

路政股

備案

1295/12

0

中華民國三十六年三月拾三日

解先三十四

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十六年三月拾三日

鄂路工字第

24711

號

事由

轉貴本局第一測量隊前上中旬工作旬報表請核備由

茲據本局第一測量隊文字第100號演江代電附呈三月份上中

旬工作旬報表六份經核尚合應准存轉除指復外茲檢同該項

旬報表二份倉誌

鑒核備查

批存查

徐毅光三共

謹呈

存查

周智誠三共

廳長譚

錢備修三共

附呈第一測量隊前上中旬工作旬報表各二份

職張立民

張立民印

校對華自方

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省公路局 恩施公路測量隊工作旬報表

路線 恩施段自利川至恩施 路程約 102.96723 公里

月	日	氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註
			定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	
			約計公里	約計公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	
2	1	晴			24.04	1.2	全	全			22.04	0.8	除派往該路督修原司外僅四人
	2	陰			25.04						22.84	0.8	能辦理雷表
	3	雪			26.04						23.64	0.8	
	4	陰			27.64	0.8					24.24	0.6	
	5				28.64	1.0					24.84	0.8	
	6				29.64	1.0					25.64	0.8	
	7	晴			30.64	1.0					26.44	0.8	
	8	晴			31.64	1.0					27.24	0.8	
	9	晴			32.64	1.0					28.04	0.8	
	10	晴			33.44	0.8					28.84	0.6	
工	本旬合計				24.04						22.04		
作	連前總計				33.44	9.4					29.44	7.4	
效	完成百分率	100%			100%	32%	100%	32%	100%	32%	100%	29%	
率	預計完成日期				2008		2008		2008		2008		
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口										
			路面及其他建築材料供應情形										
			重要出產物及經濟概況										
			工程進行難易概況										

局長

張立印

總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第一路測量隊隊長

湖北省公路局 恩施公路測量隊工作旬報表

路線 恩施 段自 利川 至 恩施 路程約 102.967²³ 公里

月	日	氣候	選線組		中綫組		永平組		地形組		橫斷面組		備註						
			定線 約計公里	比較線 約計公里	測量 樁號起訖 數量公里	製圖 樁號起訖 數量公里	測量 樁號起訖 數量公里	製圖 樁號起訖 數量公里	測量 樁號起訖 數量公里	製圖 樁號起訖 數量公里	測量 樁號起訖 數量公里	製圖 樁號起訖 數量公里							
														負責人姓名		工作分類		工作數量	
														組別	姓名	類別	數量	類別	數量
2	11	陰			33.4K 34.4" 1.0	全差	全差	29.4K 30.2" 0.8											
	12	"			34.4K 35.4" 1.0	"	"	30.2K 31.0" 0.8											
	13	雪			35.4K 36.2" 0.8	"	"	31.0K 31.6" 0.6											
	14	"			36.2K 37.0" 0.8	"	"	31.6K 32.2" 0.6											
	15	"			37.0K 37.8" 0.8	"	"	32.2K 32.8" 0.6											
	16	雨陰			37.8K 38.8" 1.0	"	"	32.8K 33.6" 0.8											
	17	陰			38.8K 39.8" 1.0	"	"	33.6K 34.4" 0.8											
	18	雪			39.8K 40.6" 0.8	"	"	34.4K 35.0" 0.6											
	19	陰			40.6K 41.4" 0.8	"	"	35.0K 35.6" 0.6											
	20	"			41.4K 42.4" 1.0	"	"	35.6K 36.4" 0.8											
工本旬合計					33.4K 42.4" 9.0	"	"	29.4K 36.4" 7.0											
作連前總計					00.0K 42.4" 42.4	"	"	00.0K 36.4" 36.4											
效率					100%	100%	41%	100%	41%	100%	35%								
預計完成日期					36年4月30日			36年4月30日			36年4月30日								
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口																
			路面及其他建築材料供應情形																
			重要出產物及經濟概況																
			工程進行難易概況																

局長



總工程司
副總工程司



工務科長

測繪股主任



第一路測量隊隊長

