

55

方
1606


湖北省政府建設廳二十七年五月作編成續報告

湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆
湖北省档案馆

建密宜

498

九三日發



移

第一科彙編

(一) 公路 五月份

甲. 設施之事項

七省聯絡公路京川洛韶汴粵等幹綫南部北部中
各路段之修築整理

乙. 推進之成績

茲將本月份工作情形分述於次

1. 京川幹綫 (一) 固柳段正式橋涵工程正復工趕修 (二) 漢
吳段橋梁正籌料進行 路面石子採辦現開工造
行中 (三) 長宜段橋涵已發包正備料開工中

2. 洛韶幹綫 (一) 襄十段土方完成三分之二 汪洞已動工



柏華樓老航

餘工購料籌修中
已運料正籌修中

3. 汴粵幹綫：(一) 黃麻後堤路已完工，橋涵約完，成百分之八十餘，正趕修中。(二) 大洽湖堤涵洞已完工，橋梁路基完成過半。

4. 鄂南支綫：(一) 崇通後路面完成三分之二，預計六月底全部完工。(二) 湯水路面完成三分之二，預計月底完工。

5. 鄂北支綫：(一) 老白第一段各項正式工程完成三分之二。(二) 老白第二段橋涵路基正施工，進行中。(三) 老白第三段正測量放綫，計劃進行中。(四) 襄花南後橋涵約成。

半数路基由美界路使整理中
(五) 襄花北段桥涵
正进行路基正挖溝填槽中
(六) 樊黄段路基已完
工桥梁完成百分之四水管正筹料
六、鄂中支钱：中中段埋路桥梁均完工水管亦成十
分之九(二) 宣黄段路基大部完成桥梁的成三分之一
(三) 安长段路基桥梁已完工路面石料已探足现正
沿途转运备用中