

路政股

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十六年五月九日
於鄂路工字第 25521 號

12951

張立民

中華民國卅六年五月九日

事由據第一測量隊電呈四月上旬五程旬報轉請核備由

據本局第一測量隊交測字第 408 號邗篠恩三代電續呈

恩利公路四月上旬恩利兩縣五程旬報表各二份經核尚合

謹檢同原表簽請

任核上旬呈批存查

鑒核備查

謹呈

王立民

廳長 譚

附呈恩利公路四月上旬恩利兩縣五程旬報表各一份

職

張立民

張立民印

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

恩施 分段
自43.64公里至44.06公里
共長 55387²³公里

恩施公路工程段 新修公路工程旬報表

施字 第 5 號
36年 4 月 上 旬

工作日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	本旬共計	到工人數分類	小計	經費萬元	應領
上下午天氣	晴	"	"	"	雨晴	"	"	"	"	雨晴	9天	包工 包工 包工	10,153		已領
到工人數	1288	1160	1166	1064	0	1175	1154	1090	1084	992	10153				已用

工程類別	單位	工作概數	說明	完成概數 %			人			備註
				以前	本旬	累計	以前	本旬	累計	
路基	土方公方	646,482	內填土 465,646 公方 挖土 180,836 公方	78%	2%	9.8%	53,159	10,153	63,312	各項工程概數俟校對後再行更正
	石方公方	291,107	內軟石 86,563 公方 堅石 204,544 公方							
	路面公尺	55387 ²³	路面寬 4.5 公尺 厚 1.5 公尺							
橋樑	永久式座		共計 孔間征共長 公尺							
	半永久式座	10	共計 13 孔間征共長 97.5 公尺							
	臨時式座		共計 孔間征共長 公尺							
涵管	永久式道	11	共計 11 孔涵管共長 3.3 公尺							
	半永久式道	112	共計 112 孔涵管共長 121.9 公尺							
	臨時式道		共計 孔涵管共長 公尺							
渡口	碼頭處		內高水位 對低水位 對							
	引道公尺		內高水位 公尺 低水位 公尺							
	船隻隻		內 渡船 隻							
路線保衛	房屋棟		計 間共計 平方公尺							
	護牆處	49	共長 2,256 公尺							
	護欄處		共長 公尺							
行車標誌	路緣石處		共長 公尺							
	行車標誌個									
其他房屋	里程碑個									
	其他房屋棟		內工段房屋 棟 車站 棟 車棚 棟 道房 棟 共計 平方公尺							

附註：本表由主管分段於每月十日及月底根據監工日報彙總填寫三份以一份呈報段以一份呈局核備

列表人

分段長 郭工程司

第一測量隊 總隊長

