

路政股

1295/12



中華民國卅六年五月拾七日

五九

湖北省公路局 簽呈

中華民國三十六年五月拾伍日  
鄂路工字第 25681 號

事由 據本局第一測量隊電呈四月中旬工程旬報簽請核備由

據本局第一測量隊交測字第10號外寢恩茂電呈送四月中旬

恩利路恩利兩縣境內工程旬報表經核尚合除指復外理合檢同原

報表各二份簽請

鑒核備查

謹呈

廳長 譚

附呈恩利兩縣境內四月中旬工程旬報表四份

職 張立民



廳建字第 24863 號



校對率自方

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



812

# 新 施 恩利公路工程段搶修公路工程旬報表

施字第 6 號  
36 年 4 月 中 旬

恩施 分段  
自 43 公里 至 14.06 公里  
18.64 至 102.63 公里  
共長 55387.23 公里

工作日期	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	本旬共計	到工人數分類	小計	經費	應領
上下午天氣	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	徑包僱	5452	萬元	已領
到工人數											5452	工			已用

工程類別	單位	工作概數	說明	完成概數 %			人 工			備 註				
				以前	本旬	累計	以前	本旬	累計					
路基	土方	公方	646,482	內填土 465,646	公方挖土 180,836	公方	9.8%	103%	10.6%	63312	5452	68,764	各項工程概數核校對後再行更正	
	石方	公方	291,107	內軟石 86,563	公方堅石 204,544	公方								
	路面	公尺	55,387.23	路面寬 4.5	公尺厚 1.5	公尺								
橋樑	永久式	座		共計	孔間征共長	公尺								
	半永久式	座	10	共計 13	孔間征共長 97.5	公尺								
	臨時式	座		共計	孔間征共長	公尺								
涵管	永久式	道	11	共計 11	孔涵管共長 5.3	公尺								
	半永久式	道	112	共計 112	孔涵管共長 121.9	公尺								
	臨時式	道		共計	孔涵管共長	公尺								
渡口	碼頭	處		內高水位	對低水位	對								
	引道	公尺		內高水位	公尺低水位	公尺								
口房	船隻	隻		內	渡船	隻								
	房屋	棟		計	間共計	平方公尺								
路線保衛	護牆	處		共長		公尺								
	護欄	處	49	共長	2756	公尺								
	路緣石	處		共長		公尺								
行車標誌	個													
里程碑	個													
其他房屋	棟			內工段房屋	棧車站	棟車棚	棟道房	棟	共計	平方公尺				

附註：本表由主普分段於每月十日二十日及月底根據監工日報彙總填報三份呈報局備查

搶修概況說明

列表人
分段長 幫工程司
第一測量隊總段長



84

# 新 恩利公路工程段搶修公路工程旬報表

利字第 8 號  
36年 4 月 中 旬

利川 分段  
自 0 公里至 43 公里  
共長 47.58 公里

工作日期	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	本旬共計	到工人數分類	小計	經單位	費萬元	應領	領用
上下午天氣	晴	"	"	"	"	"	"	"	"	"	10	征包僱	2,663	為		已	領
到工人數	70	289	340	342	272	272	276	270	263	269	2,663	工			已	領	用

工程類別	單位	工作概數	說明	完 成 概 數 %			人 工			備 註
				以 前	本 旬	累 計	以 前	本 旬	累 計	
路 基	土方	616,052	內填土 369,914 公方 挖土 246,138 公方	45%	0.86%	45.86%	164,132	2,663	166,795	各項工程概數核對後再行更正
	石方	117,415	內軟石 68,387 公方 堅石 49,028 公方							
	路面	47,580	路面寬 4.5 公尺 厚 1.5 公尺							
橋 樑	永久式		共計 孔間征共長 公尺							
	半永久式	14	共計 22 孔間征共長 148.5 公尺							
	臨時式		共計 孔間征共長 公尺							
涵 管	永久式	75	共計 75 孔涵管共長 31.2 公尺							
	半永久式	121	共計 121 孔涵管共長 128.6 公尺							
	臨時式		共計 孔涵管共長 公尺							
渡 口	碼頭		內高水位 對低水位 對							
	引道		內高水位 公尺 低水位 公尺							
房 屋	船隻		內 渡 船 隻							
	房		計 間共計 平方公尺							
路 線 保 衛	護 牆	35	共 長 1,451 公尺							
	護 欄		共 長 公尺							
	路 緣 石		共 長 公尺							
行 車 標 誌	個									
其 他 房 屋	棟		內工段房屋 棟 車站 棟 車棚 棟 道房 棟 共計 平方公尺							

搶修概況說明

列表人

分段長 幫工司

第一測量隊 總 隊長

附註：本表由主善分段於每月十日及月底根據監工日報彙總填造三份以一份呈由總段以一份呈局檢備