

88

存



路政股

一

1295/12
G

中華民國卅六年五月廿七日

五

修核尚合
湖北省公路局代電

中華民國卅六年五月廿七日
字第 21824

據本局第一測量隊費呈四月份下旬工作旬報表恩利公路
四月份工程月報表恩利兩境四月份下旬工程旬報表電請

核備由

聽長譚鈞鑒：據本局第一測量隊交測字第四一五號長
徵恩工代電費呈該隊四月份下旬工作旬報表三份恩利
公路四月份工程月報表七份恩利兩境四月份下旬工程旬
報表各三份經核尚合除月報表分電公路總局核備及
第二區公路工程管理局查照外理合檢同原旬月報表電
請鑒核備查職張立民叩辰

廳建字第 26027 號

二份月報表二份

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省公路局 恩利公路測量隊工作旬報表

路線 恩利 段自 利川 至 恩施 路程約 102.967²³ 公里

組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註
	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	
	約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	
	月	日	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	
4	21	雨			95.24	0.66					
	22	"			95.24	0.8					
	23	"			95.24	0.8					
	24	陰			96.04	0.8					
	25	雨			96.04	0.8					
	26	"			97.04	1					
	27	晴			97.04	0.8					
	28	"			97.84	0.8					
	29	"			98.84	1					
	30	雨			98.84	0.8					
工	本旬合計				99.64	8.23					
作	連前總計				99.64	8.23					
效	完成百分率				100%	100%					
率	預計完成日期				36-4-30	36-4-30					
沿綫情形調查概況		經過城鎮名稱及戶口									
		路面及其他建築材料供應情形									
		重要出產物及經濟概況									
		工程進行難易概況									

局長


總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第一路測量隊隊長

湖北省檔案館



恩利公路工程段新修公路工程旬報表

利字第 9 號
36 年 4 月 下 旬

利川分段
自 44.04 公里至 48.64 公里
共長 47.58 公里

工作日期	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	本旬共計	到工人數分類	小計	經費萬元	應領	領用
上下午天氣	雨晴	雨	陰雨	陰雨	陰	雨	"	"	"	雨	7	工	4914	為	已	領
到工人數	379	0	739	743	546	504	506	498	499	500	4914	工		已	領	用


工程類別	單位	工作概數	說明	完成概數 %			人			備註
				以前	本旬	累計	以前	本旬	累計	
路基	土方	696,600	內填土 435,600 公方	45.86%	1.3%	47.16%				各項工程已校對完竣合行更正
	石方	137,500	內軟石 69,700 公方 堅石 67,800 公方							
	路面	47,580	路面寬 4.5 公尺 厚 1.5 公尺							
橋樑	永久式		共計 孔間長共長 公尺							
	半永久式	14	共計 22 孔間長共長 148.5 公尺							
	臨時式		共計 孔間長共長 公尺							
涵管	永久式	83	共計 83 孔涵管共長 751 公尺							
	半永久式	121	共計 121 孔涵管共長 1,316 公尺							
	臨時式		共計 孔涵管共長 公尺							
渡口	碼頭		內高水位 對低水位 對							
	引道		內高水位 公尺 低水位 公尺							
口	船隻		內 渡船 隻							
	房屋		計 間共計 平方公尺							
路線保衛	護牆	35	共長 1431 公尺							
	護欄	35	共長 公尺							
	路緣石		共長 公尺							
行標	行車標誌	個								
標誌	里程碑	個								
其他	房屋	棟	內工段房屋 棟 車站 棟 車棚 棟 道房 棟 共計 平方公尺							

搶修概況說明

列表人



分段長
鄂工程司



第一測量隊總隊長



附註：本表由主管分發於每月十日及月底根據監工日報彙總填造三份（一份呈由總段以份呈局核）

新 恩利公路工程段搶修公路工程旬報表

施字 第 7 號
36 年 4 月 7 日

分段
自 43 公里至 44.06 公里
共長 55387.23 公里

工作日期	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	本旬共計	到工人數分類	小計	經費萬元	應領	領用
上下午天氣	雨晴	雨"	陰雨	陰雨	"陰	"雨	"陰"	"	"	"雨	6	工 包 工	333			
到工人數	114	82	66	62	0	29	16	4	待工	"	333					

工程類別	單位	工作概數	說明	完 成 概 數 %			人 工			備 註
				以 前	本 旬	累 計	以 前	本 旬	累 計	
路 基	土 方 公 方	685,400	內填土 476,300 公方 挖土 209,100 公方	10.6%	0.6	11.2%				各項工程概數已校對完竣合行更正 K61+777.25=61+440 斷鏈長 337.23 公尺
	石 方 公 方	160,600	內軟石 2,1800 公方 堅石 138,800 公方							
	路 面 公 尺	55387.23	路面寬 4.5 公尺 厚 1.5 公寸							
橋 樑	永 久 式 座		共計 孔間征共長 公尺							
	半 永 久 式 座	10	共計 13 孔間征共長 97½ 公尺							
	臨 時 式 座		共計 孔間征共長 公尺							
涵 管	永 久 式 道	5	共計 5 孔涵管共長 1824 公尺							
	半 永 久 式 道	112	共計 112 孔涵管共長 10849 公尺							
	臨 時 式 道		共計 孔涵管共長 公尺							
渡 口	碼 頭 處		內高水位 對低水位 對							
	引 道 公 尺		內高水位 公尺 低水位 公尺							
房 屋	船 隻 隻		內 渡 船 隻							
	房 屋 棟		計 間共計 平方公尺							
路 線 保 衛	護 牆 處	49	共長 2196 公尺							
	護 欄 處		共長 公尺							
	路 緣 石 處		共長 公尺							
行 車 標 誌	個									
里 程 碑	個									
其 他 房 屋	棟		內工段房屋 棟車站 棟車棚 棟道房 棟 共 平方公尺							

搶修概況說明

列表人



分段長
幫工程師



第一測量隊 總 長



附註：本表由主管分發於每月十日二十日及月底根據監工日報彙集總彙三份以一份呈由總局一份呈由總局檢核