

路政股

批百本

王忠厚  
王忠厚  
王忠厚  
王忠厚

存  
存  
存

湖北省公路局 簽

呈

中華民國三十六年六月 貳拾 日

鄂路工字第 26169 號

號

1275/12



中華民國卅六年六月廿三日

王忠厚

據本局第一測量隊代電呈送五月份工程旬月報表簽請核備由

據本局第一測量隊辰養恩工交測字第四一九號代電稱、查恩利公路利

川段土方工程已初步完竣恩施段則以農忙暫停業以辰養電呈報鑒核在案

茲謹隨電費呈各該段五月份上中二旬工程旬報表各三份暨五月份工程月

報表七份仰祈鑒核存轉等情查恩施段因農忙停工情形業經於本年六月五

日以鄂路字一五九五六號文簽請核備在案茲據呈送旬月報表經核尚合除

月報表分電交通部公路總局核備及第二區公路工程管理局查照并指復外

理合檢同原旬月報表簽請

鑒核備查

建字第 26383 號

謹呈

廳長 譚

附呈原旬報表四份月報表二份

職

張立

民



校對石階

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



# 恩利公路工程段新修公路工程旬報表

施字 第 8 號  
36年 5 月 上 旬

恩 施 分段  
自 43 公里 至 4406 公里  
共長 55387<sup>23</sup> 公里

工 作 日 期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	本旬共計	到工人數分類	小 計	經 單 位	費 為 元	應 已 已	領 領 用
上 下 午 天 氣	晴	"	陰	"	晴	陰	"	"	"	"	10	包 工	4800				
到 工 人 數											4800	包 僱					

工 程 類 別	單 位	工 作 概 數	說 明	成 概 數 %			人 工			備 註
				以 前	本 旬	累 計	以 前	本 旬	累 計	
路 基	方 公 方	685400	內填土 476300 公方 挖土 209100 公方	11.2%	1.4%	12.6%	69097	1800	73897	614777.23=614440 新鋪長 337.23 公尺
路 面	公 尺	55400	路面寬 4 1/2 公尺 厚 1 1/2 公尺			%				
橋 樑	永 久 式 座		共計 孔間長 公尺			座				
	半 永 久 式 座	10	共計 13 孔間長 97 1/2 公尺			"				
	臨 時 式 座		共計 孔間長 公尺			"				
涵 管	永 久 式 道	5	共計 孔涵管長 102 公尺			"				
	半 永 久 式 道	112	共計 112 孔涵管長 1085 公尺			"				
	臨 時 式 道		共計 孔涵管長 公尺			"				
渡 口	碼 頭 處		內高水位 對低水位 對			%				
	引 道 公 尺		內高水位 公尺 低水位 公尺			%				
房 屋	船 隻 隻		內 渡 船 隻			%				
	房 屋 棟		內 計 間共計 平方公尺			%				
路 線 保 衛	護 牆 處	49	共長 2196 公尺			%				
	護 欄 處		共長 公尺			%				
	路 線 石 處		共長 公尺			%				
行 車 標 誌	行 車 標 誌 個	80				個				
	里 程 碑 個	55				"				
其 他 房 屋 棟			內工段房屋 棟 車站 棟 車棚 棟 道房 棟 共計 平方公尺			%				

搶修概況說明

列表人

分段長   
幫工 程 司

第一測量隊總段長

附註：本表由主計室編製，每月十日及月底根據監工日報彙總填造三份以一份呈由總段以份呈局備查

103

恩利公路工程段搶修公路工程旬報表

利字 第 10 號  
36年 5 月 上 旬

利 川 設  
0 43 里  
44.06 48.64 里  
47.58

期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	本旬共計	到工人數分類	小計	經費	應領
晴	"	"	陰	"	晴	陰	"	"	"	"	10	包工 包工	2155	元	已領
數	518	169	167	177	229	138	152	150	225	230	2155				

單位	工作概數	說	完 成 概 數 %			人 工			備 註
			前	本旬	累計	以前	本旬	累計	
公 方	696600	內填土 435600 公方	47.16 %	0.88 %	48.04 %	17,1709	2155	173864	K614777.23=614440 斷鏈長337.23公尺
公 方	137500	內軟石 69700 公方 堅石 67800 公方							
公 尺	47,600	路面寬 4 1/2 公尺 厚 1 1/2 公尺							
座		共計 孔間征共長 公尺							
座	14	共計 22 孔間征共長 148 1/2 公尺							
座		共計 孔間征共長 公尺							
道	83	共計 83 孔涵管共長 751 公尺							
道	121	共計 121 孔涵管共長 1316 公尺							
道		共計 孔涵管共長 公尺							
處		內高水位 對低水位 對							
公 尺		內高水位 公尺 低水位 公尺							
隻		內 渡 船 隻							
棟		計 間共計 平方公尺							
處	35	共長 1,431 公尺							
處		共長 公尺							
處		共長 公尺							
個	70								
個	48								
棟		內工段房屋 棟車站 棟車棚 棟道房 棟計 平方公尺							

附註：本表由主管分發於每月十日二十日及月底根據監工日報彙總填造三份以二份呈請局核備一份呈請局核備

列表人 蔡保印

分 段 長 程司

第一測量隊 總 段 長