

建環

會財融

4270

登

民國廿七年

3月11日

到秘書室

9

湖北省政府稿

319

來文事由

字第

47738

號文

別類

送達

武昌市政交

別類

附件

接呈特武局水電局及漆裝鍋爐兩部工竣任飭技建設局派員查法驗收情形仰飭送辦由

秘書長

秘書

秘書

主席

何成濤

何成濤

三十一

廳長

六十一

廳長

石先茂

秘書科技股技科秘

事

員員士長正長

石先茂

中華民國廿七年

三月八日 三月九日 三月十日 三月十一日 三月十二日 三月十三日 三月十四日 三月十五日 三月十六日 三月十七日 三月十八日 三月十九日 三月二十日 三月二十一日 三月二十二日 三月二十三日 三月二十四日 三月二十五日 三月二十六日 三月二十七日 三月二十八日 三月二十九日 三月三十日

47738

指令 省建三字第

號

令武昌市政交

二十七年二月二十一日三字第一九二五三號呈一件錄未呈由
呈請，任交由建設廳派股長喻蓬孫前往驗收
去收，亦按該廳案呈該股長簽呈累稱：「當與所訂
合同及圖件逐一點驗，大致尚合，云云。應由該承包人負責。
若情到府，仰即轉飭遵照辦理！」

此令。

主席何○○

建設廳長石○
財政廳長賈○○

校對員

竊職奉

派驗收武昌水電廠鍋爐一案。遵於本月二十五日上午十時會同審計處
市政處水電廠派員前往當照所訂合同及圖件逐一驗點。大致尚合。並
經水電廠鍾工程師事。前施行水磅試驗（至二百五十磅經十五分鐘）成
績亦佳。惟工程方面尚有一部鍋爐爐牆因加熱管缺乏。尚未封閉。
當經估計工程扣除洋二十元。再烟囪拉繩原定為四分鋼繩。因市面缺
貨。無法購買。現暫用鉄繩代用。當經商決嗣後仍須由承包人購換。在未
更換以前。保固金暫不發還。烟囪如因拉繩而發生損壞。應由該承包人
負責。奉派前因理合將驗收情形報請

鑒核謹呈

廳長石

和旦卷轉飭送

職
喻蓬森



呈 處 政 市 昌 武

次要
建設 第三科 電政

中華民國廿七年貳月廿四日 收副

為據武昌水電廠報稱添裝鍋爐兩部業已全部工竣等情呈請

察核派員會同驗收由

附 件

86366

收文 字第

考 備	示	批 辦	擬 由 事
		<p>以 請 派 員 屆 時 蒞 臨 驗 收</p> <p>松 派 喻 股 去 達 森</p> <p>黃 成 二</p>	

223 372
省建字第 47738



呈 工 字 第 一 九 二 五 三 號
年 月 日 時 到

案據武昌水電廠報稱：

查本廠向漢口穗豐公司價購拔柏葛鍋爐兩部，經與順興昌機器廠議洽承包裝置工程，并簽訂合同呈報在案。頃據該順興昌報告，是項包裝工程業已全部完竣，請予驗收。等情。據此，茲擬于本月二十四日（星期四）下午二時驗收上項工程，理合報請轉呈派員會同前往發電所驗收，以昭慎重，實為公便。

等情，據此，理合具文呈請

察核指派人員會同領收，實為公便。

謹呈

湖北省政府主席何

武昌市政處處長楊錦呈



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

27

中
華

民
國

二
十
七
年
二
月

二
十
二

日

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆