

建環

登

會三科各股

中利

譚鶴亭

澤

湖北省政府稿

文來

建省第47229號

文指令送達

行政院

別類

附件

多

據第一區行政督察專員公署呈請二十六年年度二三期中心工作報告表請呈核等情

秘書長



秘書



主席

成備

文

廳長

送

秘書科 技股 科技科 辦事

事

書長正長士員

何中極



中華民國二十六年

二月十日

時到廳

時送核

時繕寫

時封發

警建二字第47229號



95  
及修路架橋等項，應詳細圖說，呈報

具全縣鄉村電話線路圖備查。

3. 第八項培修漢陽縣西湖新合兩境——其未竣工工程，應飭於下期繼續切實培修完成。

4. 第十項構築蒲圻咸寧鄂城等縣防空壕——

咸寧縣防空壕，應積極督修，以期早日完成。

5. 第五項籌設鄂城造紙廠——應組設合作社，向銀行籌借週轉金，俾能照原定計劃實行。

(七) 關於第二期預定工作方面

1. 第一項修築堤防——應將各縣堤防完

成土元，列表並註明修築地段予呈報實施報告  
表時，附齊具備者。

2. 第三項修濬塘堰——應遵照本府建設廳

前頒塘堰調查表及修濬表兩式填明報核。  
據報

3. 第四項架換電話——查趙李橋至新店線早

經架設完成在案，未便隨意更改，如因故必須更

改，該署應將移架理由詳細呈報再奪。雷銅塘

河茶峯大金等縣保電話線網，應給具詳細線

路圖專案呈報。修理大冶縣城及各區電話線

桿，並添架麒麟巷至江介一段電話，應將修理縣

城

至各區電話桿線，此交財委會簽發，請呈核。其添  
架油坊炭至蓮台洲段防空電話線經費，業經核  
定有案，仍各道按前令辦理，勿得由縣政預備費  
項下動支。

除轉呈

行政院暨核科，仰即遵照。

此令。件存轉。

主 席 何 。

建設廳 啟 。

呈省建二字第 号

案據本省第一區行政督察專員李耀

武二十七年二月十一日呈稱：

「案查本區之區區係屬示遵一區」

等情。計呈查二十六年度第二期中心工作實施  
報告表第二期中心工作預定計劃表各九份。  
據此，除以

「經核尚無不合，惟其中之區區  
分節抄呈，勿得

由縣政預備費下動支。」

等語。指令飭遵。外理合檢同各附件呈請  
鈞院鑒核備查！

藏

行政院長孔

附齊本者第一編專員公署二十六年年度第二  
期中心工作實施報告第一期中工作  
預定計劃表各八份。

湖北省政府主席何○○

校對陳滿洲

國民日報

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



中華民國二十九年三月七日收到

閱程楚長林君修任核會，惟尚育

籌設造紙廠一節，亟似請

第三科核簽轉遞，為荷！

法政

第三科 造紙事項已竣

第四科 三



98

99

關於水利部  
四科核奪  
李  
業經冬  
謹  
核

三

中華民國二十九年三月四日收到



湖北省政府建設廳

同於電政部份業經簽注

市政部份業已簽注

三



凡

湖北省档案馆 (Watermark)



函於公路部份請

周技士核二



查閱於表列公路部第二二期實施情形及第一

三期預定計劃經核大致尚無不合餘務

第一科辦理

二



湖北省公路管理局便箋

10/

# 縣市建設股核辦

要緊

建設

第二期中工作報告

中華民國二十七年貳月拾六日收到

1220

中華民國二十七年二月十六日

85405



事由 呈資二十六年度二三兩期中心工作報告表祈  
核辦由

如文

擬辦 批辦

湖北第一區行政督察專員署

別文

呈

檔

專勤

廿年

月 日 收第

號

號

校對

李子純

駱信忠

案查本區二十六年度第二期建設中心工作預定計劃表。曾經

呈資

鈞府核辦在案。茲將是期工作實施報告表及第三期預定計劃表分

別核編齊全，理合備文連同甲乙兩表呈資

215

省建字第 47229

03281

鈞府鑒核，俯賜示遵！

謹呈

湖北省政府主席何

前呈寶二十六年農第二基中心工作實施報告表第三期中

心工作預定計劃表各九份。


湖北省第一區行政督察專員李輝武



中華民國

十一

日



湖 北 省 政



103

此  
件  
抽  
存

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北第一行政督察區二十六年第二期中心工作實施報告表

自二十六年十月起至十二月止

項 目 原 定 計 劃 辦 理 情 形 備 考

架設大冶至陽新縣屬三溪口公路橋樑  
 大冶至陽新縣屬三溪口公路橋樑前因山洪沖壞，原令大冶縣長在本期內督促修理完成。  
 該路橋樑計有六座，本期已完竣三座，尚有二座，預計在下期內，一次架設完竣報驗。


補修崇陽縣城內街道路面  
 前擬補修該縣東西後街路面，嗣因防空空作吃緊，該縣壯丁均派築防空壕防禦工事，以致原擬培修路面尚未動工。  
 一、該縣城內外居民共八保，每保建築防空壕一所，每所可容二百餘人。  
 二、各壕均已掘成，現正徵集覆蓋材料。

修築港窰等公路  
 一、繼續督飭鋪蓋大冶縣境內黃石港至石灰窰路煤渣路面，預計本期完竣。  
 二、繼續修築大冶縣屬金路路基，預計本期完成。

修築通坪便道  
 該路計長十八公里，督飭通山縣長轉飭沿途各區聯保徵集民工趕修，限本期內完成。

籌設鄂城造紙廠  
 該縣金牛鎮一帶，素以產紙著名，近年因受外商影響，出品不良，以致一蹶不振。前令該縣縣長集中各廠商之資力，籌設大規模之造紙廠，預定本期內完成。

據報抗戰緊張，地方經濟枯竭，原有廠商，苦無資本，上峯又不救濟，殊難籌設。



104



修補大冶縣鄉鎮電話

該縣所轄境內各區鄉鎮電話桿綫，年久失修，頗多損壞。原令該縣縣長在本期內修理完竣，以利通訊。

該縣造具材料費預算書呈奉 有府核飭交財委會簽辦材料，經飭下期修理完成。

架設通城縣鄉鎮電話

前令該縣縣長迅將麥華石鄉至縣境東界南沙灣鄉倉南鄉至北石鄉各聯保電話分別架設完成，以靈消息。

本期均經架設完成通話。

培修漢陽縣西湖新合兩垸

該縣西湖新合等垸，堤身低薄，上年江水暴漲，多被淹沒。前令該縣縣長督飭各堤修防處，徵工加高培厚，以能防禦。民二十暨二十四年最高洪水位為原則，限本期完成。

本期各鄉因徵兵及社訓關係，各垸工程尚未告竣，下期繼續培修完成。

補修蒲圻通城兩縣鄉村道路

前令蒲圻縣將縣城至車埠新店，縣城至汀泗橋洋泉畷，縣城至金獅觀石坑渡等處，通城縣縣城至大四寺鄉，麥市至崇陽堰寺縣城至北港，倉南鄉至左黃鄉等處重要鄉村道路在本期內補修完成，以能通行車輛便利運輸為原則。

各該縣各鄉村路綫，在本期內，已補修大部，督飭在下期內，繼續修補完成。



湖北省檔案館

構築蕭圻軍事前令各該縣長督促各區區長鄂城等縣防空徵集民子於各重要市鎮擇要構築防空壕以資防護。

一蕭圻縣在縣府後隙地構築地下室一所又在第一區署駐地後山中山公園文廟南關外關山等處掘成防空壕八所。

咸寧縣防空壕名早日督修完竣



咸寧縣防空壕督修完竣  
咸寧縣防空壕督修完竣  
咸寧縣防空壕督修完竣



沈初西湖秋舍茅境提身  
依存其未竣工程應在下  
期繼續培修定此勿  
得再延致貽始誤

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館


湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



尚令  
12

建 設 廳



此  
件  
抽  
存。

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省第一行政督察區二十六年年度第三期建設中心工作預定計劃表

自二十七年一月起至三月止

項 目 預 定 計 劃 進 行 步 驟 備 考

修築堤防

查蒲圻嘉魚武昌漢陽鄂城大冶陽新等縣外濱長江內多湖港所有沿江湖幹民各堤垸上年江水山洪暴發堤身開口被水冲潰淹沒田禾者各縣均有。趁此江湖水涸農

民閑散亟應督飭積極修復以防水患而裕民生。  
一、電令各該縣縣長嚴督各區長聯保主任協同各堤垸負責人員利用本年人民勞動服役將各堤垸附近壯丁切實清查編為工程隊按各堤開之工程大小分撥隊之多寡分別修築除必需之材料及雜用等費由各堤垸內業民籌措外各工程隊概無資給限本

墾荒種桐造林

查區轄各縣因連年慘罹天灾人禍民衆流離轉徙以致荒山荒地觸目皆是。本區接壤湘贛氣候溫暖土質最宜種桐造林。亟應趁茲農隙利用微工墾闢荒山荒地分別種桐植樹以

本區十一縣共計區署四十所聯保二百八十三處為先事提倡以資推廣起見通飭各縣嚴督各區署各聯保處利用本年人民勞動服役將駐地荒山荒地從事開墾每一地段最少須種桐子二千株或

應由督促及各物境提完成  
土方列表并注明修築等  
地反報查核

應由區署商建設局前須  
塘堰調查表及修築表  
形式填明報核

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



增生產。

植樹造(風景林)然後推廣各保、並飭將墾荒地數畝數及種桐植樹株數、詳細列表具報、以憑派員實地勘驗、而資考成。

修濬塘堰

查咸寧通山崇陽通城等縣山地居多、湖港甚少、田畝灌溉、全恃塘堰、惟年久失修、多有淤塞破壞、稍遇元旱、即行成災、當此木凋農隙、亟應積極修濬、以防旱災。

通令各該縣長轉飭各區保甲長等、擇定各保田多地帶、利用徵工、每保最少修濬塘堰二畝、限本期內完成、並將修濬塘堰地點面積深度灌溉田畝、詳細列表、由區呈縣、彙轉本署、以憑勘查、而定獎懲。

架換電話

查本區接娘湖贛、粵漢鐵道、貫其中心、長江繞其北部、素佔軍事上重要地位。際茲非常時期、電訊一項、關係軍事治安、極為重要、所有蒲圻咸寧崇陽大冶武昌等縣原架電話綫桿多有腐爛及重要之處、尚待架設、亟應分別修築、以靈消息、而利空防。

一、蒲圻縣：將趙李橋至新店之綫、改由茶菴嶺直達新店。將趙李橋之五門總機與茶菴嶺之分機互換。又添架新店至小柏市之綫。二、咸寧縣：架換咸寧縣至花紋泉、咸寧縣至高橋兩段綫桿。三、崇陽縣：完成雷銅塘河茶峯大金等聯保電話綫。



該路防兵線路經費業經核定有案仍  
應遵照前令辦理勿以除改款備項下支

查趙考橋至新店線早經架設完成呈報在案  
未便隨意更改應將該線架設理由詳細  
呈報再行核奪

修理道路橋樑

查武昌縣屬鄭家橋至金口  
又武昌至金口及大冶縣至  
陽新縣屬之蔡漢口等段  
路路基曾雖修築多被山  
洪冲壞又通城縣至漢中鄉  
及左黃鄉至麥市等綫鄉村  
道路關係重要亟應督飭  
積極修築完成以利交通。

培修武昌縣屬  
金口石嘴兩軍  
用碼頭

查金口石嘴兩軍用碼頭多被  
江水冲塌輪船起卸貨物  
頗感不便亟應督飭積極培  
修完善以利軍運。

網。

四、大冶縣：修理縣城至各區  
電話線桿並添架麒麟巷  
至汪仁一段電話。

五、武昌縣：添架油坊嶺至連  
台洲段防空電話線。

以上各縣修築電話費除鉛  
絲鐵線洋釘機件等費由  
縣政預備費及電話經常費  
內撥給購辦外所有電桿概  
由地方徵集均限本期完成。

通令該縣縣長徵集沿綫壯  
丁先行修築路基鋪蓋砂子  
繼將各綫經過橋樑修理完  
成以能通行運輸車輛為原  
則所有各綫橋樑應需之材  
料由當地徵集之。

令飭該縣縣長派員查勘各碼  
頭實際損壞情形估計所需  
培修土方石料督飭當地署聯  
保徵集民工修築限本期內完成。



應將修理縣城至各區  
電話線進支財產公發注呈核

查該路架設理由  
詳細呈報