

湖 北 省 政 府

中 華 民 國

年

月

日

起 止

第十

第十

本 省 二 十 六 年 度 中 心 工 作 計 劃

第

類

第

項

第

目

第

建 7630 號

次

本

2

湖 北 省 政 府 建 設 廳
案

總 類 1535

鄧村

補修蕭圻通城兩縣鄉村道路。

查各該縣鄉村道路曾經責令各該縣長督促各該區區長負責分別征工修築嗣因工程浩大未能全部完成茲值非常時期鄉村道路至關重要節經再令各該縣長趕速分別征工補修以能通行車輛便利運輸為原則。

構築蕭圻咸寧鄂城等縣防空壕。

查現值非常時期敵機時施轟炸關於消極防空設備至關重要經令飭各該縣長迅速督促各區區長征集民工於各重要市鎮擇要構築防空壕以資防護。

查於各重要城區市鎮交通要道無虞所宜擇空地多築公共防空壕

以該縣各區區長負責分別征工修築日期趕早日呈報所有材料費用由各區保甲經費項下開支應請財廳核發

成每月須完成三分之一并於工程完竣後造具收支清冊檢同單據呈由該管區水委會審核轉報縣府以昭數實。

統限本期內補修完成。

查該縣各區鄉鎮電話有因空防充

蕭圻縣政府後面建築地下室一個中山公園文廟山南關外西門苗圃等處各建築防空壕一個並利用廢棄磚石藉省物力征集各保壯丁修築限期完成。

咸寧縣於縣城中心點及於城廂附近各空地多挖避難土壕限期征工分別興工修築完竣。

鄂城縣於縣府後面隙地構築防空壕一個並令第一區區署督飭壽昌鎮鎮保主任保長等負責征工修築防空壕二十五個限期完竣。



編次
事

1 第一屆專員
行政院

2 第二期
預算計劃表

3 第二期
預算計劃表

由
年月日
文號

4547

45920

49707

附件
數目

附

註

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

本案共文

件附件

件

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省政府稿

建環

令 各股

澤

文來

建字第一四七號
別文指令

呈呈
行政院

別類

附件

份

事由

據第一區行政督察專員公署呈送自二十六年年度中心建設工作一期實
務報告二期預定計劃兩表請核轉等情
指令遵照
檢同原表核轉請

秘書長



秘書



主席



何成

何中

廳長

何中

秘書科技股技科秘

事

書記長正長士員員

何中

中華民國

二月十五日

時到廳
時擬稿
時送核
時判行

月日
月日
月日
月日

二十六年

三月廿五日

三月廿五日
三月廿五日
三月廿五日

建字第一四七號

檔案字第一四七號

湖北省第一行政督察區二十六年第一期中心工作實施報告表

自二十六年七月起至九月止

項 目 原 定 計 劃 辦 理 情 形 備 考

繼續架設大冶至陽新縣屬三溪口公路橋樑。

查該公路橋樑上期曾經飭大冶縣長負責架設業已完竣三分之二其餘未完工程仍責成該縣長依照預定計劃督促第四區區長召集民工修築以利交通

該路橋樑原定本期內一律完竣嗣因山洪暴發水勢甚大橋身橋基均被淹沒工作無法進行一俟水退即行架設完竣。

修濬崇陽縣城內街道溝渠。

該縣縣城東西後街街道溝渠均因年久失修上期曾經令飭該縣長征工修整嗣以農忙及經費困難原圖僅將東後街溝道掘開至未完之鋪砌砌石工程定於本期內繼續完竣。

以東後街街道溝渠計已完竣一海零五丈業經驗收。又飭該縣長負責召集培修道街委員會各委員籌備培修西後街街道溝渠砌修工程並堪定路線一百零四丈并令第一區署徵集城廂聯保壯丁修濬截至本期止大部份業已完竣。

修築港窰公路

查該路係在大冶縣境內自黃石港起至石及窰止路基計長八公里經令飭該縣長負責征工修築呈由建設廳派工程人員指導進行以利車運。

截至本期止業已完竣二分之一。

修濬陽新縣城內街道溝渠

查該縣城街道長約二千五百公尺寬約五公尺至十公尺不等平均以七尺五寸計算除雇用石工外每工尺須填土撤換石板約需民工三個共應征民工七千五百個城廂計十九保每保應攤派民工三百九十五名經責成該縣長依照預定計劃督促第一區署召集城廂聯保壯丁修濬限本期內完竣。

截至本期止大部份業已完竣。



13

指令省建二字第一

号

令第一區行政督察專員公署

二十七年一月十四日呈二件（錄來呈由）

呈件均悉。查核大致尚合，惟關於架設

通城縣鄉鎮電話一項，本府前據該縣擬具工程計劃書，

線路圖，架設經費預算等件前來，所需經費，經餘

就縣款內統籌勻用，旋據林縣款無從勻用，復以省建二字

第四一四九五号指令，餘由縣政經費折餘二成項下動支在卷，

仍應轉飭遵照前令辦理。所請動用保甲經費一節，未便

照准。除將原齊兩表各抽存一份備查，並檢同餘表轉報

行政院察核文仰即遵照！二

此令。附件存轉。

主 案 何。

建設廳長。

呈省建二字案。

案據本省第一區行政督察專員李輝武呈稱：

「案奉鈞署之查核彙案。」

等情。附表兩種各九份。據此查核尚無不合。惟

關於加設通城。餘指令呈未便照准。據呈前情。

除指令飭遵外。理合檢同原表轉報。

此令。附件存轉。

建設嘉魚公共體育場	經飭令該縣長將城東藕塘上操場建設簡易公共體育場由第一區署征集城廂聯保社丁將該場地填切鋪平場基周圍約二十畝暫行設置田徑賽場國術運動場平臺等等以資提倡體育。	截至本期止業已完成。
修築通坪便道	查該路在通山縣境內計長十八公里由該縣長轉飭沿途各區聯保徵集民工修築限本期內完成。	該路工程因值農忙征工不無困難截至本期止僅完成十分之六。
修築通山中山公園	經令飭該縣長於縣城外修築中山公園一所以為公共娛樂場所並依照預定計劃協同駐軍征集城廂壯丁修築至應需石磚瓦石灰木料工匠經費由該縣地方各法團機關職員自勸樂捐購僱統限本期內起辦完成。	截至本期止除演講廳因經費困難未能建築外其餘工程均已如期完成。
籌設鄂城造紙廠	查該縣所屬三區金牛鎮一帶夙以產紙著稱每年約可出產平餘萬金之鉅近年來因受外商影響及各廠商墨守舊法不知改良製造以致出品遠方推銷額數日見減少茲擬集中各廠商之資力等設大規模之造紙廠購置機器聘用技師俾期改良製造擴充實業。	查該工廠因事過大且值非常時期籌措基金殊感不易本期勢難完成。
聖漫蒲成兩縣墻壁	查蒲成兩縣地處粵漢鐵路要衝茲值非常時期為減少敵機襲擊目標起見經令飭各該縣長將各該縣沿途重要鎮市顯明墻壁及碉樓分別聖漫俾與草地合成一色。	責成各該縣長督促防護團分別起辦均已如限完成。

鈞院察核！

謹呈

行政院院長孔

附檢呈第一區專署二十六年年度第一期建設中心工作
實施報告表及第一期預算計劃表各八份。

湖北省政府主席何。日

暨日元勳

校對陳瀛洲

湖北省政府建設廳

關於通城縣架設鄉村電話一項前據該縣呈
工程計劃書錄該圖^{架設}工程經費預算書等件前來
經審核並以前者建二字第一三九六二七號及前者建二字
第一四九五號指令均遵在卷似此仍令轉飭遵
照前令辦理並將辦理情形隨時具報

三六二七

此



14
補修蒲圻大冶兩縣鄉鎮
電話。

查該兩縣所轄境內各區鄉鎮電話程
綫均因年久失修頗多損壞不堪通話
每多阻滯經令飭各該縣長徵集沿
綫附近保內壯丁隨同各該縣所派電
話員兵趕速補修完竣電桿就地征
用所有材料費用除蒲圻縣已由該
縣每月電話經費項下挪用外至大冶
縣府業據擬具預算呈請俟核准後
即開始動工補修以利通訊。

蒲圻縣各區鄉鎮電話桿綫
業經分別如期補修完竣。
大冶縣修補鄉鎮電話已奉
省府令飭以縣政預備費征
存若干撥具收支實數表
呈核再奪等因一俟核准即
行趕修完竣。

奉案函於架設通城和鄉鎮電話一項，未據申叙
用費數額，且從核母。似應飭即依章撥具產
架設路費，案設計劃書，經費款項齊去，不併書事
撥在該局以教條甲文費，折行項下初撥，所
往動用保甲經費，一節，未便照准。此復

建復

財政廳



二七、三



的



湖北省政府建設廳

查第一區專署呈賚二十六年年度第一二期中心工作報告表，其第二期預定計劃表第七項載架設通城鄉鎮電話，所有材料費用，由該縣財委會，在保甲經費項下，撙節開支等情，正核辦間，復據該署呈賚第二期實施工作報告表及第三期預定計劃表前來，據稱該通城縣鄉鎮電話均經架設完成通話。除實施工作第二期報告及第三期預定計劃兩表另案辦理外，所有該項材料費用可

湖北省政府建設廳

否由保甲經費項下開支之處，事關財政，相應簽請
貴廳查核，迅予見復，以憑核辦為荷！

此致

財政廳。

建設廳

馮



移請第四科彙辦

湖北省政府建設廳

關於電政部所請業經簽注

公啟處



電政股二六



關於工官部所請意見可簽

工官股二六



平政部所請已簽注

元九

查該署曾奉省建三字第四二二八七號指令飭更
正關於修築通坪便道一項經核業已更正

關於市政方面移

實政股核辦後迺移

各區

股

元

黃

張
景



元
廿四

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

8

縣下建設後股核辦

次要
建設
第二科
工務股

中華民國三十七年元月貳拾日收到

195

中華民國三十七年元月拾九日收到

82.08

82468

82468

事 呈 覽 二 十 六 年 度 第 一 期 中 心 工 作 實 施 報 告 表 及 第 二 期 預 定 計 劃 表 各 九 份 祈 核 示 由

劉工程員核閱於公政部份



辦 擬 辦 批

湖北第一區行政督察專員公署

別文

呈

馮 楠

專 勤

卅 年 月 日 發 第 027 號

卅 年 月 日 收 第

號 監 印

李 子 純

駱 信 忠

案 奉

鈞 府 二 十 七 年 元 月 五 日 省 建 三 字 第 四 二 二 八 七 號 指 令 ； 發 還 呈 覽

本 年 度 第 一 期 建 設 中 心 工 作 實 施 報 告 表 ； 第 二 期 預 定 計 劃 表 ； 飭

即 更 正 補 呈 ； 等 因 ； 奉 此 ； 自 應 遵 辦 ； 茲 經 更 正 繕 齊 ； 理 合 備 文

02236

省 建 字 第 45477 號

連表呈覽

鈞座鑒核彙辦。二

謹呈

湖北省政府主席何

計呈覽二十六年第一一二期建設中心工作實施報告表及第

二期預定計劃表各九份。

湖北第一區行政督察專員李輝武




中華民國

二十七年一月

十四

日



湖北省第一行政督察區二十六年年度第二期中心工作預定計劃表

自二十六年十月起至十二月止

項 目 預 定 計 劃 進 行 步 驟 備 考

繼續架設大冶至陽新縣屬三溪口公路橋樑

查該公路橋樑於上年度第四期內令飭大冶縣長負責架設已完三分之二嗣因上期山洪暴發水勢甚大橋身橋基均被淹沒以致未完工作無法進行本期擬俟水退後仍當繼續趕架完成以利交通

限本期內架設完竣報由縣長履勘驗收轉報

繼續上期工作

補修崇陽縣城內街道路面

查該縣縣城東西後街街道溝渠均因年久失修曾於上年度第四期及本年度第一期內令飭該縣長征工業將東西後街溝渠分別修濬完竣惟路面工程尚未修整本期仍當繼續責由該縣長督促修街委員會負責征工分段補修限期完成

限本期內完成

繼續上期工作

修築港窰公路

查該路係在大冶縣境內自黃石港至石灰窰止路基計長八公里上期未完工程業經令飭該縣長負責征工趕修鋪蓋煤渣仍呈由建設廳派工程人員指導進行以利車運

該路工程上期已完三分之二其餘未完工程擬於本期內完成


繼續上期工作

修築通坪便道

查該路在通山縣境內路基計長八公里上期業已完成十分之六其餘未完工程仍責由該縣長轉飭沿途各區聯保征集民工趕修限本期內完成

該路工程上期業已完成十分之六其餘未完工程本期仍當繼續修築完竣

繼續上期工作



籌設鄂城造紙廠

查該縣所屬三區金牛鎮一帶素以產紙著稱近年來因受外商影響普及出品不良以致推銷數額日見減少上期擬集中各廠商之資力籌設大規模之造紙廠嗣因事業過大且值非常時期籌措基金殊感不易擬於本期內籌設完成。

繼續上期工作

修補大冶縣鄉鎮電話

查該縣所轄境內各區鄉鎮電話桿線因年久失修頗多損壞不堪通話每多阻滯上期曾經令飭該縣趕速補修完竣以利通訊。

繼續上期工作

架設通城縣鄉鎮電話

查該縣鄉鎮聯絡電話網線尚未完成經令飭該縣長迅將縣境內麥坪石鄉至縣境東界南沙灣鄉至大田寺鄉倉南鄉至北石鄉各聯保電話桿線趕速架設電桿就地征用所有材料費用由該縣財委會保甲經費項下撥款即開支分別征工架設以利通訊。

培修漢陽縣西湖新合兩堤

經責由該縣長分別成立縣區水利委員會督促各堤修防處辦理並指派各堤董員各該堤督工之責堤保員邀集各該段壯丁到工之責堤身高厚以能禦防民二十暨三五年最高洪水位為原則

人由縣府令飭各該堤修防處丈量堤身長段勘測應需土方調查所轄畝數擬具詳細圖說呈由縣區水利委員會轉請縣府核辦。之所需土方即以所轄田畝平均分攤如有田畝而無壯丁則按方給價征工挑築每五天憑提量堤保收方給價一次。縣區水利委員會分別派員協助各該堤修防處督催工程及巡視等責任。各該堤工程限於三個月內完

查所擬修漢陽西湖教令兩境
欵定計刻及進行步驟為三屬可行
月應照此辦

