

湖北省水利工程處呈

中華民國廿六年七月十九日發出

水工字第

0282 號

事由

據第四水利工程勘測隊代電呈費該隊一至六月份八項中心工作月報表
祈核轉一案呈請鑒核由

案據第四水利工程勘測隊呈費該隊本年一至六月份八項中心工作月
報表祈鑒核轉呈等情經核尚無不合除指復准予備查外理合檢同

原表各一份備文呈請

鈞廳鑒核備查

謹呈

廳長譚

呈
閱內推存

附呈第四勘測隊原表六份

湖北省水利工程處處長沈友銘

何國忠

丁壽

80

湖北省第四水利工程勘測隊三十六年度二月份八項工作月報表

項 目 原定計劃要點工作情形 進展比較

水利工程

督導復路

勘查張渡湖

1. 本月測補三台河上游

黃家湖水利工程

2. 本月督導復路工作完成


1. 補測黃家湖水利工程完竣

2. 督導復路工作照原定計劃如期完成

3. 本月中旬前往勘查張渡湖

完竣

3. 勘查張渡湖工作完竣



張

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

8


湖北省第四水利工程勘測隊三十六年度元月份八項工作月報表

項 目 原定計劃要點 工作情形 進展比較 備 改

水利工程及
復路督導

1. 測量三台河及整理已
測竣之地形圖并繪製
縱橫断面圖
2. 派員赴英山羅田兩
縣辦理督導復路運
動工作并定于二月底
全部完成

1. 三台河下游已測至
巴河口該河地形圖
及縱橫断面圖已完
成三分之一
2. 本月九日派員分別
前往英羅兩縣督
導復路工作至本
月底已將各縣幹路
完成泰半于二月全
部完成



83

湖北省第四水利工程勘測隊三十六年度三月份八項工作月報表

項 目 原定計劃要點 工作情形 進展比較

改


水利工程

1. 整理補測黃家湖地形圖

1. 黃家湖地形圖整理完竣

2. 測量由堵城自黃洲擬開新引河(即黃運河)

2. 黃運河測量工程完成三分之二



湖北省第四水利工程勘測隊三十六年度四月份八項工作月報表

項 目 原定計劃要點 工作情形 進展 比較 備 改

水利工程

1. 續測黃運河及整理地形并繪製縱橫断面圖

1. 黃運河測量完竣 縱橫断面繪製完竣

補測黃家湖三月份完成三分之二本月份全部測竣



85

湖北省第四水利工程勘測隊三十六年度五月份八項工作月報表

項 目原定計劃要點工作情形進展比較備
張

市政工程

測量團風市政工程

本月測量團風市政
工程完竣



湖北省第四水利工程勘測隊三十六年度六月份各項工作月報表

項

目原定計劃要點

工作情形進展比較備

張

水利工程
市政工程

1. 設計三台河疏濬河

洪工程

2. 整理團風已測地形

圖及繪制縱橫断面

圖

1. 三台河設計工程完

成三分之一

2. 團風市政地形圖

縱橫断面圖已整

理完畢

