

建環

湖北省政府稿

來文	事由	由	秘書長	主席	廳長
有字第13443 13465號	接通政司署函				
別文	呈報		六二	六二	六二
送達	行政院		秘書	秘書	秘書
機關	通政司署		六二	六二	六二
別類	路政		六二	六二	六二
附件	抄報				
中華民國二十六年	五月廿一日	五月廿一日	五月廿一日	五月廿一日	五月廿一日
時到廳	時擬稿	時送核	時判行	時繕寫	時校對
用印	封發	發	發	發	發
號	號	號	號	號	號



六二
時到秘書處

蕭貽芳

歸素二
併文一

分送各件

指令

省建三三书

号

令

通城縣政府

二月五年育自廿九日呈件 (录原呈二面)

呈件均悉已予封报

行政院案核呈仰即知照

此令

呈奉核

呈 省建三三书

号

案查之本省各县办改节日期中心之作乃本府
对於少数未报各县令保整办且县报情形等案任以



省建字第一二二二号呈报



省院案核有案。前接通城县政府呈送办证为二期
中心作报告转书事。由案宜城县政府呈送
办证一切中心工作性核报告。平注在核封报告性核
降台别指令处理。会抄月各存件。何案示呈核

何案案核！

谨呈

省政府三长廿将


知

折呈通城办证为二期中心工作报告 书一份

湖北省政府主席杨

中華民國

國



校對
監印
陳瀛洲
袁元

日

4443

次要建設

第一科

考 備 法 辦 定 決 辦 擬 由 事

遵令擬呈本縣第一期中心工作报告書祈 鑒核示遵由

六月九日 十二時



18058

附 一 件

報告書一份

格

六二九



字第 號 民國 年 月 日 時到

民國 25 年 6 月 18 日
省建字第 13443

收文 字第

案奉

鈞府二十五年五月二十日省建二字第一二三零號訓令：飭將第一期中心工作趕辦詳報。等因。奉此。竊查縣屬第一期中心工作，前經呈奉核定為添設電話暨修濬縣城陰陽溝渠兩種，遵已分別舉辦在案。奉令前因，理合擬具工作報告書，備文呈賚。

鈞府鑒核示遵！

謹呈

湖北省政府主席楊

附呈賚本縣第一期呈奉核定中心工作報告書一份

通城縣縣長賈廷申 出巡

秘書李灌畦



表

多列一信封呈
多政院！

44

45

通城縣第一期
在理
早奉核定中心
工作報告書

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆


湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆



通城縣第一期基本建設中心工作報告書

(甲) 添設電話

一、~~第一項~~由堰市至沙堆之線計五華里第四項由河埠橋至三埠橋之線計長二十華里均已~~完~~完成

二、~~第二項~~由官塘坳至鯉港之線計八華里由沙堆至鯉港之綫計二十華里兩線共長二十八華里一切材料費用

均已籌辦齊全此因清剿策畧之關係為一時權衡緩急起見因移設由塘湖至廓背計七華里另由塘

湖至荻田計五華里由荻田至高視計十五華里三線共長二十七華里均已完成原定官塘坳鯉港沙堆交互

之綫似可緩辦

(乙) 修濬縣城陰陽溝渠

一、縣城陰陽溝渠已由警佐督飭各業戶分別舉辦完成

二、各市鎮先由區公所駐在地着手計原第一區為沙堆二區麥市三區河埠橋四區北港等處已

45-46



令飭各該管區長督率修濬完竣

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

46 47

中華民國

二十五年

六月

月


日

通城縣縣長賈廷申

秘書李灌畦




出巡



湖北省档案馆

中
華
民
國



月

九

日

V9 48

次要建設

第一科路政

考備 法辦定決 辦擬 事由

為呈送屬縣二十四年第一期中心工作預定計劃表暨實施報告表祈
察核由

核

六九

附二件

三月九日 10702 時到第一

25年6月18日 省建字第 13465 號

收文 字第 號

13443

案奉

鈞府省建二字第一二二零號訓令：以奉

行政院二十五年五月八日第二六八七號令即完成各期中心工作一案，關於第一期中心工作，照案仍以縣為單位，由各縣縣政府負責辦理，飭即趕辦完成，務於六月十日以前詳報。等因；奉此。遵查屬縣第一期中心工作，定為疏濬城壕及修築流新公路兩項，早經依期督辦完成。茲奉前因，理合填具第一期中心工作預定及實施兩表，備文呈報

鈞府，俯賜察核。謹呈

湖北省政府主席楊

計呈送屬縣二十四年第一期中心工作預定計劃表暨實施報告表各一份

宜城縣縣長陳英武



若相忠厚
此案不厚
公填甲乙兩表致
就此表致
封報。

湖北省第一行政督察區宜城縣第一期中心工作

辦理

報告

單

項 目 原 定 計 劃 辦 理 情 形 備 考

一、原有計劃

疏濬城壕

因本縣西南北三面城濠現已淤塞

西南北三面城濠計長四百六十餘丈

二、原計劃

擬依照人民服工役辦法徵工疏寬

已於第一期內征集第一二兩區各保民

未卷另

溝至新街

鑿深以固城防

現在

查流水溝

路基窄小且多屬山地急待修築

資防守總計征用民工五千七百餘人

抄呈

行政院

擬依照人民服工役辦法按保徵工興

該流新路段係征派第四區民工令其


按保分段興修已於第一期內修築

完成計一律修寬一丈六尺所有橋樑

涵洞均已修理合法可以行車總共

徵用民工一萬三千餘人。

49



存慶

湖北省第五區行政督察區宜城縣第一期中心工作預定計劃表

項 目 預 定 計 劃 進 行 步 驟 備 考


一疏濬城濠
二修築流新公路(係由流水溝至新街)

一本縣西南北三面城濠因久未開挖淤成平地擬依照人民服工役辦法征集民工一律疏寬鑿深以固城防
二由流水溝至新街之道路計長九里

一擬就近向一二兩區各保征集民工計每保約疏濬十丈限本期內一律完成
二該路屬第四區境內該區計管轄

為達襄棗兩縣之要衢擬依照人民服工役辦法按保分段修築預定一律修寬一天六尺以利運輸


流水溝雅口兩聯保修第一段以華嚴寺龍山兩聯保修第二段以田家集板橋店兩聯保修第三段以嚴家灣渠口(即新街)兩聯保修第四段統限於本期內完成



考

52

中華民國



月

十三

日