

方 1313

湖北省政府建設廳
二十五年四月
工作報告



五五
405
省
日
發

五五

五五



湖北省档案馆

送

第一種 日曆本編



代
五廿六

工作報告

四月分

日建設

一、公路

甲、本省公路修建之經過：

查本省公路為適應目前抗戰期間後方交通

之需要將原有已成各線橋樑路基分別加固補

修一面擇要加鋪路面統限於最短期內完成

茲將本月份工作情形分別列述于次：

(子)京川幹線：(一)園柳筏正式橋法工程正籌設

工續修(二)漢長筏橋果正備料開工路面正

進行中。(三)長宜後橋佔百分之餉料開工中

(丑)洛韶幹綫(一)孟老後橋佔路基全部完工。(二)

襄十後土方正進行。餘尚有購料籌修中。(三)

沙十後土方已完工。橋佔路面正運料。

(寅)汴粵幹綫(一)黃麻後堤路大部完成。橋梁

完成九座。餘正籌料中。(二)府河堤路橋佔已

全部完工。(三)大冶湖堤法洞佔完工。路基橋梁

約完成半數。

(卯)鄂南支綫(一)崇通後橋佔大部完工。路面約

成三分之一。(二)陽大路路面占開工進行中。

(辰) 鄂北支綫(一)老白第一段各項正式工程已完

成十分之二(二)老白第二段工程正施工進行(三)老

白第三段正測量改綫計劃尚未開工(四)襄花南

北段均正施工進行中(五)樊黃段路基已大部

完成，橋梁已進行施工

(巳) 鄂中支綫(一)宜黃段土方完成過半，餘已進

行中(二)中中段堤路已完工，橋梁已完成半

數(三)安長段橋梁已全部完工，路基完成大

部數量，路面已趕採石料中

四月份工作報告進度比較表

原定計劃工作情形進度比較備註

1. 修築京川幹線團柳段

等劃後修正式橋梁工程

2. 修築巴河大橋

已完工

3. 修築鄂東武田段

已完工

4. 修築武崇路路面

已完工

5. 繼續第二期用地測量

已完畢

註：此外尚有接續辦理上年度未完工程及其他奉

令特飭辦理之工程因不在本年度原計劃內故

均未列入

二、電改

甲、處理前武昌竟成電燈公司債務糾紛一案經過情形
查武昌竟成電燈公司前因辦理不善所負內外債甚鉅致陷
於破產地位。爰以全部資產撥充外債之抵押品。尤背民營
公用事業監督條例第十六條之規定。且該公司未經建設委員
會及實業部登記註冊。早無營業權可言。二十四年八月。道奉
軍事委員會委員長行營令。飭由武昌市政實業行接管。與
水廠合併。改為武昌水電廠。經該公司資產估價委員會評
定全部資產作價十七萬一千二百餘元。以二成款項了結
外債。其內債部份。飭由該公司負責人自行清理。旋因該公



28

司不服接管處分。向建設委員會提起訴願。經決定。主文原
處分關於估價部份撤銷。應由湖北省政府更為估價。其他訴願
駁回。經令飭武昌市政府。依法組織評價。並令該委員會。重行
估價。嗣經該委員會。呈請核准。加給價款。共計二千元。依照清
理外債辦法。以二成數目償還。內債由該委員會。試行調解。詎各
債權人均不同意。致與該公司。涉訟。經年。復據武昌市政府。呈
准。分別函令武漢兩商會。處理。亦無結果。前據^該兩商會。呈稱。
該公司負責人。無力償還債務。私人住宅。又被法院查封。拍賣。
等情。到府。當為扶助。該公司。了結債務。解決糾紛。起見。經核
准。增給價款。一萬六千元。連前准之三萬二千元。合共為四

萬八千元令武昌市政處轉飭武昌水電廠發交武漢兩育會
 具領會同該公司負責人召集債權方面公平支配清償以示
 體恤去後接獲武昌商會主席左仁親函呈請飭迅將價
 款給領俾清認累而疎商困並接武昌市政處呈復武昌
 水電廠經費困難核准加給該廠成電灯公司價款無從籌
 撥各等情前來經核示著飭該廠辦法指令市政處轉飭該水
 電廠遵照辦理具報察核在案。

送

第一科 文書股

四月份工作報告

(三) 農林

甲 改進五峯茶業之經過

本廳曾於上年四月，遣派技術員六，前赴恩施五峯等縣，

設宜昌區茶業改進指導所，辦理改進宜紅之栽培、製造、

裝運等事，次，既得當地茶商茶商信仰。該所曾在該兩

縣購買生葉，製造改良紅茶二千餘斤，以一部公分贈漢口中

外茶商，亦經博得贊許，譽言由是而祁山紅茶相頡頏。本年

五峯縣

原收仍由羊樓台茶業改良場，派員前往續辦，惟以鄂南方

向茶業改進，二頗重要，該場人力財力有限，且距鄂西遠，兼

五七

30

飲實威團班。商標本年三月，中國茶業公司，**●**在恩施縣設三安

縣茶廠，改良宜紅，五峯恩施，相距較近，兼顧自易。業經

函請該公司，轉飭該實驗廠，遴派委員，担任技術輔導工作。

羊樓司茶場，則仍集中力量，專負鄂南茶業改進責任，以

便隨時較取^{取得}密切聯絡，期收分工合作之效。

乙、善製製種之經過

本廠原在南湖^{武昌}設有製種試驗場，規模尚屬完備，惜因

民國二十年大水為災，製種室及一切設備，多有損失俱時~~東~~，尚未恢復。

本月特商由中央農業實驗所，寄贈一化性中一七號及二化性

中一〇七號^初製種各五十張，交由寶棧蒼農茶業試驗場利用。

南湖繁桑場及該場桑樹二萬六千餘株，舉行飼育，以期
 育成優良原種，製成造絲毒種，於明年向大、中、小、河、陽、漢、川、荆、
 襄、等縣推廣。

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

四月份工作報告

(四) 鑛業

鑛商段顯卿前請派員在嘉魚縣任家橋楊家山等處代為測繪煤鑛區者經建設廳令派技士吳方樓前往辦理茲據該商呈請鑛區者及鑛床說明書等件呈請設定煤鑛權經本府批准先行開採並令縣出示保護。

鑛商蕭鳳翔請採神歸縣童左鄉獅子山大樑山大木坪刘家包等處煤鑛按章繳各項費稅經建設廳批准先行開採並由府令縣出示保護。

鑛商吳叔彰請採陽新縣團山墩等處煤鑛吳玉

等請將武昌縣仙人鄉社屋墘獅子山等處煤鑛均赴遵繳
勘費，經建設廳令派技佐華鳳誦前往查勘。

鑛商鄧幼垓請派員在蒲圻縣神山附近之獅子山
及山葉壽山請派員在嘉魚縣龜山及蒲圻縣牛首山
賀蕩垓請派員在嘉魚縣東鄉扇葉山陡壁山等處，
代為測繪煤鑛之區，均赴遵繳測繪等費，經建設
廳令派技佐華鳳誦前往辦理。



33
(五) 航政

甲. 改善及碼頭設備工程之經過

查武漢輪渡現正積極整理關於碼頭設備莫不隨時加以改善茲將之修理者列舉於下

(一) 武上碼頭將票棚兩旁空房正面板壁拆去實築樁台加長及三尺另將票棚上首空地加造辦公室鐵柵門加實六呎票棚內側石級加鋪木板坪添製廣票木櫃

(二) 武下碼頭將原有之鐵柵門改移向前並售票櫃台成一平行線添製廣票木櫃

(三) 武平碼頭西棚左邊加添門一扇

(四) 武曾碼頭舊船添造雨棚及木柵欄

(五) 武文碼頭培修碼頭石級

(六) 漢一碼頭改造乘突進口收票柵門一架裝置鐵欄

杆分人行道及挑担公道加舊票棚一個添製度票木櫃

(七) 漢清碼頭鐵柵門改移面首與舊票櫃台成

平行線收票及添作人字指示航線牌

(八) 陽一碼頭添造收票雨棚一座

(九) 陽東碼頭木駁墊高加製雨棚

乙. 開班訓練外班職員

34
五年級生四明書

（一）用班訓練外班職員

從表服務於航業方面之外班職員

如船務長、業務員、管貨員等，未受

嚴格訓練，且其佳者亦僅憑藉粗淺

經驗，率亦從事，以致乘謬，時見其

妨礙業務，值此非常時期，尤感不足，以

資應付，為積極補充，實航運幹部

發展非常時期之業務起見特開

班訓練此種以外班人員訓練辦法

計分十期
第一期
第二期
第三期
第四期
第五期
第六期
第七期
第八期
第九期
第十期

訓練期滿後實習後分派工作與訓練後

即掉換在職之外班人員輪流訓

練之專員訓練科目計分五年

訓練精神海峽客貨運向題年

事達輸船船術生由會計學

識等二考試新生由一方組考試

委員會以航業局長委委員長

另派委員四人補助船理已於本月

廿四日時舉行畢業試驗并定於五月開

初向

始訓練之

(丙)改訂輪後壹元通用票

查武時輪後在東改訂票價以前曾

發行一種通用票每本裝訂三十五

張售銀一元乘客購用較零星購

票為利便後者票價既低每售三分

較前如^實減低用特將後改一元通用

票改訂為每本四十張以資適應

焚棄案與
崇正業均
可兼顧

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆



湖北省政府建設廳合作處
二十七年四月二十五日

內容 組織

甲、改會為憲健全身組織

本省農村合作委員會原屬單獨機關，遇有與本府建設廳有

關事件，公文往返，費事費時，且其其他有因廳處不易取得聯繫，以致

工作滯滯，影響事業推行，為求增進非常時期工作效能起見，經提由

本府委員會第二百八十九次會議，決將該會改組為合作處，隸屬於

本府建設廳，由廳長兼任處長，合署辦公，以昭減少行文手續，增加

工作效率，所有此次改組該會經過，業經本府咨准經濟部備案。

乙、增加推行合作縣份

湖	北	省	政	府
建	設	廳	處	
合	作	處		

本省推行農村合作縣份，經前合委會派有指導員者，計有黃岡、浠水、鄂城、大冶、陽新、蘄春、廣濟、黃梅、禮山、黃安、麻城、羅田、英山、武昌、漢陽、蒲圻、咸寧、嘉魚、崇陽、通城、通山、漢川、沔陽、監利、京山、潛江、鍾祥、荊門、江陵、當陽、宜昌、恩施、鶴峰、黃陂、孝感、雲夢、應城、安陸、隨縣、天門、棗陽、襄陽、鄖縣、鄖西、竹谿、竹山、均縣、保康、房縣、宜都、長陽、五峰、巴東、建始、利川、咸豐、來鳳、宣恩、漢口等五十九縣市。合作黨成立後，以松滋、遠安、應山、光化、宜城、穀城等縣農村經濟極為凋敝，亟宜推行合作組織，以適應非常時期農民之需要，復經該黨擴充，為推行合作縣份，並增派指導員分往以上各縣指導農民組織合作社，以期迅速生產資金，充實抗戰力量。

丙 增設縣合作黨辦事處

本府前於推行合作縣份成立縣合作事業辦事處並令委黃國等四

十九縣之長兼任各該縣合作

辦事處之長以資統一指導，增加工作效率。

現本省推行合作縣份，日漸擴充，為適應非常時期需要起見，復於松滋、

巴東、建始、利川、咸豐、來鳳、宣恩、遠安、均縣、鄖縣、鄖西、竹山、竹谿、房縣

保康等十五縣增設縣合作辦事處，並令委各該縣之長為處長，飭即刻

日組織成立，以利合作推行。

(二) 指導

甲、審核各縣市合作社業務計劃之經過

各縣市合作社辦事處及合作指導員本月內呈送之各種合作社及聯

合社業務計劃，經本府建設廳合作處核准備案者，共計三百四十三社，並令

38

飭督導各該社按照計劃切實經營及認真改核，各該社業務計劃中，其有經營方法未全妥善或不合規定之處，均經該處分別核明指示要點，發還指導改正，以資策進各社業務之發展。

乙、慈治縣合作社舞樂人員之經過

批本府建設廳合作處彙呈批各縣指導員報告黃岡董家村合作社經理董晴川、司庫劉楚書、姚家廟村合作社理事長吳赤城、崔家鋪村合作社理事長吳超群、王家堤村合作社理事長王玉其、邊漢洲村合作社理事長程雅三、李單嶺村合作社理事長熊明、司庫李平階、潛江獮猖村合作社理事長汪子榮、監子長、黃家村合作社理事長盧先傳、蔡橋村合作社理事長陸、部家集村合作社理事長謝平、陳等經手各該

39
社貸款，均有挪用及舞弊情事，業經本府分令該縣政府拘案押追，以儆效尤。

丙、督飭各縣市指導人員進行工作之經過

各縣市合作事業辦事處及合作指導員本月內呈送之工作月報表及自報表，共計三百五十七件，經本府建設廳合作處詳加審閱核，其中對於工作推行努力進取者，經傳諭嘉獎，其有工作不切實或欠緊張者，批飭改進，又各該報告表中如有指示及應飭送事項，均強該處隨時核示要點，以資督飭切實進行工作。

(三) 登記

甲、辦理各縣市合作社登記之經過

本省各縣市組設之合作社，本月內經本府建設廳合作處核准登記者，計：生產合作社一百一十三所，信用合作社一百八十七所，運銷兼總合作社一十一所，連以前登記者，合計共有合作社四千九百一十二所，社員三十一萬零八千六百四十七人，社股三十三萬四千九百一十二股，股金八十一萬四千三百五十九元。

乙、辦理各縣區聯合社登記之經過

本省各縣組設之區聯合社，本月內經本府建設廳合作處核准登記者僅一兩所，連以前登記者，合計共有區聯合社五十三所，社員社七百二十一所，社股三千八百八十八股，股金七萬八千零二十一元。

(四) 貸款



甲、正式合作社本月貸款五十七萬六千六百三十九元
 乙、共農本局簽合放生產貸款合同
 列表如左：

麻城	黃梅	安陸	蒲圻	崇陽	羅田	通城
1.215	9.025	33.904	31.665	14.321	556	30.796
黃岡	秦陽	鄂城	沔陽	孝感	應城	咸寧
4.245	7.496	17.055	2.760	11.680	126.616	18.007
	通山	當陽	黃陂	武昌	漢口	漢川
	28.020	39.000	4.159	816	3.040	57.704
	嘉魚	大冶	漢陽	雲夢	隨縣	滄水
	4.218	1.770	40.335	37.965	13.911	8.460

本府建設廳為增加合作貸款促進戰時生產起見，經共農本

局簽定合放春耕貸款合同乙種，貸款總額定為四十萬元，由建設廳負擔十萬元，農本局負擔三十萬元，分為四次撥交該廳合作處轉放與農民所組之合作社，其用途期限及款額規定如次：

1. 用於購買改良種子者，以社員實需購買改良種子之價值為限，當購買種子時貸放，俟該項農產收穫後三個月內清償本息。

2. 用於購買肥料者，每畝至高不得超過一元五角，當每季農作物需購肥料時貸放，俟該季農作物收穫後三個月內清償本息。

3. 用於... 每畝至高不得超過一元，當農作物生長期間青

黃不接時，貸放，俟該季農作物收穫後三個月內清償本息。

4. 用於加工費用者，以實需加工費之七成為限，當加工業務實際

開始時貸放，至進於加工產品完成後二個月內陸續清償

借款本息。

5. 用於農業運銷者，至高不得超過市價之八成，當社員欠入

產品預付貨價時貸放，俟產品出售後陸續清償本息，

其期限至長不得過六個月。

丙、墊款舉辦災重縣份特種放款

鄧縣、襄陽、光化、穀城等縣，災情奇重，急待救濟，本廳特

建設

匯每縣二萬元，辦理抵押貸款，並派視察員李維章會同各該縣

縣長切實辦理，救濟被災農民得及時耕種，以增加後方生產，安定
社會秩序，並訂償還期為六個月。