

湖北省政府二十七年八月份工作報告

(七) 建設

一、公路

(甲) 京川幹綫

(一) 團柳段鋪築柳子港至上巴河及東界嶺至西界嶺簡

易路面連前完竣百分之九十。新建柳子港大橋及加強巴舖

橋工程均已完竣。加強葉家大橋范家橋四合社橋夏家畝

胡家涼亭淋山河宋家牆方家坪等處橋樑九座共長一

一五公尺。完成百分之六五。又加強上巴河橋計長四八二公尺。完成百

分之五十四。

(二) 漢長段完成人行驢馬道六處。並拆除石橋擋土牆六五二四公尺。

(三) 長宜段新建橋樑十三座共長三六九公尺。連前完成四七公尺。

計百分之三十八。改建三四公尺橋樑一座。全部竣工。

28

(乙) 洛韶幹綫

- (一) 孟老段補修路基橋涵被水冲毀之處。
- (二) 襄十段分別征購材料積極修築路面橋涵。
- (三) 沙十段分別征購材料積極修築路面橋涵。
- (四) 沙東段分別征購材料積極修築路面橋涵。

(丙) 汴粵幹綫

- (一) 漢黃段繼續加高加寬民生堤檢修府河堤決口並築臨時碼頭填築黃陂水淹路基及架設黃陂河浮橋。

- (二) 黃麻段完成各通車場及初步路面擇要加固橋樑大部竣工。
- (三) 武崇段繼續培修路面次第修補沿途橋樑。

(丁) 鄂東支綫

- (一) 改建滹水南門橋二座共三四五二公尺本月十四全部竣工。
- (二) 改建西河驛大橋橋面計長四三三二公尺連前完成百分之九十五。

(三) 改建滹廣段大小橋樑二十八座，共長二七四公尺，全部竣工。

(四) 新建十里鋪橋，計長四四公尺，本月二十日完工。

(五) 修築河花段路面路基橋涵堤路。

(六) 修築宋河段路面路基橋涵堤路。

(七) 修築夏廣段路面路基橋涵堤路。

(八) 宣黃段黃陂河口閘橋涵補修完整，路面鋪成十分之一，河

口宣化間路面及正式橋涵均竣工。

戊 鄂南支綫

(一) 修築大冶湖海螺堤及海馬便道橋樑工程。

(二) 加高茶鋪至辛潭鋪路基土方。

(三) 修理鄂城至大冶路面。

(四) 修築鄂城至碧石渡路面橋樑。

(五) 修築茶鋪至楠林橋各段路面路基橋涵。

(六) 修築賀金段路面。

(七) 修築陽大段路面。

(八) 測修盛金段路基路面。

(己) 鄂西支綫：繼續整修應宋應陳應雲孝皂鍾皂湯楊鍾

楊白各段路基橋涵。

(庚) 鄂北支綫

(一) 襄花南段完竣石墩橋面井式橋樑二座，整修原有

橋樑七座，征工搶修沙河灘路上。

(二) 襄花北段繼續修路其橋涵。

(三) 老白路繼續修築各段路基路面橋涵。

二、航政

甲、撤消免費輪渡

前因武漢輪渡，乘客擁擠，經飭航業局於武昌漢陽中

碼頭及漢口道生碼頭增闢免費輪渡現因武漢人口大部疏散爰將免費輪渡撤消並將第二航線（武昌漢陽門至漢口王家巷）增加輪渡一艘以維交通。

乙 常德班輪復航

常德班輪前因客貨甚少經予停駛現武漢疏散人口水上交通甚關重要經派員赴常德積極籌備已於本月初復航至長沙班因碼頭及船隻缺乏尚在籌劃中。

丙 撤消武穴營業所及下江各碼頭

九江淪陷武漢逼近前綫居民遷徙一空爰將武穴營業所撤消班輪駛至圻春止以下各碼頭一律撤除。

丁 趕修損壞船隻

軍事緊急水運甚繁船隻損壞者多已飭分別趕修本月內大修竣工者計旭東鎮江萍福沔陽泰運保全鴻源協茂等

八艘尚有小修者三十艘。

三、鑛業

甲、折遷象鑛機件

象鼻山鐵鑛機件拆卸工程甚大，經電請交通部派技術人員協助，並電經濟部派鑛調整處派駐石灰窑之李副組長景路就近協助進行。惟機車鋼軌等件不下二千餘噸，租船極感困難。現拆卸工程全部完竣，計運到二批，第一批約三百噸，已轉運宜昌，第二批約二百八十噸，正待拖輪轉運。第三批木駁八艘亦在象鑛碼頭起裝，忽奉電令自石灰窑至黃州一帶江面業已封鎖，船隻無法上駛。當電飭將未裝之機件車軌分別撥交駐軍構築工事，或設法拋入江中。所有炸藥銅炮引線等件則交由爆炸隊利用，以免資敵。

乙、核准民營煤鑛

(一) 鑛商曹冠儒請在宜都第二區松木坪鄉青山及青山坡等處開採小煤鑛，經飭廳核准咨部備案。

(二) 鑛商姜煥丞請採大冶縣關王保土牛毛壩火鑛，堪牛背脊楊林盧家山壩山塘等處煤鑛，經由本府建設廳依照戰時領辦煤鑛辦法准予先行開採。

(三) 鑛商王必卿請採秭歸淩灘附近王家祠堂石子么姑沱等處小煤鑛，也批飭更正鑛圖再行核辦。

四、農林

防治鄂西各縣牛疫

據報鄂西咸豐宣恩利川恩施等縣牛疫甚熾，待醫病牛近萬頭，約需血清七十五萬，西西技術人員十二名，經費三萬餘元，當經電

請經濟部中央農業實驗所特派技術人員携同藥品前往治療，以利農作。

引

五工商

甲 遷運紗麻四局機件

紗麻四局機件經於上月開始拆卸籌備遷移茲奉 軍

委會電令所有武漢紗廠限期一律遷移陝西寶雞道經提交

本府委員會第^四次會議決議^五次會議決議^六次會議決議^七次會議決議^八次會議決議^九次會議決議^十次會議決議^{十一}次會議決議^{十二}次會議決議^{十三}次會議決議^{十四}次會議決議^{十五}次會議決議^{十六}次會議決議^{十七}次會議決議^{十八}次會議決議^{十九}次會議決議^{二十}次會議決議^{二十一}次會議決議^{二十二}次會議決議^{二十三}次會議決議^{二十四}次會議決議^{二十五}次會議決議^{二十六}次會議決議^{二十七}次會議決議^{二十八}次會議決議^{二十九}次會議決議^{三十}次會議決議^{三十一}次會議決議^{三十二}次會議決議^{三十三}次會議決議^{三十四}次會議決議^{三十五}次會議決議^{三十六}次會議決議^{三十七}次會議決議^{三十八}次會議決議^{三十九}次會議決議^{四十}次會議決議^{四十一}次會議決議^{四十二}次會議決議^{四十三}次會議決議^{四十四}次會議決議^{四十五}次會議決議^{四十六}次會議決議^{四十七}次會議決議^{四十八}次會議決議^{四十九}次會議決議^{五十}次會議決議^{五十一}次會議決議^{五十二}次會議決議^{五十三}次會議決議^{五十四}次會議決議^{五十五}次會議決議^{五十六}次會議決議^{五十七}次會議決議^{五十八}次會議決議^{五十九}次會議決議^{六十}次會議決議^{六十一}次會議決議^{六十二}次會議決議^{六十三}次會議決議^{六十四}次會議決議^{六十五}次會議決議^{六十六}次會議決議^{六十七}次會議決議^{六十八}次會議決議^{六十九}次會議決議^{七十}次會議決議^{七十一}次會議決議^{七十二}次會議決議^{七十三}次會議決議^{七十四}次會議決議^{七十五}次會議決議^{七十六}次會議決議^{七十七}次會議決議^{七十八}次會議決議^{七十九}次會議決議^{八十}次會議決議^{八十一}次會議決議^{八十二}次會議決議^{八十三}次會議決議^{八十四}次會議決議^{八十五}次會議決議^{八十六}次會議決議^{八十七}次會議決議^{八十八}次會議決議^{八十九}次會議決議^{九十}次會議決議^{九十一}次會議決議^{九十二}次會議決議^{九十三}次會議決議^{九十四}次會議決議^{九十五}次會議決議^{九十六}次會議決議^{九十七}次會議決議^{九十八}次會議決議^{九十九}次會議決議^{一百}次會議決議

以上紗布兩局擇重慶機器遷往寶雞絲局機器無存應無

庸議飭由建設廳督飭趕辦並分電交通部平漢路局及

船舶運輸司令部撥派車船以利運輸

乙 折遷造紙廠機件

省有白沙洲造紙廠餘存機器及本府建設廳新購小型

造紙機連同接收南湖製革廠50HP煤汽機一部及商准經濟部

工鑛調整處指撥之財政部謀家磯造紙廠大小壓光機小切紙機

錐型打漿機各一部均經令飭遷往後方安全地帶以利造紙生產

現正動工拆卸僱船趕運中。

六合作

甲規定接近戰區各縣合作事業處理辦法

本省東南各縣接近戰區所有各該縣已辦合作事業，亟宜預定處理辦法，以資應付。經飭由建設廳規定接近戰區各縣

合作事業處理辦法，飭屬遵照。

乙通令地方政府協助辦理合作事業

合作事業為建設國民經濟之基礎，在抗戰時期，尤為重要。本府建設廳為發達各縣合作事業起見，除督飭各縣指導人員加緊工作外，並由本府通令各縣政府轉飭區署及保甲長協助辦理，以資促進。

丙督飭各縣市指導人員進行工作

各縣市合作事業辦事處及合作指導員，本月內呈送之二

作月報表及旬報表共計三百七十件均經建設廳詳加審核其中工作努力者經傳令嘉獎其有工作不力或不切實者則嚴飭改進又各該報告中如有不合或應行飭遵事項均經隨時提示注意要點以期督飭切實進行。

下辦理各縣市合作社登記

本省各縣市經設之合作社本局內經建設廳核准登記者計生產合作社二十七所信用合作社十八所運銷合作社一所消費合作社一所連以前登記總計共為五千零七十所社員三十一萬九千五百六十九人股金十三萬七千一百九十四股股金八十萬零九千二百一十四元。

湖北省檔案

湖北省檔案

湖北省檔案

湖北省檔案館