

北文 村口

湖北省政府建設廳

速

總收文 事由

廳

長

三六



補屬

48140 號

文別

簽呈

送達 機關

省府

類別

附件

月報存

附件簽字

48140

呈請 建設廳 辦理 建設廳 辦理 建設廳 辦理

稿擬 稿會 稿

梅會桂

陳彰瓏

中華民國卅八年

檔案

去文

建秘屬

字第

字第

號

號

三月九日

時封發

三月九日

時蓋印

月日

時校對

月日

時繕寫

月日

時判行

月日

時核簽

三月八日

時擬稿

月日

時交辦

簽呈

某查本底卅八年元月份推行布函
軍口之各項以情形經辦具二月
限於本年二月九日以前將
簽呈費清單編成卷。茲編具本年
二月份工作月報現呈費法
覽核彙編。

謹呈

主席朱

計費呈本年二月份工作月報一份

呈請核辦長 燭〇〇

丁卯年十月
國貨部

湖北省政府
二月
二十六年二月

建設

臺，改善交通

一、修何武漢外國公路

二、新溝至漢川公路土方已完，成河面因跌

三、石料尚未補何渡船新溝及碼頭亦已

完工，現可通車，至漢川又漢川至繁市馬口

碼頭土方已完，成河面尚未補何，漢陽

至大軍山公路已完，成橋梁三座，渡口碼頭

款已完，成百分之八十

2. 蔡甸至黃陵磯公路已完竣橋樑三座現僅

馬家湖堤路被水淹沒預放水後始能

修何已誌勅德核辦金口和岸碼頭已全

部完竣刻已誌建教司全部撥船卸把承渡

船黃岡至鄂城碼頭黃岡境內土方已

完工止修運石子鋪何路而鄂城境內土方

完竣百分之八十渡船之面材料已鑄鑄完

後再已運至陽羅又方家坪至團風公

路業經修何晴天可以通車尚須整理

3. 倉子地至陽羅公路已修何完竣僅有

一段路面高待補修現晴天已可通車。瀋陽公路之開工甚速。瀋陽至瓦房店碼頭。瀋陽至方面土方已完工。已搬運石子鋪修路面。沙石方面引道土方已完成百分之六十。并已請定整司全部撥給備用。又瀋陽至武昌碼頭漢陽方面已完成百分之七十。武昌方面已完成百分之廿五其餘全口至三里界碼頭及苗店至豹子灘公路均已完工通車。

三行村航運

劉德三十八年三月十日省作報告

恩施輪已修理竣事即擬參加航行惟各項物價
突升猛漲各航業機械桶均因成本不敷虧
累甚鉅

易汝名



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

三、↑ 加强电讯

湖北档案三二

1. 武昌宜都两县购置电台各一部，何村大冶县政
府小型无线电台一部

2. 公安石首襄阳早经完成，另由公安县城经南口

架抵石首桥，又公安县城至江陵戴家场及公安县城
至松滋高城柳堤口均已通话。

3. 监利县城至白螺柳堤线完成，又监利已与江
陵之唐长荆及潜阳之羊口小沙口连接通话。

4. 荆州经沙市都穴普济线完成，又监利程家集电台线
线早经完成通话。

5. 石首五並，容已連約通話。

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

式修加七三九

廿八年度二月月份工亦報告

由農部以此可

田身復三六

一棉種收回

收回棉種〇〇〇〇當督飭各植棉指導區積極進

茲據荆沙區報告該區在沙市收回棉種九〇〇〇市斤

院市收回二九一五市斤松滋收回五〇〇〇市斤江口收回三〇〇〇市

斤湖堤收回二五〇〇市斤共計收回棉種二二九一五市斤

二棉花加工各植棉指導區曾在各縣轄區設有軋花

廠辦理軋花事宜現據荆沙區報告沙市及沔陽市

兩軋花廠已收進籽棉七〇七七二市斤交軋籽量為四九

七二七市斤加工結果計皮棉一五九〇五市斤棉籽

身中五市斤三六三八五市斤損耗已核除棉一六三三市斤

三、續辦冬耕貸款

廿七

本年冬耕貸款，應儘被履社會

處，與合作金庫商定，貸放後，天往

該庫電稱，以准中央銀行貼放，委員會電為冬

耕貸款，准就原定額度及原列撥物，地亞透

支事，教辦班，貸放經已轉知，崇陽、鄂城、大

冶、咸寧、通城等日，核撥各款，配額減半申

貸，辦理詳情，尚卷續報。

朱致均 廿八 二月份报告

叁 兴修水利

百身身及三

一、普修江溪岸堤

廿八年度多估核定土工一八八处，计土三二二八〇九三公

方，覆岸长三八五九公尺，共计工款银之八四一〇三九九元

截止本月份止水利部拨金之二〇〇万元除该项

紧急工程业务挂用之外，均以此款不济，未始积极

筹划也。是送水利部追加拨款，以便全面由之

二、兴办农业田水利

金山溪池工程，湖堤即农业校身，自山山南之共约长

六公里，完成土方四万〇〇公方，发出工粮二六〇〇市斤，现又

氣收情正加工好梁牛。

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆