

湖北省政府

第

類第

項第

目第

建 6434 號

次

建廳二十六年施政成績報告

卡制

中華民國

1937

年

月

日

止起

重要

湖北省政府建設廳

案

總類 256 號

59

編次事

1 一月份

2 二月份

3 三月份

4 四月份

5 五月份

6 六月份

7 七月份

8 八月份

9 九月份

10 十月份

接

由年月日文號

附件附件  
附  
號碼數目

注

356

188

147

190

95

58

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

本案共文

件附件

件

全宗号	目錄号	卷号	号
31		256	
湖北省档案馆			

58

湖北省政府建設廳二十六年一月月份施政成績報告



湖北省档案馆

第一卷之三

特 431

建密 58

二月廿日發



二十一年元月工作成績報告

(一) 公路

甲、設施之事項

查七省聯絡公路京川洛韶等幹綫鄂東鄂南武漢近郊及已成各路段或開公共交通或開防剿運輸均為亟應修築工程

將本月份工作情形分述如次

乙、推進之成績

1. 京川幹綫 (一) 繼續趕修漢宜路瓦沙至水冲部份未定路面工程 (二) 廣黃之界西界橋涵開工

乙完成百分之七十 (三) 涪團各橋涵材料大部



運齊(四)團柳水橋涵設計已畢正在審核中

2. 洛韶幹綫 (一) 孟老水路基橋涵已成百分之二十

3. 鄂東支綫 (一) 武田水路基已開工橋涵正設計

中

4. 鄂南支綫 (一) 辛潭鋪大橋已完成百分之五十

(二) 鄭咸水橋涵路基已完成百分之九十五 (三) 咸

通水橋涵路基全部完成 (四) 盛全水橋涵路

基已完成百分之七十 (五) 港安水橋涵已全部

完成 (六) 陽大水大冶湖接綫已測量完畢正

在設計 (七) 通山至冷水坪便道已派員前往

已令各負責修築並

軍用



指導因<sup>惟</sup>匪阻尚<sup>進行不免遲緩</sup>未<sup>用</sup>之

5. 武漢近郊路 (一) 武張、二北、青王三區均已完

工五土一區僅水管尚未完成 (二) 長孝區跛子河

橋已完或百分之五

6. 整理已成公路 (一) 繼續補修各路未完工程 (二)

計劃巴東車站及漢口修理廠房屋工程 (三) 標

修各路機器及人力渡船工程

二十六年一月施政成績報告

(二) 航政

甲 航政成績之事項

製裝輪渡外班員警冬季制服及驗收發廠修理各論工程

乙 推進成績

一、本廳航政處武漢輪渡外班職員暨維持輪渡秩序之航警在外執行職務時其渡客接洽服裝整齊與否，關係新運最為重要。

茲因各該員警等着用上年所製冬季服裝，概已破壞不堪，特於

廿五年十二月暨廿六年一月，分批次第製裝，以便該警等更換服用，而資

御寒而正瞻視。



湖北省档案馆

湖北省档案馆

新制服

員

以期

一月份施政成績報告

設施事項

驗收營廠修理各輪工程

已推進成績

2. 本廳航政處武序輪渡各輪業已向保按時發交武昌機廠修理。上年由航政處於八月交修之建荆十月交修之武安十月交修之建夏十一月交修之建襄各輪工程均於本年一月份先後修理告竣具報到廳，<sup>任</sup>由廳派員驗收及航行具報安全無事。