

8 46

湖北省政府建設廳二十二年八月份施政成績報告

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

方 190



九廿三

送請

第一科文書股彙報

施政成績表 八月份

(一) 公路

甲、設施之事項

七省聯絡公路 京川洛韶汴粵等幹綫 鄂東鄂南
武漢近郊及已成各路 區之修築及整理

乙、推進之成績

茲將本月份工作情形分述如次

一、京川幹綫 (一) 整理漢宜路面 本月份因水漲沖及

工隊調修其他緊急工程故進展稍遲 (二) 繼續趕修

黃廣區界黃分區未完橋梁工程 (三) 滹園區橋涵已

全部完成 (四) 固柳區繼續採辦各項材料及徵工補

修路基(五)巴河大橋因非常時期購辦鋼筋材料因
難未能如期開工

2. 洛韶幹綫 (一) 孟老石橋涵工程本月份解決包工糾
紛下月可復工

3. 汴粵幹綫 (一) 大冶湖堤橋涵仍候水退再行續修(二)
戴瀝石路面工程已招標

4. 鄂東支綫 (一) 武田石路路基已完成橋涵採辦材料(二)
黃石澗石灰窯石加鋪煤渣路面已開工

5. 鄂南支綫 (一) 辛潭鋪大橋因水漲橋樁被冲本月份
不能施工故本月無進度(二) 盛全石路未完成工程已另



48
派員趕修下月可全部竣工(三)通山冷水坪軍用便道本月仍趕修通山玉藕塘一區未完工程(四)沿埠頭三溪口一區橋涵路基已完或百分之七十

6. 武澤近郊路 (一) 結束莫孝區便道工程 (二) 澤陽蔡大畝路基已補修完或水管已成百分之七十三 (三) 長孝區蔡家河便橋已架搭完成

7. 整理已成各路 (一) 調查汴粵幹綫黃麻陽大雨區路面材料 (二) 設計陽大陽界兩區補修橋涵工程 (三) 計劃整理金賀區加修路基工程 (四) 調派路工隊整理金口五里界鄭家店一帶路基工程

施政成績報告 廿六年八月日

(二) 航政

甲 設施之事項

接收江漢造船廠擴充修船廠

襄陽設立班渡航

乙 推進之成績

一 本省內河航務日趨發達，航線日益擴充，

現有船隻修造廠，以艘時檢修修理，僅能敷用，現值非常

時期，軍中需用頻繁，亟令修船廠停修船隻，趕速修造，以

應需要外，并遵照國民政府軍事委員會及地方勤務會議水陸

運輸總司令部會議第二條決議案，接收武漢各民營造船廠，

加以整理，以備非常時期之用。但武漢各民營造船廠，以江漢造船

廠規模極為宏偉，現已停工多日。爰擬出賃收買，藉作擴充修
船廠之用。至適宜亦常時知需起見，特令該廠先行點交，以
便規劃竣工，藉免工人失業，利己濟眾。收完竣，一俟估價手
續辦理妥善後，即行收買。

二、本年伏汛水勢甚大，前以仙桃鎮水位漲達三十餘尺，恐
航船行駛激盪，水波甚大，生外為保獲堤防減少危險計，於
十一日起，由黃陂至仙桃鎮，因襄水湍急，堤防可保無虞，
乃於十六日起，正式復航，以便行旅。