

10 52

方 742

此件送

判译印后运送 秘书室之报室彙编

旦 结 之 去



建 374

之 旦 结 之 去

湖北省政府建设厅二十二年十月分施政成绩报告



湖北省档案馆 (repeated watermark)

十月分施工进度报告

一、公路

甲、设施之事项

七省联运公路京川汉韶汴粤等干线鄂东南
及已成文路股之修筑整理。

乙、推进之成绩

兹将本月工作情形分述如次：

1. 京川干线(一)整理黄梅至省界未完桥梁本月

已全部竣工。(二)团柳段桥涵已完成分之三。

2. 汉韶干线(一)孟共段未完桥涵本月继续兴修。

3. 汴粤干线(一)大次湖堤桥涵候水退再行续修。



55

(二) 戴澗 啟府河堤小沖工程，候水退再行興修，取
面材料仍繼續採運。(三) 大治至界牌橋涵及基礎整理
工程，業已開工。

4. 鄂南支綫 (一) 大治至界首段路面工程，業已備開工。(二)
盛金段未完工程，本月趕修竣工。(三) 沿埠頭三溪
口一段橋涵及基礎，本月完工。(四) 武昌崇陽段路面工
程，已派工三大隊，先將咸崇段開始鋪修，並籌
備武咸間養包、開山採料。

5. 鄂東支綫 (一) 武田段橋涵，已備料開工。

6. 整理已成公路 (一) 派員查勘襄花路整理工程。(二) 總

56

續增高不造久
渡船五艘。
(三)續辦第二期已成
久以用地測量。



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆