

湖 北 省 政 府

第

類 第

項 第

目 第

7855
號

次

本

2

3

國

民

工

役

法



中 華 民 國

1939

1941
年

月

日

止 起

湖北省政府建設廳
總 類 案 4 號

編次事

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

本案共文

件附件

件

由年月日文號

附件附件
號碼數目
附

省建	厂建	"	省建	"	厂建	"	"	"	省建
3926	7283	2276	763	5869	81	967	883	915	752
5240	5251	4965	4925	4489	4488	4345	22666	21130	4058
					5589	5588	5413	5278	5239

國於集以紋部公名慶孝堂

批注存人

才利

心

公路處

馬元

實

月

文書

全宗號	目錄號	卷號	號
		547	
湖北省檔案館			

湖北省政府保安處

關於本處主管事項業經簽往相送誌

彙抄五名以誌

建設廳

附原件

保長處

六月十七日

李松章

李松章

李松章

李松章

經核，關於築路工役，大致尚合，擬准彙轉。
至關於自衛工役事項，擬移請
保衛處核辦。當此
市。



曾六

4

保身家

建設廳



十五



查案內關於自衛工役事項
應請
貴處簽復意見俾得辦理此致

建設

第三科市政

後送

分政處辦理

年 月

中華民國二十六年五月十五日
收文 字第 號

119262

號



事由

為轉呈光化縣二十六年度下半年工役成績報告暨本年工役實施計劃等件祈 鑒核由

附記

文如

工

07784

示批辦擬

湖北省第五區行政督察專員公署呈

案據光化縣長胡家儀呈稱

案奉鈞署專二字第二六四號梗代電以奉湖北省政府准內政部咨

請查照嚴令所屬各縣市迅將二十六年度及二十七年下半年工役報

告暨本年度工役計劃依法呈報彙轉一案電仰迅遵前令辦理



28-12

752

26026

具報以憑彙轉等因奉此遵將上項工作成績報告暨工役計劃分別辦理完竣理合彙同報告總分表暨工役計劃備文呈祈鈞署鑒核彙轉

等情計呈貴二十六年度自衛及築路工程成績報告分表總表各三份二十七年下半年自衛及築路工程成績報告分表總表各三份二十八年實施工役計劃三份據此查此案前奉

鈞府省建三施字第三二號有代電飭辦下署當即轉飭所屬各縣局遵辦具報在案茲據前情除將附費各件抽提一份存查并指令該縣知照暨電催未報各縣局趕速具報憑轉外理合檢同原費附件各二份具文

呈貴

鈞府鑒核

謹呈

湖北省政府兼代主席嚴

計呈賁光化縣二十六年自衛及築路工程成績報告分表總表各二份二十七年下

半年自衛及築路工程成績報告分表總表各二份二十八年年度實施工役計

劃二份

湖北第五區行政督察專員吳良琛



光化縣二十八年年度實施工作計劃

一、工程種類

(甲) 鋪築孟老公路簡單路面

(乙) 繼續鋪築樊老公路路面

(丙) 繼續鋪築老白公路路面

(丁) 搶築漢西河防工事

(戊) 疏濬縣城附近溝渠

二、壯丁分配

本縣壯丁共有四萬四千二百三十三人茲就工程種類分配壯丁如次

(甲) 孟老公路長二十四公里半以每公里鋪三百九十五方公尺石子計共

應鋪九千五百五十五立方公尺並澆灌黃泥漿加鋪石屑及鋪
撒石粉各一千二百二十五立方公尺按全縣壯丁百分之四十抽調可
得壯丁一萬七千六百九十二人

(乙) 樊老公路本縣境內長十二公里八中面層澆灌黃泥漿鋪石屑
鋪撒石粉各六百四十立方公尺共應做一千九百二十五立方公尺按全縣
壯丁百分之二十抽調可得八千八百四十六人

(丙) 老白公路本縣境內長五公里中面層澆灌黃泥漿加鋪石屑鋪
撒石粉各二百五十五立方公尺共應做七百五十五立方公尺按全縣壯丁
百分之十抽調可得四千四百二十三人

(丁) 填築漢西河防工事自尖角起至雙楊橋止長約九公里每公里以做

甲 功 台

係三



一千一百五方公尺土方計共應做土方九千二百一十六方公尺按全縣壯丁百分之十五抽調可得六千六百三十六人

(戊) 疏濬縣城附近溝渠約五公里以每公里做二千五方公尺土方計共應做土方一萬立方公尺按全數壯丁百分之十五抽調可得六千六百三十六人

三、實施徵工

(甲) 征工編制以五十人為一組由縣政府督同各區區長依照保甲壯丁名冊編造分期應征名冊次第召集服役每組內遴選一人充任工頭受技術指導員及監工指揮

(乙) 本縣設技術指導員三人就縣府所屬職員中具有工程

常識者調充監工由各區區員及各聯保主任充任

四、員工訓練

(甲) 技術指導人員由縣府於工役開始二星期前訓練之監工由縣府督同技術指導員於公役開始一星期前集合訓練之
工頭及服役壯丁在工役期內由監工隨時訓練之

(乙) 技術指導員訓練日數定為五日監工二日其科規定如次
a、技術指導員

(1) 中央規定征工服役之意義

(2) 征工服役各項法令規章

(3) 築路濬渠及防護自衛各種工程概要

9
(4) 工作支配方法

監工

(1) 中央規定征工服役之意義

(2) 征工服役各項法令規章

(3) 監督工人方法

(4) 填報工作表方法

工頭及壯丁

(1) 中央規定征工服役之意義

(2) 簡單工程常識

(3) 服役規章

五、工具配備

各種工具以服役壯丁自備為原則由各組按照規定工具需要數量自行攜帶遇有損壞時自行補充之其特殊工具由縣政府事先辦齊發交工頭轉發應用工役完畢時由工頭繳由縣政府保管

六、時間分配

(甲)在工服役期間自二十八年一月起至四月底止必要時得延長或隨時征集之

(乙)每日工作時間自上午七時起至下午五時止

三

係三

13

湖北省光化縣二十六年國民工役自衛工程成績報告分表

民國二十六年四月十五日填報

名稱	擴修老河口飛機場				
緣由	奉湖北省政府主席電准航空委員會電修築1200米見方機場				
地點及形勢	在縣城西南老河口東東北有馬家山雲台山明家山環列西有漢水帶繞				
新修或改建數	就舊址填平展寬加築跑道				
建築樣式	場址係骨牌形南北築成一字形跑道跑道長八百公尺寬五公尺厚15公分				
駐人及長寬高約數					
建築材料及數量	大石塊3600立方公尺 小石塊8000立方公尺 粗砂400立方公尺 黃土5900立方公尺				
副設及各種防禦					
工程概況	先由民工將場面填平整壓次運料修築跑道再次掘開圍溝渠				
服役人數	13000				
實工數	993913				
開工日期	26年11月4日				
完工日期	27年3月30日				
備致	工程業已完竣				

15

湖北省光化縣二十七年下半年國民政府自衛工程成績報告分表

民國二十八年四月十五 日填報

名稱	破壞老河口飛機場				
緣由	准航委會空軍第三站電 奉第五戰區司令部長官 諭破壞				
地點及 形勢					
新建或 修築及 個數					
建築 式樣	破壞圖樣由空軍 第三站擬繪				
駐人 數及 長寬 高約					
建築 材料 及數 量					
設備 及種 類					
工程 進 度					
服 役 人 數	8000				
實 工 數	10000				
開 工 日 期	27年11月18日				
完 工 日 期	27年12月17日				
備 改	破壞完成				

湖北省光化縣十六年度國民之役業路工程成績報告表

民國二十八年四月十五 日 申報

路段名	子老段	老白段		
起訖地點	起老河口	起老河口		
經過市鎮	縣城			
長度(公里)	24.5	5		
寬度(公尺)	7.5	7.5		
實做土方	27150	32000		
工役人數	18000	8000		
開工日期	27.4.1	28.11.2		
完工日期	27.4.18	28.11.12		
工程概述	整理舊路路基	整理舊路路基		
工程標準	正式公路標準	正式公路標準		
備攷	汽車通行	汽車通行		

湖北省光化縣二十七年下半年國民政府役築路工程成績報告分表

路段名	起點	終點	起點	終點	起點	終點
地點	老河口	老河口	老河口	老河口	老河口	老河口
市鎮						
長度(公里)	2.8	5	3			
寬度(公尺)	7.5	7.5	7			
量(立方公尺)	4875	1158.54	1500			
實做土方數		1449				
工數	83000	5406	1950			
開工日期	27.11.1.	27.11.3.	27.8.27.			
完工日期	27.11.24.	27.11.20.	27.9.8.			
工程	路面	路面	路面			
單簡底層	單簡底層	單簡底層	單簡底層			
運石鋪築	運石鋪築	運石鋪築	運石鋪築			
工程標準	正式公路	正式公路	正式公路			
備註	本縣境內	本縣境內	本縣境內			

民國二十七年四月十五日填報

21

湖北省光化縣二十六年 度國民工役概況報告總表 民國二十八年四月十五日填報	工程種類 項目		修築飛	機場	築路			其他	總計
	性質		擴修老	河口機	整理 老段及老 白段本縣 境內舊路				
	每種完		一千二	百方見	(1) 24.5公里 (2) 5公里				
	每種開工及 完工日期	開工	26年11月4日		(1) 27年4月1日 (2) 26年11月6日				
		完工	27年3月20日		(1) 27年4月18日 (2) 26年11月19日				
	每種服役人 折數代役金	人數	12000		26000				
		工數	903912		212000				
	經費 額數	人數及款數							
		款數							
	備		工程完竣		兩段路均全部完成				
	考								

湖北省光化縣二十七年下半年國民兵役概況報告總報

二事種類 項	破老口機 壞河飛場	築 路				
性 質	破 飛 場 壞 機	鋪老段路 築老路 築白河 築泰泰				
每種完 成數量		1. 築老段12.8公里 2. 老白段5公里 3. 河泰段3公里				
完工日期	關工	27年11月18日	1. 27年11月1日 2. 27年11月3日 3. 27年11月7日			
完工日期	完工	27年12月17日	1. 27年11月24日 2. 27年11月30日 3. 27年12月5日			
每種服役人 數及工數	人數	3000	1. 7500. 2. 1500. 3. 650			
折繳代役金	工數	10000	1. 22000. 2. 5406. 3. 1450.			
經費 額數	人數及款數					
	款數					
	捐款補助 縣款籌措					
備 考	破 壞 完 成	3. 河泰路路基全部完 鋪築五分之三 2. 老白段本縣境內底層 鋪築完成 1. 築老段本縣境內底層				