

按新委具呈於該縣二十八
九年度二級於

告按分久未
有若錯訛之處
移請

貴科查核
查註
擲還
彙辦
此致

第：科

第：科
七十六

均係件

原表指誤
更正
此致
七十六

周鳴皋
程克年



呈報

中華民國三十年六月十二日建字第七七六零八號
於劉公河新泰縣政府

呈出

呈請本縣二十八年工役報告總分表祈鑒核彙轉由

一案奉

鈞府省建一施字第四四八九號真民保代電以准內政部咨請轉飭各縣市迅將二十九年

度工役報告限文到兩月內依法造報並將二十八年工役報告補報彙核等由飭即依限

造報憑轉等因

二遵經查案分別造報齊全理合貴請

鈞府鑒核彙轉

謹呈

湖北省政府主席陳

新泰縣政府繕校室製

文書
呈

民國三十年七月

16531

附件

30 7/10

5540

0

附呈貴本縣二十八年度工役報告總表各二份

分表各一份

蘄春縣縣長王 度



秘書張憲儀 代行

21

湖北省新泰縣民國二十九年年度徵工服役概況報告總表

民國三十年六月

日填報

項別		第一區	第二區	第三區	第四區	統計	附記
工程	種類	修堤塘	修堤塘	修堤塘	修堤塘		
各種	完竣數量	堤5050公尺 塘六堰二	堤8350公尺 塘七堰二	堤3790公尺 塘六堰三	堤2250公尺 塘六堰二	堤19440公尺 塘25堰9	
每種完竣日期及	完竣日期	堤元月十一日 塘三月十六日	堤元月十三日 塘三月十八日	堤元月二十日 塘三月二十日	堤元月二十六日 塘三月二十五日		
	完竣日期	堤元月十五日 塘三月二十日	堤元月十七日 塘三月二十二日	堤元月二十日 塘三月二十五日	堤元月三十日 塘三月廿九日		
每種服役人數及總人數	人數	堤7970名 塘4963名	堤7295名 塘4648名	堤5856名 塘10740名	堤2842名 塘5125名	堤23963名 塘25476名	
	工數	堤39850工 塘24815工	堤36475工 塘23240工	堤29280工 塘53700工	堤14210工 塘25625工	堤119815工 塘127380工	
服役總人數及總工數	人數	12933	11943	16596	7967	49439名	
	工數	64665	59715	82980	39835	247195工	
每人	服役日數	五日	五日	五日	..		
經費額數	補助款	無	..	..	..		
	籌措款	無	..	..	..		
備考							

自填報

名稱 緣由	第一區		第二區			第三區			第四區			附記
	培修防水		加高培修坡度防水			築堤修堤加高培厚防 旱防水			築堤修堤加高培厚防旱 防水			
地點	易家河	白池湖	橫車橋	彭思橋	大爐鋪	石鼓河	蓮花菴	青石岑	魏家河	涼亭河	龍目冲	
長度 (公尺)	2400	2650	1240	2650	4460	1540	1400	850	165	1540	545	
頂寬 (公尺)	4.5	4.0	3.5	4.0	2.8	2.8	3.0	2.7	2	3.0	2.8	
底寬 (公尺)	12.0	11.5	12.5	13.0	10.0	10.4	11.4	11.7	12	9	10.8	
高度 (公尺)	2.5	2.5	3.0	3.0	2.4	2.5	2.8	3.0	2.5	2.0	2.5	
坡度	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:2	1:15	1:2	
土方量 (立公尺)	4950	5134.4	2876	6757.4	685.1	2656.5	2822.4	1836.0	288.7	1848.0	1062.7	
服勞力 人數	7970名		7295名			5856名			2842名			
	39850工		36475工			29280工			14270工			
備	10084.4		10318.5			7314.9			3198.7			
考												

湖北省新縣民國二十一年度徵工服役報告分表

二十一年 月

日填報

名稱
緣由

第一區

加深

加深

加深

加寬

加寬

疏堰

疏堰

新塘

地點

大門

三徑塘

板橋

三家店

清水河

官沙河

施家塘

白池湖

長度
(公尺)

48

86

56

45

38

24

304

65

頂寬
(公尺)

36

86

48

40

36

24

18

50

底寬
(公尺)

32

62

46

32

28

20

14

52

高度
(公尺)

2

2

2

3

3

3

3

3

坡度

1:1

1:1

1:1

1:15

1:15

1:1

1:1

1:15

數量
(公方)

326.4

1100.8

526.4

486

364.8

1617

1459

994.5

服役人數

232

724

385

365

260

1185

1072

740

備

1160

3620

2925

1825

1300

5925

5360

3700

附記

共計濬塘
三口

加寬二口

疏堰二條

新塘一口

6874.9

4963

24815

考

24

湖北省蕪湖縣民國二十九年度徵工服役報告分表

三
年
月

日填報

名稱
緣由

第二區

	加深	加深	加深	加寬	加寬	疏堰	疏堰	新塘	新塘
地點	三合鋪	翁家塹	独樹塘	長石廟	中涼亭	劉家冲	李達冲	界石橋	高家河
長度 (公尺)	36	44	54	68	45	48	180	68	48
頂寬 (公尺)	32	42	48	47	44	36	45	54	36
底寬 (公尺)	28	38	44	39	6	30	39	46	28
高度 (公尺)	2	2	2	3	3	2	2	3	3
坡度	1:1	1:1	1:1	1:1.5	1:1.5	1:1	1:1	1:1.5	1:1.5
數量 (公方)	252	352	497	877	135	963.6	1512	1020	460.8
服役人數	195	270	382	675	104	700	1163	785	374
備	975	1350	1910	3375	520	3500	5815	3925	1870

考

附記

共計濬塘三口
加寬二口
疏堰二條
新塘二口

6069.4

4648

23240

25

湖北省新泰縣民國二十一年度徵工服役報告分表

二十一年 月

日填報

各稱

第三區

附記

共計濬塘
二口
加寬二口
疏堰三條
新塘二口

名稱	加深	加深	加寬	加寬	疏堰	疏堰	疏堰	新塘	新塘	
地點	望天畝	益天廟	桐梓河	田家河	金絲港	蔡家冲	裴家冲	永安砦	石馬山	
長度 (公尺)	28	66	70	86	345	240	336	64	57	
頂寬 (公尺)	38	54	48	55	10	28	40	60	54	
底寬 (公尺)	34	50	40	27	8	24	36	52	46	
高度 (公尺)	2	2	3	3	3	3	3	3	3	
坡度	1:1	1:1	1:15	1:15	1:1	1:1	1:1	1:15	1:15	
土方 數量	3456	686.4	924	800	931.5	1872	3830.4	1075	855	11319.8
服役 人數	351	648	896	786	882	1700	3584	1175	728	10740
備	1755	3240	4480	3930	4410	8500	17920	5725	3740	53700

考

26

湖北省新泰縣民國二十一年度徵工服役報告表

二十一年 月

日填報

名稱
緣由

第四區

起點

長度
(公尺)

頂寬
(公尺)

底寬
(公尺)

高度
(公尺)

坡度

數量
(方公尺)

服役人數

備

考

加深

加深

加深

加寬

加寬

疏濬

疏濬

新塘

汪家壩

瓢鋪

舒家壩

范家壩

李家山

龍池冲

樸樹壩

何家鋪

64

56

76

64

54

280

120

80

38

48

54

36

38

34

18

28

36

44

50

28

30

28

22

40

2

2

2

3

3

3

3

3

1:1

1:1

1:1

1:1.5

1:1.5

1:1

1:1

1:1.5

473.6

479.2

1660.6

614.4

550.8

2604

540

1056

328

323

738

439

363

1832

377

725

1640

1615

3690

2195

1815

9160

1885

3625

附記

共計濬塘

三口

加寬二口

疏濬二條

新塘一口

7378.6

5123

25625

33

湖北省新縣民國二十八年年度徵工服役概況報告總表

民國二十八年五月

白填報

區別		第一區	第二區	第三區	第四區	統計	附記
項目	種類	修築堤防 修濬塘堰	修築堤防 修濬塘堰	修築堤防 修開塘堰	修築堤防 修開塘堰	堤防 塘堰	
各種完成數量	修堤 120公尺 濬塘3新3堰2道	堤 84公尺 舊塘4新4堰二	堤 145公尺 舊塘3新塘3堰3	堤 63公尺 舊塘3新塘3堰一	堤 212公尺 舊塘17新塘15堰5		
每種開工及完工日期	開工	修堤 1月10日 濬塘 3月1日	堤 1月15日 塘 3月6日	堤 1月11日 塘 3月1日	堤 1月16日 塘 3月1日		
	完工	堤 1月12日 塘 3月5日	堤 1月19日 塘 3月10日	堤 1月12日 塘 3月5日	堤 1月20日 塘 3月5日		
每種服役人數及工數	人數	堤 7830名 塘 5170名	堤 7122名 塘 2856名	堤 5670名 塘 11350名	堤 2682名 塘 5318名	堤 23326名 塘 26672名	
	工數	堤 39150工 塘 25850工	堤 35720工 塘 24280工	堤 22680工 塘 56650工	堤 13210工 塘 26590工	堤 110960工 塘 133370工	
服役總人數及總工數	人數	13000名	12200名	17000名	8000名	50000名	
	工數	65000工	60000工	79330工	20000工	242330工	
每人服役日數	五日	五日	五日	堤 四日 塘 五日	五日		
經費額數	補助款	無	無	無	無		
	縣款	無	無	無	無		
備考							

34

湖北省蕪湖縣民國二十八年度徵工服役報告表

三

年

月

日填報

名稱	第一區圍堤			第二區河堤		第三區河堤		第四區河堤	附記
緣由	培修防水 填築缺口			培修防水 填築潰口		培修防水 山水沖洗		培修防水	
地點	楊公潭	白池湖	新鋪	馬家畝	管家窰	聶家堤	水車河	起張家塆下街頭訖樸木圍河口	
長度 (公尺)	120	750	480	84	840	1450	1610	2630	
頂寬 (公尺)	7.5	34	4	3.5	5.6	4	3	3.8	
底寬 (公尺)	19.0	16.0	15.4	14.0	17.6	7.2	7.4	9.8	
高度 (公尺)	3.0	4.0	3.8	3.5	4.0	1.5	2.0	一公尺	
坡度	1:15			1:15		1:1		1:1	
數量 (公方)	270	3000	14744	255.8	3696	1218	16744		
服役人數	服役七八三〇名共作 三九一五〇工			服役七一四四名共作 三五七二〇工		服役人共五六七〇名共作 二二六八〇工		服役人共二六八二名共 作一三四一〇工	
備	合 4744.4			合 3951.8		合 2892.4		1762	
考	計			計		計			

35

湖北省新縣民國二十八年度徵工服役報告分表

三十八年

月

日填報

名稱 緣由	第一區疏濬塘堰工程											
	修塘加寬	濬塘加深	濬塘加深	修塘加寬	濬塘加深	開挖新塘	疏堰加深	疏堰加深	開挖新塘	開挖新塘	開挖新塘	開挖新塘
起地點	三家店	八斗坵	竹瓦店	蘇家壩	清水河	菩堤堤	西河驛	楊公潭	張家壩	新鋪	范家鋪	范家鋪
長度 (公尺)	20	30	25	56	30	80	165	120	50	36	25	25
頂寬 (公尺)	18	24	16	46	24	30	9	10	45	32	40	40
底寬 (公尺)	16	16	8	14	12	23	7	8	39	26	32	32
高度 (公尺)	2	18	3	3	3	2.5	0.7	1	3	3	3	3
坡度	1:1	1:1	1:2	1:1	1:2	1:15	1:1	1:08	1:15	1:15	1:15	1:15
土方量 (公方)	68	108	90	252	162	265	92.4	108	630	313.2	286	2574.6
服役人數	123名	190	162	457	315	477	250	280	1134	594	1184	5170
備	615工	970	810	2285	1575	2385	1250	1400	5670	2970	5923	25858

附記

共計濬塘三口
修塘二口
疏堰二道
開挖新塘三口

本區塘堰四面多係田地故取出之土除築塘腰外俱挑至數十公尺或百公尺以外堆放故每九工始能挑起一公方。

考

36

湖北省新縣民國二十八年度徵工服役報告分表

二十八年

月

日填報

考

第二區疏濬塘堰工程

名稱緣由	濬塘加深	濬塘加深	修塘加寬	修塘加寬	疏堰加深	疏堰加深	開挖新塘	開挖新塘	開挖新塘	開挖新塘
起地點	鋪家咀	橫車橋	黃柏城	李家渡	張德冲	余凉亭	馬家畈	伍前鋪	管家窑	青龍菴
長度(公尺)	112	30	56	48	200	145	60	45	36	30
頂寬(公尺)	110	24	30	42	8	10	40	36	20	26
底寬(公尺)	36	12	24	36	6	8	32	28	12	18
高度(公尺)	2	3	2	2	1.5	1.5	3	3	3	3
坡度	1:1	1:1	1:1.5	1:1.5	1:1	1:1	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.5
土方量(公方)	319.2	162	302.4	374.4	210	168.7	648	432	172.8	198
服役人數	519名	273	483	611	345	292	972	698	308	355
備	2595工	1365	2415	3055	1725	1460	4860	3490	1540	1775

附記

共計濬塘
二口修塘
二口疏堰
二道開挖
新塘四口

2987.5

2856名

24280工

因塘四面多係田地故取出五土須送至距離百公尺以外堆放故每五天工始能挑挖一公方。

37

湖北省新縣民國二十八年度徵工服役報告分表

第三區疏濬塘堰工程

附記

名稱 緣由	濬塘加深	濬塘加深	修塘加寬	疏堰加深	疏堰加深	開挖新塘	開挖新塘	開挖新塘	疏堰加深	開挖新塘	開挖新塘
起地點	張新塘	胡涼亭	蓮花菴	大公寺	柳林塘	望天畝	達城廟	蓋天廟	聶家堤	胡敬冲	黃城河
長度 (公尺)	35	40	38	166	220	42	65	46	340	60	80
頂寬 (公尺)	28	36	20	14	12	25	48	42	26	56	60
底寬 (公尺)	24	32	14	10	8	17	40	44	20	48	52
高度 (公尺)	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
坡度	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:15	1:15	1:15	1:1	1:15	1:15
數量 (共公尺)	182	352	193.8	597.6	660	264.6	858	593.4	2346	972	1344
服役人數	160名	178	189	815	910	319	1187	890	3418	1358	1916
役工總數	800工	890	945	4075	4550	1595	5935	4400	17090	6790	9580

共開新塘五
舊塘三堰三

本區塘堰甚少故新開數目本年度較多

備

考

日填報

38

湖北省新縣縣民國二十八年度徵工服役報告分表

年 月

日填報

第四區疏濬塘堰工程

名稱 緣由	濬塘加深	濬塘加深	濬塘加深	修塘加寬	修塘加寬	疏堰加深	開挖新塘	開挖新塘	開挖新塘
地點	田祿壩	汪家壩	龍鬚冲	田家壩	孫家山	毛家咀	大樟樹	雷家山	彭家山
長度 (公尺)	25	36	24	38	24	164	48	28	25
頂寬 (公尺)	37	30	20	35	20	36	30	26	64
底寬 (公尺)	33	26	18	29	14	30	22	18	56
高度 (公尺)	2	2	3	3	3	3	3	3	3
坡度	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:15	1:15	1:15
土方量 (公方)	315	201.6	277.2	364.8	122.4	1623.6	374.4	184.8	1350
服役人數	350名	231	247	214	157	1798	224	229	1468
備	1750工	1155	1235	2070	785	8990	2120	1145	7340

附記

共計濬塘
三口修塘
二口疏堰
一條新塘
三口

4813.8 公方
5318 名
26590 工

考

湖北省新縣民國二十八年 度徵工服役報告分表 三十 年 月 日填報	各稱緣由	第一區圍堤			第二區河堤		第三區河堤		第四區河堤		附記
		培修防水填築缺口			培修防水填築潰口		培修防水山水沖洗		培修防水		
	地點	楊公潭	白池湖	新鋪	馬家畈	管家窩	鼎家堤	水車河	起張家壩下街頭訖撲樹圍河口		
	長度(公尺)	120	750	480	84	840	1450	1610	2630		
	頂寬(公尺)	7.5	34	4	3.5	5.6	4	3	3.8		
	底寬(公尺)	19.0	16.0	15.4	14.0	17.6	7.2	7.4	9.8		
	高度(公尺)	3.6	4.0	3.8	3.5	4.0	1.5	2.0	一公尺		
	坡度	1:15			1:15		1:1		1:1		
	數量(公方)	270	3000	14744	255.8	3696	1218	16944			
	服役人數	服役七八三〇名共作三九一五〇工			服役七一四四名共作三五七二〇工		服役人共五六七〇名共作二二六八〇工		服役人共二六八二名共作一三四一〇工		
備考	合計	4744.4			合計 3946.8		合計 2892.4		1762		

40

湖北省新泰縣民國二十八年年度徵工服役概況報告總表

民國三十一年五月 日填報

區別		第一區	第二區	第三區	第四區	統計	附記
項目	種類	修築堤防 修濬塘堰	修築堤防 修濬塘堰	修築堤防 修開塘堰	修築堤防 修開塘堰	堤防 塘堰	
各種	完成數量	修堤 120公尺 濬塘 3新3堰2通	堤 82公尺 舊塘 2新2堰2	堤 125公尺 舊塘 3新塘3堰3	堤 63公尺 舊塘 3新塘3堰1	堤 412公尺 舊塘 17新塘15堰5	
每種開工及 完工日期	開工	修堤 1月10日 濬塘 3月1日	堤 1月15日 塘 3月10日	堤 1月11日 塘 3月1日	堤 1月16日 塘 3月1日		
	完工	堤 1月12日 塘 3月5日	堤 1月19日 塘 3月10日	堤 1月12日 塘 3月5日	堤 2月20日 塘 3月5日		
每種服役人 數及工數	人數	堤 7830名 塘 5170名	堤 7144名 塘 2856名	堤 5670名 塘 11330名	堤 2682名 塘 5318名	堤 23326名 塘 26674名	
	工數	堤 39150工 塘 25850工	堤 35720工 塘 24280工	堤 22880工 塘 86650工	堤 13410工 塘 26590工	堤 110960工 塘 133370工	
服役總人數 及總工數	人數	13000名	12000名	17000名	8000名	50000名	
	工數	65000工	60000工	79330工	40000工	244330工	
每人	服役日數	五日	五日	堤 四日 塘 五日	五日		
經費	補助	無	無	無	無		
	籌措	無	無	無	無		
備考							