

12951

湖北省政府建設廳

廳

文書

字第

35090

號

指令

送達

機關

利川

建設廳調查隊

別類

附件

0

庫路

325

投函在利境工程情形指令

十七

程

駐修築

科長沈友銘

科員幼魯

中華民國三十一年

十月廿八日

時蓋印

月日時校對

月日時繕寫

月日時判行

月日時核發

十月十五日

月日時交辦

檔案

字第

號

文書

字第

號

35090

時封發

亮記代印

全銜指令

三十年十月 日

字第

號

事由（四稿面歸由）

一、按十月八日函以該隊在利川境子強情形請指示由一併。

二、指示如次：

人恩萬道工程費照該隊五月間所估單價計算利境工

程費應為二五三三〇元（工程管理費6%在內）該項增

加經費概正簽請

省府令飭財政廳撥發中

二、所批築路原則：核可行，惟板車道須寬四公尺，其他

無論土路石路俱以築成路幅淨寬兩公尺為限。

經費支付，并應詳為支配，使不超過預算。二

3. 所鋪路面，務期堅實平坦。二

三、利境工程完首期，仰仍以達預期十月底為限。二

石令

建設廳測量隊長喻伯良

廳長朱。

曾先生

呈核

一、恩禹通工程費照該隊五月間所估單價計算利境工程費

二、五、三、六、四、六、元

工程費在內

該項增加經費現正合

三、利境工程費

有所令飭財政廳撥發中

六、所批系路原則

四、三

利境工程費日期能達到預期(十月底)為目的

以瑞石

黃帝森

工務股核

銘十六

新川
連平測量隊：長

後十六

佩公科座鈞鑒：近想起店裏適公松迪夫為項的得同於利境

之程小的表板，在由鐵自責办現此之分列，遂至九月底去亦的使的

座易於明瞭起見，特將利境之租情形分東如下：利境必築設之租費，原預

算得為九米の竹附之截至九月底止，計共前此之收銀之具費，得何未得

竹附之收銀，此收銀之人數，計之共計五十二人，其之板車道中，尚未得

鋪之收銀，計十七人，其面之二十五人，利境之租因受人力物力財力之方面之良

利，余所有板車道仍利全鋪，碎不收面，土收是利，利全部收至實の七人外，

如遇有不方困難之處，利最低限及同整至二十六人實，得不收板車之

通行。并拟在原預示教內或稍有超過之範圍內，追加上項之稅預期之目
的。利城人力，一如他地之稅，又感供不應求之苦，而尤不之謂費周旋利
境原有不足，即原案之稅，且半從於教征往稅境，趕修他部門更繁重
要之工程。現以地方立法，如實曰不足，教名正，且必要求及方之同意。
利城案之工程，因自復之稅，往往於稅境之稅，未嘗稍同，故上項之稅可
於本年月底前，先一交之，以利城以北之稅，前以稅收同什，不得不替以
延期之現案，此次亦復之，正在趕修中，為天子哇加多，於下月底前
先交一交之，利城上項預期之稅，先一交之，反用就利城人力、物力、財力之方

面之情形，向廳方作具體之指示，以上所陳，如有不周之處，是望

鈞座予指示，俾得遵循，近來湖北提法使，王令吾人對於此作信

感興奮，財亦有陳，其項

七所！弄澄視，歸矣！

我

俞伯良

上

六