

陸政股

表

1295/12
0

中華民國廿六年八月廿二日

陸政股

湖北省公路局

簽呈

中華民國廿六年八月 日

鄂路工字第 27022

號

事由 據本局第一測量隊代電呈送七月份中旬報表簽請核備由

據本局第一測量隊午哥恩呈交測字第 55 號代電貴呈七

月份上中旬測量工作旬報表各三份經核尚合除指復外理合檢同

原表各二份簽請

陸建字第 26984 號

謹呈

廳長 譚

存

有以陸政股
自留儲蓄
袁清和

附呈原上中旬測量旬報表各三份

職 張立民

張立民印

廳建字第 26984 號

校對石階壩

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省公路局利萬公路測量隊工作旬報表

恩利萬路線利萬段自利川至卡門路程約 50 公里

月	日	候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註	
			定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖		
			約計公里	約計公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里	樁號起訖 數量公里		
7	1	晴											整理全部測量記載及收拾儀器	
	2	"											由得勝場回至利川	
	3	"											自利川起程晚宿園堡寺	
	4	"											自園堡寺起程晚宿車墳	
	5	"											自車墳起程夜抵恩施	
	6	"											籌備辦公用具及整理記載	
	7	"				0.0K 1.0"	1		全在		全在		全在	開始製圖
	8	"				1.0K 2.0"	1							
	9	"				2.0K 3.0"	1							
	10	"				3.0K 4.0"	1							
工 作 效 率	本旬合計					4		4		4		4		
	連前總計					4		4		4		4		
	完成百分率		100%		100%	8%	100%	8%	100%	8%	100%	8%		
	預計完成日期					36-9-10		36-9-10		36-9-10		36-9-10		
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口											
			路面及其他建築材料供應情形											
			重要出產物及經濟概況											
			工程進行難易概況											

局長



總工程司
副總工程司

工務科長



測繪股主任



第一測量隊隊長



湖北省公路局 利萬公路測量隊工作旬報表

恩利萬路線 利萬段自利川至卡門 路程約 50 公里

組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註	
	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖		
	約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		
	月	日	候									
	7	11	晴			4.0K 5.0"		全		全		
		12	"			5.0K 6.0"						
		13	"			6.0K 7.0"						
		14	"			7.0K 8.0"						
		15	雨			8.0K 9.0"						
		16	陰			9.0K 10.0"						
		17	雨			10.0K 11.0"						
		18	"			11.0K 12.0"						
		19	晴			12.0K 13.0"						
		20	"			13.0K 14.0"						
工作效率	本旬合計					10		10		10		10
	連前總計					14		14		14		14
	完成百分率		100%		100%	28%	100%	28%	100%	28%		
	預計完成日期					30-9-10		36-9-10		36-9-10		36-9-10
沿綫情形調查概況	經過城鎮名稱及戶口											
	路面及其他建築材料供應情形											
	重要出產物及經濟概況											
	工程進行難易概況											

局長

總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第一測量隊隊長