

張立民

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十六年八月 日 鄂路工字第 27310 號

張立民

事由 據本局第一測量隊電呈七月下旬工作旬報表簽請核備由

據本局第一測量隊午世恩工交測字第四二六號代電費呈七月份下旬測量工

作旬報表三份經核向合除指復外理台檢同原表二份簽請

鑒核備查

廳長

附呈第一測量隊七月下旬工作旬報表二份

謹呈

湖北省檔案館

存 1177

存 九



周先 國先 張立民



張立民



校對石階

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館


湖北省档案館

湖北省公路局 利萬公路測量隊工作旬報表

恩利萬路綫 利萬段自利川至卡門 路程約 50 公里

組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候 月日	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註
	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	
	約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	
7-21				140K				全左		全左	
22				150K							
23				160K							
24				170K							
25				180K							
26				190K							
27				200K							
28				210K							
29				220K							
30				230K							
本旬合計				10				10		10	
連前總計				24				24		24	
完成百分率	100%		100%	48%	100%	48%	100%	48%	100%	48%	
預計完成日期				26-9-10				26-9-10		26-9-10	
沿綫情形調查概況	經過城鎮名稱及戶口										
	路面及其他建築材料供應情形										
	重要出產物及經濟概況										
	工程進行難易概況										

局長



總工程司
副總工程司

工務科長



測繪股主任



第一測量隊隊長

