

路政股

湖北省公路局 簽呈

中華民國卅六年九月五日
鄂路工字第 27272 號

事由 據本局第一測量隊電費八月上旬工作旬報表簽請核備由

據本局第一測量隊未文恩工交測字第 428 號代電費呈八月上旬工

作旬報表三份經核尚合除指復外理合檢同原表三份簽請

鑒核備查

批百

張立民 批

謹呈

廳長 譚

批

九十一

附呈原旬報表二份

職 張立民



1295/12

C

張立民

湖北省公路局

120

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

漢對石階塹

湖北省公路局 利萬公路測量隊工作旬報表

利萬路線 利萬段自 利川 至 卡門 路程約 50 公里

| 組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候 | 選線組 | | 中綫組 | | 水平組 | | 地形組 | | 橫斷面組 | | 備註 | | |
|-----------------------------------|---------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|
| | 定線 | 比較線 | 測量 | 製圖 | 測量 | 製圖 | 測量 | 製圖 | 測量 | 製圖 | | | |
| | 約計公里 | 約計公里 | 樁號 起訖 | 數量 公里 | 樁號 起訖 | 數量 公里 | 樁號 起訖 | 數量 公里 | 樁號 起訖 | 數量 公里 | | 樁號 起訖 | 數量 公里 |
| | 月 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日 | | 日 | 日 |
| 8 | 1 | 晴 | | | | | 全左 | 全左 | 全左 | | | | |
| | 2 | 雨 | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 雨 | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 雨 | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 晴 | | | | | | | | | | | |
| | 6 | " | | | | | | | | | | | |
| | 7 | " | | | | | | | | | | | |
| | 8 | " | | | | | | | | | | | |
| | 9 | " | | | | | | | | | | | |
| | 10 | " | | | | | | | | | | | |
| 工作 效率 | 本旬合計 | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | |
| | 連前總計 | | | 30 | | 34 | | 34 | | 34 | | | |
| | 完成百分率 | | 100% | 100% | 68% | 100% | 68% | 100% | 68% | 100% | 68% | | |
| | 預計完成日期 | | | 36-9-10 | | 36-9-10 | | 36-9-10 | | 36-9-10 | | | |
| 沿綫 情形 調查 概況 | 經過城鎮名稱及戶口 | | | | | | | | | | | | |
| | 路面及其他建築材料供應情形 | | | | | | | | | | | | |
| | 重要出產物及經濟概況 | | | | | | | | | | | | |
| | 工程進行難易概況 | | | | | | | | | | | | |

局長

總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第一測量隊隊長

