

財政股

湖北省公路局 簽呈

中華民國卅七年一月 廿三日  
鄂路工字第 2726 號

事

由 據本局第一測量隊電呈卅六年十二月下旬報表簽請  
核備由

據本局第一測量隊交測字第 487 號子魚恩代電青呈卅六年十二月

份下旬測量工作旬報表請鑒核等情經核尚合除指復外理合檢同原表

二份簽請

鑒核備查

謹呈

廳長 譚

附呈原旬報表二份

有  
二五

私存

林克視之

袁國

視

中華民國卅七年一月二日

12951

職 張立民



鄂路工字第 2726 號

校對黃昌文

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

# 湖北省公路局來百公路測量隊工作旬報表

路線來百段自來鳳至百梅司 路程約 56 公里

組別	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註	
	負責人姓名		負責人姓名		負責人姓名		負責人姓名		負責人姓名			
	工作分類		工作分類		工作分類		工作分類		工作分類			
	工作數量		工作數量		工作數量		工作數量		工作數量			
月	日	候	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖
			約計公里	約計公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里
12	21	晴			80	1	全	全	全	全		
	22	"			82	1	"	"	"	"		
	23	陰			83	1	"	"	"	"		
	24	"			84	1	"	"	"	"		
	25	晴			85	1	"	"	"	"		
	26	陰			86	1	"	"	"	"		
	27	雨			87	1	"	"	"	"		
	28	陰			88	1	"	"	"	"		
	29	"			89	1	"	"	"	"		
	30	"			90	1	"	"	"	"		
工作效率	本旬合計				10	10	10	10	10	10	10	10
	連前總計				21	21	21	21	21	21	21	21
	完成百分率		100%		100%	49%	100%	49%	100%	49%	100%	49%
	預計完成日期				27-1-30		27-1-30		27-1-30		27-1-30	
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口									
			路面及其他建築材料供應情形									
			重要出產物及經濟概況									
			工程進行難易概況									

局長

總工程司  
副總工程司

工務科長

測繪股主任

第 測量隊隊長

166

