

98

湖北省政府稿

延生

40

文來

建字第

30811

號

別文

指令

武昌市政處

別類

件附

據呈為華西公司承辦武昌水電廠工程所用交際處之電阻過低檢自測驗結果
比較表送呈付查等情指令之海區四

秘書長

五九

五九

五月廿六日

時到廳

主席

五九

五九

中華民國

五月廿六日

時到廳

廳長

五九

五九

五月廿六日

五月廿六日

時到廳

秘書長

秘書

秘書長

五九

五月廿六日

五月廿六日

時到廳

五九

五月廿六日

時到廳

指令

省建二字第

第

令武昌市政處

本年五月二十一日工字第西八五八號呈件。案由

呈表均悉。仰即督促該事而工日迅速。設法逐一改

王芳為要

以令。保存。

主席為。

建設廳長何。

(機務野覽)

文

武昌市政府處呈

考	備	示	批	辦	擬	由	事
						鑒核備查由	據武昌水電廠簽報華西公司承辦該廠電氣工程所用變壓器之電阻過低檢呈測驗結果比較表請轉呈備查等情呈請

電政

一 50562

中華民國庚午年五月廿四日收到

521517
省建字第 30811

呈工字第一四八五八號

年 月 日

收文 字第

件 號

案據武昌水電廠簽稱：

一查華西公司承辦本廠電氣工程所用之變壓器三十餘具，裝置後使用未久，且係最輕負荷，即已先後燒壞四具，至今尚未完全修復，現經本廠派員將其所裝變壓器一一測驗，其絕緣電阻竟有低至半兆歐者，幾于不能應用。又查本月十一日晚本廠發電所循環水馬達用電之變壓器，亦因電阻過低發熱過高，幾至累及全廠停電，經多方設法，始未發生障礙。翌日換下，驗得其電阻已低至一·五兆歐，絕緣之低，可以想見，若不迅予完全改善，則本廠發電輸電之安全，將毫無保障，除函該公司即行照辦外，理合檢呈

83 874

華西所裝及本廠原有變壓器電阻測驗結果比較表二份，
請鈞處轉呈備查。一

等情。據此，理合檢同原表一份，備文貴請
鈞府鑒核備查，實為公便。

謹呈

湖北省政府主席黃

附呈華西公司所裝及武昌水電廠原有變壓器電阻測驗結
果比較表一份

武昌市政處處長楊錦昱



中
華

民
國

武
昌
關
卡
印
信

二
十
一

監
印
張
起
凡

變壓器電阻測驗比較表

類別	裝用地點	容量 (KVA)	電阻測驗數(以兆歐計)		
			高壓線與 低壓線	高壓線與 鐵殼	低壓線與 鐵殼
華西新購	第一紗廠	100	5	10	10
"	大朝中街 23號桿	50	10	10	2
"	保安門口 1號桿	100	20	10	10
"	十字街口 18號桿	50	20	20	20
"	中正路50號桿	50	3	4	3
"	中正路45號桿	100	3	2	2
"	中正路32號桿	100	2	1.5	1

228

"	"	中江路22號桿	200	3	3	0.3
"	"	熊廷弼路口	100	5	10	5
"	"	胡林翼路 25號桿	50	4	4	3
"	"	胡林翼路中 祝家院口	200	20	20	20
"	"	中正路北口 7號桿	50	1	1.5	0.5
"	"	中正路北 段22號桿	200	4	5	1.5
"	"	新武昌路 10號桿	200	10	10	4
"	"	新武昌路 2號桿	200	10	10	1
"	"	中正路中段 8號桿	200	5	4	1.5
"	"	平湖門口 19號桿	200	10	5	5

"	"	中花堤中段 13號	50	10	10	5
"	"	發電所	200	1.5	1.5	15
本廠原有		第一紗廠	300	50	50	50
"	"	本廠門口	15	100	100	100
"	"	本廠門口	10	100	100	100

58

96

中
華

民
國

湖北省档案馆

校對周壽世
監印高元

日