

建

湖北省政府稿

30

總收文事由

建字第 3418 號

文別

指令

行

抄送

別

附

件

撥村救苦梅苗期中生作符

秘書長

七九

秘書

七九

主席

七九

七九

秘書長

七九

建設廳長

七九

秘書長 科股科 辦事員

七九

中華民國

七年

七月三日

時到廳

時擬稿

時送核

時判行

時繕寫

時校對

時封發

德 682

王

廿四年七月八日

湖北省档案馆

指令

福建三區第一號

令第三區行政督察專員

呈件 呈由

呈悉。查前呈各節，大致尚合，已予轉報。

行營審核矣。惟除勝潘家舖孔壠鎮等處，未成網堡，應

者，促令速補造完。成之圍柵地段，值茲夏汛，應切實際，

如圍柵架設，縣城至雙城驛電話，業已撥呈，如有案，但錢

路完，成後，尚未依照。湖北省各縣鄉村長途電話線路，概仍

相查表報，仰即封條，分別遵辦。呈請核示。此令。

主席張



呈 係建三字者 呈

案據第三區行政督察員呈稱：

案據黃梅縣長吳德槐呈稱：本年三月

十九日，（附呈） 除指令處理外備文呈請

府呈請示飭遵

等情據此除以呈悉。仰即轉飭分別遵辦並辦理報

核等語指令處理合呈請

飭查察核！

謹呈

國民政府軍事委員會委員長蔣




31



中華民國

湖北省政府主席張



監印
楊勳遇

總寫

日

32

陳勝一濤家舖孔壩鎮寺寺未成砌

保之五令替促捐築退速完成相

名谷復

查核此致

達復廳

保方家

六月廿五日午
湖北
督到
府保安處



の



查閱于修建城郭調僅事項請

貴處核簽意見抑正以便敘福力為

此致

係安寧

33

建設廳



六月廿日午八時到第一

所呈修築官民堤垸南堤情形應予備查惟關於墾
段時值夏汛應切實防之復為要端又各屬全清

監 核

李 濟 澤 謹 啟



34

湖北省档案馆

該黃梅縣架設由縣城至雙城驛電話已按呈報有安未但線路完成後尚未
接依以湖北省各縣架設長途電話線路概況調查表填報到府應令該縣
縣政府迅速填報以備考查



二十

35

湖北省政府建設廳

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

建

一次要

建設路政

36

呈 湖 北 省 政 府

考 備	法 辦 定 決	辦 擬	由	事
				<p>示由</p> <p>據黃梅呈報建設第一期綏靖中心工作情形備文轉呈核附</p> <p>件</p>

核 办



如 答 办

中華民國廿六年六月

六 月 十 六 日 工



建字第五〇八號
廿六年六月十七日

收文 第 193 號

信 字 第 二 〇 二 號

年 月 日 時 到

案據黃梅縣長吳德槐呈稱：

本年三月十九日，奉鈞署信字第六九五號訓令，檢發建設綏靖中心工作分期進行辦法一份，飭即遵照迅速舉辦，並將遵辦情形，呈報查核。等因。奉此。當經分別遵辦。茲屆第一期終了之時，謹將遵辦情形，分別呈之於後：

(一) 修築城郭碉堡情形：查本縣原有城郭，尚稱完好，現復將周圍剝落之磚，城上缺損之堞，一律修補齊全，城身傍生之樹枝，亦均伐去殆盡，氣固勢雄，堪資守禦，並在西關修一土堡，以該關地勢平坦，街道較長，必須修此，方足以資瞭望而免偏促也。第四區所屬之停前古角兩鎮，皆與皖屬宿松縣毗鄰，易有匪擾，現已督飭該區

371

區長，及該兩鎮聯保主任各修土堡一座，藉資防禦，至於陳勝一潘家鋪等處，應修之碉堡，因上年災情奇重，本年春荒不堪，民衆流亡甚多，資材不易籌集，擬俟秋收，再督辦理。第三區所屬之大河鋪，為蘄廣梅三縣交界之重鎮，該鋪原修有碉樓一座，現復重加培修，益期堅固。第二區所屬之孔壠鎮，雖湖汊紛歧，匪不易擾，而該鎮人烟稠密，商務較繁，前已令飭該區區長遵修碉樓，亦因災荒，兼值忙於修堤，尚未著手，擬俟秋收有望，再督早日完成，此修築城郭碉堡之大概情形也。

(二) 架設長途電話情形：查本縣自縣城以至各區公所電話，早已架設完成，惟與鄰縣廣濟一線，尚不能通，誠為缺點，現已督工架設，通至

廣濟所屬雙城驛，即可與中心點漕河鎮打通，業於五月七日完工，試話無阻，並另呈報在案。此架設長途電話之大概情形也。

(三)修築官民堤垸閘填情形：查本縣南服濱江瀕湖，素多水患，濱江之官堤，最關重要者，莫過於同仁隄，該堤計長一千六百九十四丈分為康樂和親安平六字段，康樂二段，屬皖宿松縣轄，和段屬本縣轄，親段屬贛九江縣轄，安平二段，又屬皖宿松縣轄，事關三省三縣，籌修不易集中，上年冬間水涸堤脚漸塌，逼近堤身，勢甚危險，縣長迭經

文雷呈請

豫鄂皖三省勦匪總司令部暨江漢工程局，撥款修築，經勘必須退建新堤，

湖北省政府

方免危險，卒以皖贛兩省，無款可撥，擱置至今，言之惶悚，又有濱江官

堤，白楊家口堤者，亦關係廣濟宿松望江太湖九江彭澤及本縣七縣賦命，係在本縣轄境之內，上年冬間，被水洗塌堤脚，震動堤身，縣長呈經江漢工程局撥款包修，因款少工鉅，無人敢包，於本年三月底間，改由本縣派伙承修，計修五萬餘工，領款五千餘元，於四月底間完工，計成堤身長九百三十五公尺，土方四千七百五十餘市方，業經江漢工程局派員驗收，認為圓滿，本縣水患，或可稍舒。至於濱湖之民堤，為數甚多，向分八大圩區，每大圩區，又分多數小圩，縣長於上年十月間，親赴適中孔壠鎮，召集各堤圩士紳，選定各修防主任，規定施工日期，及工程尺度，使各加高培厚，本年四月間，復分巡查視，督促施工，現查各堤圩均已如式完工，尚稱高厚，其中舊有閘堤之處，亦均

酌加修理完工，此外尚在新開鎮開設惠民渠一道，約長七里，俾旱時水得灌入，潦時水得宣出，調和水利，裨益農田，此修築官民堤垸閘填之大概情形也。

至於第二期應行進行工作，現正分飭各區區長及在事各員，分別遵辦，容後呈報，所有第一期建設綏靖中心工作情形，理合備文呈報鈞署鑒核示遵。

等情；據此。除指令外，理合備文呈請

鈞府核示飭遵！

謹呈

湖北省政府主席張

39

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北第三區行政督察專員陳琢如 出巡

秘書周輝遠

代



中華民國

二十六年

年六月

日

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆