

湖北省政府建設廳便箋

此項對照表係朱前廳長專架核定之件
請歸入本廳年度計劃與工作對照表卷
內省作冊彙參攷資料

此致

壽山兄


弟

寧平



80

湖北省政府建設廳三十二年度行政計劃與工作對照表



湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

14060

湖北省政府建設廳三十一年度行政計劃與工作對照表

三十一年一月一日起至八月三十一日止

甲. 交通

事業名稱	辦理	計劃	辦理	情形	形備	款
改善巴威公路路基路面及橋涵工程	本年度改善險窄路基以上方兩萬公方石方四十公方為度補修路面三百四十公里補修橋涵各十座	補修路面第一期七四二公里已完或改善橋梁三座已完或80%補修涵洞四十三座已完或或如修省會交通車停車棚房屋一棟已完或90%				
改善鄂北公路路基路面及橋涵工程	本年度預算加寬漢漢險窄路基六公里添津乾砌反膠砌段岸一二〇〇公方補修老白路路面二百三十公里加鋪均草灰線路面二十公里抽換朽腐橋面二〇〇公尺補修涵洞二十座	新修或老路面四公里新鋪均草灰線路面四公里均於四月完或抽換朽腐橋面已完或100公尺				
添購新車及配件	添購新卡車拾輛煤氣發生爐拾套車胎壹百套及車數一年用七配件	已購新卡車三輛車胎已購完配件只購到百數半年用之數又前運輪胎制備撥還本省卡車十輛於本年三月間領回現已全部改裝不炭爐分撥巴威鄂北兩路行駛				
增設安全及行車標誌	本年年度在巴威鄂北兩路共添建石護欄延長共六公里行車標誌共六百處粘屋瓦道棚共十四所	巴威路能添設行車標誌三處已設置齊鄂北路行車標誌擬先添置五處老路約決正辦理中巴威路能添設能添設				

續完修車廠及油庫
分廠

廠在巴東修車總廠添設電機車床
洗床各一部經改及電焊設備各一套並添
津廠車棚各一棟另在巴東鄂北添設
西分廠添設原車棚各一棟添設車床
副床鑽床及其他必需工具全部不炭
發動機一部

此屋之完及天橋石護欄
已完竣

已在巴東修車廠添設電機車一
棟車棚一棟並裝設發電機

完是測量隊

本年度預定完是原有測量隊并加
組一測量隊

原有第一測量隊現在宜昌
測量隊奉命驛道現正令動

調整清江運輸

上半年度船隻既少而又有破漏運輸
力量極薄下半年度擬將破漏各船可以
修理者加以修理并備添造木船或拾
艘預期於本年度七月以前完竣

已添造木船十六隻並經驗
收餘正進行中

整理鄂西鄂北各段
幹線

本年度擬分派派隊徹底整理完善
計巴興線需二個月整理完竣應縣線
需三個月整理完竣與遠線需二個半
月整理完竣

應縣線已于七月十六日由恩
施開工并已分派工務員押運
綫料前赴東及興山籌備整
理巴興及興遠諸綫

購置電務機件

本年度擬添購各種機件配件等并分
區派員前往各營業所儘量將損壞之
原有話機抽換運集修理所整修此項
計劃擬于本年六月以前完竣

已購車托請胡通政等經理
已購并已派工務員興山以鎮漢及
巴東至承恩沿綫各營業所添
分設更換修置完善

購置架設重要綫路
材料

本年度擬購備可供架設五十公里之綫料
以備隨時架設最緊急綫路之用此綫料

一已電中興電務廠派沈陵鳳前
購二三號齊脚鈎碗一萬八

仍有少數或架設其他次要鐵路時均
擬另請中央撥助

修理輪隻

擬於本年内將應修輪隻分別予以
修理俾能加強運輸力量計本年四月
以前應修理建陽建華建漢裝換鍋
爐津武建荆建文建襄等七輪四月至
十月應修理建鄂建利建興建貴建富
建亨建益建忠孝仁愛等輪及第二號第十
三號第十五號等三艘共十二艘

千只
二五戰區請架之羊角洞至
權木樹坪架設綫經電感軍
政部撥料嗣奉軍委會電
復因綫料奇缺免架

修理駁船

本年度擬先將停泊重慶損壞最重
之第七號駁船修復修理應用其修
理工程則飭由本省萬縣機械廠辦理

津華建漢建施忠孝仁愛五
輪已修復建荆建襄兩輪均
已拆卸機件運萬機廠擬改裝
客輪一隻建利建富建襄建
文四輪及第二十四三號均已
交各機廠修理中建貴已呈
准拆卸建鄂建興因在藕池
口炸沉俟時局轉好即行勘
估建陽建武在峽江被炸沉沒
俟枯水時節再行施工

建築倉庫

本年度擬招商投標在巴東及三斗坪各
建倉庫一所

第七八號兩駁已交萬機廠
修理
因時局關係未辦

乙 水利

督導實施各項農田水利工程

上年未完工程除長渠以工程過鉅須至
明年方能完成外其餘均須於本年春間
完成至本年新辦工程應全力以赴期於
本年年底告成

本年上半年已辦大型農田水
利工程計有津始廣瀾渠威豐
威惠渠全部竣工為施勝利渠
及鄧縣溫惠渠已完竣全部工

充實水利工程勘測隊

擬於原有四個水利工程勘測隊外添設四隊於上年十一月十二兩月先期籌備至本年年初將添設之四個水利工程勘測隊分別成立並將工作區域重行規劃并擬派隊至鄂中鄂南勘測施工

程百分之九十其餘未完成情况現正繼續趕工以期如期完成鄂縣曉陽渠已完工程百分之六十鄂西大惠渠已完現上半年段四公里未完成部份現積極修築如期完成至長渠因工程過鉅規定明春竣工現重要材料已經購備運往工地占已完或百分之二十土方完或百分之十現正改組督各處並訂立推進辦法積極趕做如期完成小型農田水利工程水利工程處及勘測隊代辦之恩施瀟沅沖整理渠道工程建始民水渠鄂縣柳波渠先後於本年初春竣工至各縣督導民眾自辦者三十七年度規定興辦工程各縣先後呈報遵照規定辦法督飭各鄉保實施依式填表報送者計三十三縣其餘未報送各縣已迭令趕辦

原擬增添隊數擴大業務因測量儀器及技術人員俱感缺乏僅就原有四隊增添技術人員名額積極推進各地農田水利勘測事宜

繼續整理清江

疏濬商水

培修江漢幹堤

本年六月底以前務將上年未完工程一律完成至十二月底務將恩施縣城至新塘間疏濬工程一律完竣

擬請水利委員會由孫子江水水利委員會商水工程處負責主持其工程計劃以將此段五大險灘壅塞通能通航船為目的

本年度實施施限年度堤防工程於本年四月底以前完竣其餘新辦工程應須於本年大汛前完竣

清江由恩施至屯堡一段整理工程現已完竣百分之九十以上

商水由承恩至百戶一段整理工程現已完竣水利委員會電復以水道整理工程過鉅不擬辦理陸路運輸經濟易舉復經呈請就水陸聯運雙方并舉在案

鄂利商水月堤及江監公松石五縣沿江幹堤歲修工程均以前由會勘關係未能如期竣工現由安王首松滋等縣幹堤防汛工程經已電令江漢工程局轉飭第八工務所商同第四區專署妥慎搶護以保賦命

丙 農林

糧食增產

本年度仍仿照上年度辦法將全省分為特別增產區(地方各縣)一般增產區(縣)近前線或部份清臨之各縣)自行增產區(全部清臨各縣)預計增產食糧三百萬市担

經訂頒湖北省三十三年度糧食增產計劃通飭遵辦務報除春收因受雨雪損害及鄂中因受戰事影響難達預期成效外其餘均照預定計劃進行截至六月底止計計洋芋六三七一五市斤綠豆春耕種籽三〇五六五石二八升

棉麻增產

本年度在鄂西仍維持原有栽培面積
優良棉種在鄂北集中推廣如人力財力
許可則擴展及鄂中預計推廣栽培面
積計共二萬畝麻類推廣亦仍暫在鄂西
進行計增加十畝

放良種水稻七七八市斤收購良
種小麥五〇四六七五市斤推廣
堆肥二五五五堆打片田埂隙
地二八二市畝限制非必要作物
八一八市畝惟尚有多數縣份未
報正權報中

經農事本會三十二年度棉花
推廣計劃表發貸放良種棉籽注
意事項暨棉花增產工作月報
表等件通飭遵辦規定鄂中
陽襄陽南漳谷城均屬房縣
及鄂西之巴東來鳳等十二縣為
棉花增產區域另定鄂北之光
化谷城均縣為推廣良種區
域預計共增加棉田二萬市畝
業由農改所派員赴豫購回
良種斯字美棉種籽五七四三
市斤在光化谷城均縣三縣發
放又在巴東推廣德字棉一二〇
四市斤至各縣推廣棉及棉花
生長詳情正催報中
麻類因係分根栽植推廣較
為困難僅指導農民自動
種植

菓不增產

本年度預計產良種柑橘苗二千株柿樹

繼續作柑橘貯藏試驗其結

五千株後總一萬株植桑五萬株

桑蠶繁殖

開桑苗圃一十畝培育桑苗開桑園一十畝栽植桑苗二千四百株調查鄂北保康等縣柞林情形

桑與前二年不同石灰乳之處理不如硼酸為佳至繁殖各種桑苗尚未達預定數字

作物改良

本年度試驗作物以棉稻麥茶為主甘藷苞谷粟大豆芝麻油菜花生麻苧麻蔬菜次之函及染料與糖料作物

各種作物品種品系之試驗均照預定計劃進行小麥方面已有較新品種似較已推廣之品種更具希望特作方面棉花已開始小規模推廣油菜亦已有一部分繁殖站繁殖

茶葉改良

在鶴峰增植茶樹一十萬株在五峯舉辦茶樹更新運動并奉辦五鶴茶農訓練班

上年曾擬具辦法令鶴峰縣增植茶樹務達十萬株本年久電催切實遵辦五峯茶樹更新運動因貿委會規定本省為內銷茶區不准發售發辦茶葉長制續因受戰事影響未能舉辦

病虫害防治

完成鄂北農作物病虫害之複查及五六七八區主要農林作物病虫害之生態觀察分別在鄂北鄂西舉辦倉儲技術講習班示範工作並繁殖滅虫菊等殺虫藥劑物七十萬劑製造蚊香及其他殺虫劑粉液五萬市斤預計可防治菜虫面積二

已完鄂北西殺虫藥劑植物之調查及恩施利川巴東等縣桑蠶等蟲之玉米害虫生態觀察工作鄂北各縣農林場推行麥病虫稻虫馬齒薯病等之防治工作在省會近郊定

荒地調查

千五百市畝并供家室害虫防治需要及繁優良蜂種三十群提收蜂蜜一千二百市斤

施藥劑防治菜虫約二百市畝繁殖除虫菊等殺虫藥物十三萬株製造藥粉液二四〇〇市斤繁殖優良蜂種十三群

農器製造

本年度擬先完成鄂北谷城房縣一帶荒地調查酌量開墾藉增生產
本年度原購農器縣份預定至以增製新式耕犁三百具鋤一千把鐮刀一千把及其他鐵器若干每縣預定資金至以二千萬元

此項貸款計劃經核定與農行洽訂台約因禁行電知推廣貸款額數變動正修改計劃呈核中

農業普查

本年度除各縣經濟調查仍暫飭各縣繼續填報外并就七區咸豐恩施建始巴東宣恩等縣先行完成農業普查工作

此項工作未列有省核實經費并未請准中央補助緩解

育苗造林

造普通經濟林一千五百五十萬株造特用經濟林如構樹漆樹厚朴五倍子等共計五十萬株植桐八十萬株油桐增產上年與貿易委員會簽訂台約補助經費五萬元本年度是否續訂未定故未專列項目培育苗木一千五百萬株

三月苗方面本年省屬各場圃共育苗四二五四三三株各縣農林場苗圃尚以據報造林方面本年省會各機關造林六二二六株各縣已據報有巴東東陽保康嘉魚光化應山建始禮山米鳳宜城等十縣及鄂東行署共造林六七三三三四株其餘各縣尚未據報

畜牧推廣

本年度擬購耕牛四百頭另選購三四歲良種母牛八十頭公牛二十頭乘航純種雞卵五十個

繼續辦理耕牛代貸放在恩施建始利川宣恩咸豐來鳳六縣計共四百頭至選良種母牛八

家畜防治與保險

訓練家畜防疫人員六十名防治牛瘟一
萬頭防治豬瘟五千頭在恩施成豐二
縣試辦耕牛保險

十頭公牛二十頭因經費無着
米達預期效果純種采杭鷄
亦已自行購育

血清製造

本年度擬製造抗牛瘟血清一十六萬
CC牛瘟預防液二十二萬CC牛出血性敗血
症血清二十萬CC牛出血性敗血症預防
液一十萬CC豬肺疫血清二萬CC豬肺疫
預防液一萬CC豬霍亂預防液二萬CC抗
豬瘟血清一十五萬CC及添用技術人員增
建宿舍購備牲畜器材等以求充實

本年訓練家畜防疫人員三十
二名農業改進所留用二十名
餘十二名分發鄂西各縣任用
至防疫方面截至五月底止
計防治牛瘟七三〇頭防治豬
瘟三六〇頭耕牛保險正洽訂
資約續擬辦理中

推廣與管理

良種小麥推廣鄂西已著成效本年度
并擬在鄂北各縣儘量繁殖與推廣其
他如肥料及各種作物種植面積推廣
等項志在糧食增產及以農林計
劃內所規定之限度為限度

良種小麥已與農行合作收
購準備大量推廣本年四月
各縣農業指導處裁撤將
原有推廣人員合併或分發
各縣農林場繼續辦理推
廣工作另在鄂東行署訓練
農業推廣人員二十名分發
羅田麻城黃岡浠水英山任
用并由省農業改進所補助

丁工業

充實巴東機械廠

計對業務需要應分期添置必要設備
本年年度擬購置重式落地車床
一部八呎龍門刨床一部小型手車
二部鍊床一部塔式鑽床一部打風機
一部翻砂設備電焊設備電鍍設備
各一套並添置廠房該項設備預定
於三十二年度五月底分別充實完成

各縣農林場經費暨隨時派員指導切取聯繫

生產重要設備如車床刨床塔式鑽床打風機翻砂設備已分期添置並建築工場廠房及辦公職員宿舍等工程
舍本年度已撥工商建設費十二萬元連同去年底所撥設備費共四〇五七六元該廠為應修理船舶需要三三個月間在渝採購器材九十餘萬元流動資金隨時向省行透支應用上半年修理船舶業務頗繁

充實巴東煉油廠

添設五十個鋼爐設備使代汽油代
柴油之產量每日增加一噸並預定各
項增產設備於三十二年五月底完
成六月份開始增產

該廠本年度已撥工商建設費二十萬元分別添建廠房及購置鐵桶惟因原油採辦不易每日產量未能超出一噸添置五十個鋼爐設備尚未完成

充實其他各廠

本年度內擬分別擇要增添必要設備以期增加產量俾達到預定效果

利川硫酸廠計劃增產明礬擴充製礬設備需設備費十萬餘元除撥本年度工商建設費六萬元外餘在該廠

添設鄂北煉油廠

鄂北師範學校陸交通均便原料燃料亦
易購集擬於該縣選擇適當地址興建
廠可期產量以日產代油法八公担家
油九公担共計日產一噸者設五十鍋所
需備油石灰及燃料等件就近地帶及
產地隨時採購預定籌備期間五月內
於三十二年五月底業已建完竣

成立鄂北造紙廠

該廠原設在鄂西羊橋鄉上港其地交通
尚便有水力可以利用附近製紙原料甚

在年度盈餘內撥下動支至
於六月及五月間先後向郵政
儲匯局借款共一百萬元充
運用資金息施新制廠息施
造紙廠經分別撥款并充生產
設備或購借原料為籌備廠
設三廠半年先後向四聯總處
中央信託局及郵政儲金業局
有借款購儲原料並向
道廠因生產設備欠缺已租
地添建廠房添建生產密並
已奉准設備費二十萬元以
充各廠經費加以元寬產
量已有增進

該廠原備編設廠經費共計
一百萬元現奉中央核准六十
萬元為籌備費及固定資本
金之用流動資金向銀行洽
貸因流動資金無着且因物
價漲漲籌備費及固定資本
五十萬元不敷過鉅設廠困難
爰將此廠設新並將經費五
十萬元至准撥由萬縣造紙
廠撥增產設備之用
鄂北造紙廠原設廠接收前五
戰區經委會所辦鄂西造紙

豐城地取材至有模復仍以在該地繼續
籌設及宜並預定於三十二年七月底開工
生產為配合本省需要首先製造印刷
書籍簿冊所用之毛邊紙及報紙書面紙
等初期生產暫採用半手工半機械方法
預計月產量三百令至七百令俟設備完
實再行擴充

籌設郵政被服廠

為應為本省各會所在地交通商為
便利擬設被服廠於此其重要業務
為縫製學生團隊公務人員之四季服
裝及各種被服物公文裝等所需布疋
由本省平價物品供應處供給並由廠
另購備布料縫製出售預定三十二年
上半年籌設完竣

繼續督導各縣籌
設民生工廠

本年度仍嚴飭各縣積極進行已籌
設或正者應分期完竣未籌設完竣者
應趕速籌設完竣未列有民生工廠開
辦經費者一律編列於本年度縣地方
概算內以期達到每縣最少設立民生工
廠一所之預定計劃

獎勵民營工業

繼續調查民營廠社組織及生產情形

撥繼續籌建成立原擬建設
資金一百萬元撥奉中央核准
僅為三十萬元為固定資金
用流動資金亦與的款且部
西融融之未准工礦調查處
移交繼續籌建困難多暫緩
辦此廠核定經費三十萬
元撥由恩施紡織廠被服部
作成立被服廠撥資金之用
呈奉中央尚未奉令准

該廠原定本年上半年籌建
成立因建廠資金未確定仍
以恩施紡織廠被服部名
義籌部開工營業

本年度已擬訂推進各縣民
生工業辦法彙列本年度各
縣經濟建設事業實施方案
內各領各縣遵辦已分期完
竣或已繼續籌建完竣開
工生產者有竹山竹縣來鳳
等縣其餘後方縣份正在
積極進行中

據各區縣呈報各地民營廠

預定於三十二年度上半年第二期調查
完竣並由各專員公署督導各縣政
府積極鼓勵商民投資民生必需品之
以業生產並予以切實保護擬另訂輔
導及獎勵辦法積極獎勵關於資金
之運用務由省銀行依照地方金融機關
辦理小工商業貸款通則之規定酌予
貸借技術方面在必要時派員巡迴指
導民營廠社及民辦手工業工廠品得
送由當地有平價物品供應處各分支
處收購換取必要原料

本年度繼續在省地方行政幹部訓練
團開班小工業訓練班第三期分級編
造總計簡易化三三期預定名額共四十
名至八十名由各縣保送或招考專業
訓練仍在同性質之工廠舉行

已決定九月下旬在省幹部訓
團繼續開班訓練並已分
省五、六、八各區專署轉飭
縣縣各保送優秀學員如
期來省報到

戊 鑛業

擴充興辦煤礦

於原有煤礦產之外再加開葉家河煤礦
按葉家河距香溪口八公里距運道日可往
返二次至三次運輸較便故在葉家河
開採頗為適宜其產額計於原產量
之外每日增產煤三十噸

葉家河產煤以戰時人力物力困難
難各種機械設備無從購
齊故未開採改開淺灘無烟
煤產數處增設第四分隊月
增產無烟煤四百餘噸連同
原有煤礦每月產量平均達
一千噸以上

添設鄂西煤礦

查恩施棧橋路綫綽綽有餘一帶可採無烟
煤思慮煤礦廠加以擴充充實

繼續勘測鄂西鄂北
礦產

煤層厚約一公尺餘預定完成一切設備
及施工程序為時半年每月產量預計
二十餘噸開採方法則沿煤層傾斜作
斜井兩口約深一〇〇公尺二井相距十公尺
一井口徑淨寬二五公尺高一八零公尺為
提煤及排水之用其他一井寬一五〇公尺
高一八〇公尺為通風及行人之用並用提
揚方法採用半平衡式提煤一級汲水
本年度擬增加經費充實礦產勘測隊
分赴鄂西北各縣一面繼續調查工作一面
實施勘測

乙 商業

繼續推行度量衡
制度

一、為行檢定工作各縣機關所用新制度
量衡器本年度實施普通民間所用
度量衡器因舊器紛雜關於檢定推行
宣傳等工作擬分期劃一(一)充實檢定人員
并繼續訓練凡在三十一年度縣地方概算
未列有檢定員經費者本年度應一律編
列並加列檢定必需用具設備費已設
檢定員專份對酌事務之繁簡分別增
設檢定人員並預定於本年度在省地方
行政幹部訓練團續辦第二期度量衡
本年度應先完成各縣區公
用度量衡器之劃一並經訂定
分期劃一表分領各縣遵照
現各縣區正在積極推進縣
區完整或縣區大部完整各
縣本年度於縣概算均列有
度量衡經費并各已設檢定
員推行度政所需檢定用器
具經費亦均併列入縣概算
內并由建設廳指定省燈巴


88

檢定員訓練班以資補充

東機械廠定製令飭各縣
價購應用為已決定在九月
下旬在省幹團續辦度政班
第二期

湖北省檔案館

89



湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆