

卷三十一

湖北省政府建設廳稿

第一二科
呈
呈
呈

廳長		總收文	
由		事	
呈請本廳三十四年上半年工作報告		呈請本廳三十四年上半年工作報告	
字號		字號	
74161		74161	
別文		別文	
卷呈		卷呈	
機關		機關	
送達		送達	
主席王		主席王	
別類		別類	
附件		附件	
中華民國三十四年		中華民國三十四年	
去歲是		去歲是	
字號		字號	
74161		74161	
時封發		時封發	
時蓋印		時蓋印	
時校對		時校對	
時繕寫		時繕寫	
時判行		時判行	
時核簽		時核簽	
時擬稿		時擬稿	
時交辦		時交辦	

廳長

呈

稿擬稿

呈

張中寬

李

丁

黃

中華民國三十四年

九月九日 九月九日 九月九日 九月九日 九月九日 九月九日 九月九日

時封發 時蓋印 時校對 時繕寫 時判行 時核簽 時擬稿 時交辦

南

呈

卷三

事由：(同稿面)

一奉

鈞府省編特字 3221 号 训令，飭編造本年上半年度
工作報告表冊。

六月五日由前謹檢同表告一併敬祈

鑒核！

謹呈

主席王

附呈奉廳三十四年上半年工作報告一併

86

聰
譚○○
語何如

主任
秘書
黃乃真
心

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

第一册

普通教育

第四册

送清

第三册
第四册

仰希送清才不任报卷函

事由

查本局上年工作报告各科卷送

四区速编送前奉

省府令飭办理推再请 各学位赴编送科以策

核

湖北省政府
第四科第七十

呈

呈准

湖北省政府

呈准

查元五月月份卷已终了存案才不任报卷函

查本局上年工作报告各科卷送

查本局上年工作报告各科卷送

民國廿九年七月九日

丁

74161

名合

建禮廳

李鴻章
奏
為
奏
原

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

湖北省档案館

賢甲有元為

初好書禮子

湖北省政府公辦公文通知

受文機關
長官銜名

建設廳

前次發出月日

七月七日

前次發出字號

省編特字第廿三二二一號訓令

案由

請編送半年工作報告由

現距前文
發出日期

一月有餘

催辦目的

請於日內送至以便彙辦

今次發單字號

附件

中華民國卅一年八月十九日

發文法官
官

秘書
長

民國卅一年八月

湖北省政府辦公文通知第

受文機關
長官銜表

建設廳秘書室

前文發出日期

七月七日

前文發出字號

省編特字第一二二二一號訓令

案由

請編送半年工作報告由

現距前文
發出日期

四十餘日

催辦目的

請速送符以便彙報

今次發單案號

附件

中華民國卅九年八月廿五日

發文官員
官

秘書長



甲. 交通

江 橋 七 五 八

湖北省交通事業管理處三十四年度元至六月^份工作報告

整理各項工程

查 畢 務 部 會

一 已 成 公 路 養 護 工 作 以 次

一 宜 威 公 路 養 護 工 程 除 完 成 上 年 度 工 之 以 外 天 坑 改 線 及 東

至 十 七 公 里 路 面 材 料 及 三 孔 橋 天 橋 兩 處 道 棚 外 其 他 修 復

以 左 :

二 恩 施 北 門 汽 車 碼 頭 於 二 月 間 開 工 五 月 間 完 成 預 算 工 款 四 萬

七 五 〇 〇 二 五 元 〇

三 就 茅 田 掃 雪 工 作 於 三 月 底 完 成 預 算 工 款 九 七 五 四 三 〇 〇

〇 元 〇

一、就茅河搶修路面工程，共計六〇公里。

57k-108k 及 31k-40k

四月興工

五月完成 預算工款八三一〇四〇〇〇元

四、恩施牙家灣至朱家坳人行道工程，全長七七〇公尺，三月興工

二、五月完成 預算工款八三九〇〇〇元

五、鄂警報標法，計完成十三塊，工款一〇四〇〇〇元

六、恩施佳江大橋改善工程，五期完工，已將定日一、六兩號

中墩六、五兩號中墩，將議價人工，橋面木料，正積極趕

建中，全部預算廿二十九百三十五萬餘元

二、鄂北公路籌款工作，以次

老白公路，本年度未撥，改善費，將上年撥中興撥

補費，惟定未撥收

陳中興

助之改善 1363 萬元內已完辦或未完工程陸續定或計

1. 元月份完竣六里坪漫水橋一座 工款三五〇〇四三二六元 換

橋面共八字橋橋 二六四八八二六元 李家灣橋 三三三二一九四

元 兩座。

2. 二月份完竣別修木橋（永久式）五八二五二八八元 下王家灣橋

三三二九八七八七元 下六里坪橋 換橋面 六七二七一九元

3. 三月份完竣余家河漫水橋 三三三三二一七六六〇元 老河口第

六号渡船 六二一六六二二二元 又五月份因战事關係停

工未完已付工款七有土官堰橋灰石備齊（工款六萬元）楊

家園開山工程計間隔土八〇八公方，軟石四八四七公方，堅石一五

〇二〇方（工款五五.七四三.四二元）教家湾开山工程，计款石二八

四四〇方，堅石六六.三六〇方（工款三四.二七六.〇元）又陳家莊

单店猫兜痛竹桥，此备耐石铁件，白灰粮食，共值一九八四

一五五.〇元，完全损失

山，四月份完成，冷家佳木两孔便桥，五四.三二五.〇〇元 彭家山

两孔便桥，七七.三九一.六〇元 水星潭桥，一九.八四四.〇〇元 大

高两孔便桥，三八.六二六.〇〇元 卧虎寺桥，一五.六〇〇.〇〇元

观音阁桥，三三.二七〇.〇〇元 单店白菜树漫水桥，一八.二一

七二.二〇元 三官殿桥，二五.一六三.二〇元 元和观桥，桥面

三三.九三四.〇〇元 老营官漫水桥，桥面 三二.六一五四.四〇元 补修

湯家灣子橋，計十五座。

一三七二〇〇元

將軍河園洞三座。

三八八九四七四元

補修黃沙橋及園洞四道。

三〇四〇〇元

五、五月份完款

一、兩河口渡船計二隻

工款十八萬元

六、寧漢口橋已備齊馬家河漫水橋，木料已運達三分之二。

志

新完修車設備

一、完完恩施修車廠

擴充修車設備，以經費困難鄂北咸丰兩處，僅整修舊

工作工具恩施分廠設一機房一間，并於萬縣機械廠採購

八尺及六尺車床各一部，銼床一部，化鉄炉一部，截至六月

止，及已裝置完成，因原動力正裝配中，目前尚未能全

部工作，當砂已有小型組織，技術人員訓練班，因經費

公粮法问题，暂行缓办。

二、补充车辆车胎及汽车配件：经抗战时运输管理局指

车十辆，车胎五十套，尚在洽接中。材料已先后共催十四批，约

值四百八十万元。因心电器材缺乏，^{材料}搜罗不易，致时

车效率，颇有影响，急待设法补救。

三、改装客货汽车及交通车以利运输：

1. 改装客货两用车 714 717 718 等三部。

2. 改装正客车 801 802 803 804 806 810 811 829 等八部。

3. 改装交通车 901 902 903 904 793 827 等六部。

四、修车累记

1. 進廠法修車 820 部。

2. 出廠行駛車 741 部。

查

整理長途電話業務

一、整理巴竹野曹兩局長途電話業務

查巴竹(巴東至竹山三二〇公里)野三關至曹家畈一六八公里

兩局長途話線以年久失修，通話欠靈，車鈴響現，車年二

月未經按規定計劃分別派員查勘，據報並已擬具

整理計劃及預算，呈請省府核撥工程經費，以便經費支取

現由分列各局

二、擴充電機修理設備：

李本有電

本處電機修理室，設備因年久失修，全不能辦事，修理日

查原有

前車者，各線電台，收發報机，手搖及長途電話，与各

縣鄉村電話，此用交換机，電話机，均係由

惟以設備不全，未能完全修好

電機修理室代為修理，爰計劃于本年年度擴充

電機修理設備，藉供車者需要，刻已派員偷探購各

項工料一條運回，即可裝配應用。

三、搶修鄂北前綫各縣長途電線：

此次敵寇進犯鄂北，省長途電話，^車被破壞，損失线路，

計有老河口至樊城，老河口至孟家樓，三官殿至老河口，

保康至武安壩，樊城至蒼台，均縣至淅川，等六項，以上各

可活後，關係前途，方軍政令之聯絡，至為重要，應待

恢復，以應需要。現除老河口至樊城、老河口至孟家樓兩

可暫時無法修復外，其餘四段，**已派隊分途搶修中。**

正準編

奉航務部

申修輪船

一、計畫修工程

未完之程

一、上年年度船冊修理除建德、建漢、楚富、竹輪、年該年變

經費修理預算費由修理完竣，**航運**外，另向省銀

行貸款三百萬元，由擇新、建、襄、建、吳、忠、孝、楚、富、及

先日擇修

十四號廿七輪駁，**萬巴**兩札廠修理，**年**限同，**年**七、八、九

全部定于本年航。

以上項擇^計七輪駁，字萬批廠亦修其^車，新建襄忠者楚

員楚^字重^字四輪^車，本車批廠亦修其^車，新建襄忠者楚

⑥^以當^以第^以車^以南^以廠^以用^以材^以料^以困^以難^以，工人工具均不健全，^車南廠

批廠亦修四輪內之車者輪一毀於上車修程設之外其

錄^均井完成，^以進^以川^以至^以威^以困^以難^以，^以經^以送^以如^以廠^以錫^以也^以航^以處^以。

即^以催^以休^以於^以三^以月^以間^以，萬^以批^以廠^以之^以心^以將^以新^以建^以襄^以忠^以者^以楚^以字^以。

建造修理完成，并^以三^以議^以，^以審^以計^以處^以依^以員^以合^以同^以。

驗收，惟^以巴^以批^以廠^以亦^以修^以三^以輪^以駁^以因^以批^以插^以改^以，^以變^以更^以及^以人^以事^以異^以動^以。

未^以開^以係^以迄^以未^以修^以竣^以，^以萬^以批^以廠^以五^以月^以間^以電^以以^以已^以不^以廠^以前^以錄^以。

此^以心^以者^以督^以飭^以趕^以修^以中^以。

二、打撈工程

達及達華兩輪因沉沒過久入水甚深須待下半年固水季節

修^{十一}達及達華兩輪因沉沒過久入水甚深須待下半年固水季節

奉建議讓電以已飭前廠長劉新辦理撥核前飭巴那慶

嚴催巴分廠及前任趕辦完成以了懸案

二、本年度修船實施：

一、本年度計劃修理船隻為：修達及達華兩輪及添

置鉛絲繩棕繩繫船工具等項定在本年六月底辦理

完竣。

二、上項打撈工程：達及達華兩輪因沉沒水甚深，上半年固水

季節已^{十一}達及達華兩輪因沉沒水甚深，上半年固水

打撈

打撈上半年年度實施情形

航車

航車忽發生擦撞聲，經檢查係卡子螺絲鬆脫，請萬

航廠派員估修，經廠核校合格，飭該廠即行修復航。

4. 掘巴航處電稱，忠孝輪行駛至永興塘，被右車負打落

二頁，交萬航廠修復，經廠備置洋，嚴令從業

人員，妥慎維護，以期航行安全。

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

呈請 以便何理

日本年度，撥修川江沉舊船舶，向中央貸款，由萬航

業經交涉，于本年六月間，開始經交通部核定，以資

九千七百一十八元，業經一千九百二十一年，前經

由交通部訂定借還款辦法，撥款六個月，將發

撥修程船，應及全部完竣，現撥款奉

按：本處已飭巴航處積極着手修理中。

乙、業務

一、查本省航輪艇駁，除被敵札炸坵沉沒以及出租軍政部應差外，現僅有忠孝一輪行駛萬忠短班，自行營業，隨時報建設廳備查。

二、出租船駁前奉建設廳代電，請下江勸業司令部核准本省差輪，照原租率為額，增加二倍，以需之涸。得由本省有部，交船管新統帥發，殊駁不分。其級載重，每噸收銀20元，自四月一日起，案外，經時電巴航處知照。

87

~~二 擬已航處先後電以營運月報計元月份二十七八九八
 八六元二月份二十三九五五四一〇〇元三月份三三四八八八六九二元
 四月份三六一六三七六三元除五六月月份營收月報尚未
 抵外元至四月份營運收均經核同原表報誌建設
 廳核備。~~

湖北省檔案館
 湖北省檔案館
 湖北省檔案館

三十四年度上半年工作報告

第一三號

乙 甲 工業

壹 充實省營工廠 原列本年度之此項預算未能成

立，故各廠原定增建及改良設備計劃，多法辦理，惟

已就業務方面，分別加以充實，各廠業務情形，多

有相當進展，本年成績當有可觀。

貳 指導各縣民生工業 因上年蟲旱為災，秋收甚歉，

本年度開始以來，各縣經濟均感困難，機構從事

減縮，以資節流。關於民生工業方面，亦經規定未設

之縣份暫緩設立，已設立而設備尚遜者，即予停辦，

9

十八

12

其所以維持原狀，初奉半年年才及生之故，情刑多如進展。
若鼎調查及指道導民，嘗與家夜不書，上半年年報
現情刑，尚未據各縣呈報。

三十四年度上半年工作報告

農林

糧食增產：訂定本省糧增計劃通飭各縣遵照實

施各項工作均能如期預定正推廣增產成效尚在陸續

續據報統計中

棉花增產：訂定本省棉增計劃飭各棉增縣

份施行據報擴充普通棉田面積二〇五三九七五市畝推廣

改良棉種面積五二五市畝防治棉虫棉病面積七四三〇市

畝增施有效肥料面積二〇〇〇市畝並派員駐五八兩區

指導栽培技術顯著成效

卷一

作物改良 小麦分以性育級比較試驗及風土適

應試驗觀察記載收穫脫粒均竣之產量在統計分析

中 大豆二種外及玉米以性比較試驗經整理試驗材

料編製種植計劃書後播種中耕現在觀察記載中

去上年棉作試驗所收之籽花經風乾秤重產量結果

在竹算分析中落花生試驗結束計選出蔓生種

二 榮生花生(畝產量為三五四二五市斤)密陽花生(畝

產量三四三七四市斤)直生種之玉米花生(畝產量五九六六市

斤)北流花生(畝產量五七二九二市斤)直種比較本地種產

量約超出一倍以上

11
育苗造林
育苗 添建苗床二八五床 插白楊
桑樹 河柳木 董竹 共二五三三三株
挖苗共三三元七八株
均經假植 苗木為女貞 烏白油桐 核桃 播種栗板
女貞白腊共一三二二床 ●造林 植勾是樹一五九一。株
推廣苗木一三四九四株 採集林木 種子共八二七五字計
三 森林防護 修建防火圈一八七。五個 開八寬林班
十條 共長七。五。尺
供 畜牧繁殖 利用自購進良種 黃牛 進勾
配種 已繁小 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛 犏牛
給社會

一、防疫

猪瘟防疫法 防疫牛瘟注射一七五头 预防猪瘟

注射二二七三头 又 猪瘟疫苗 牛瘟疫苗 一八〇八〇

血清效血无复性 菌苗三七〇〇cc 猪瘟肺疫菌苗

二二〇〇cc

二、病中防疫 麦病灰水温汤浸种 及 菸草水治螟

试验观察记载结果 颇著成效 石灰烟草粉防治负泥

虫 采集 历年恩施发生负泥虫 推广大量石灰烟草

粉 颇得民众信仰

以便防疫 故为有效

具高羅薩地工程獨步各處地工程均已查切完畢

六 巴东给水工程利川龍河清灌地工程均已查切完畢

蓄水库灌地工程均已设计完畢正籌劃施工中

式兴办小型农田水利工程

修与农行洽订本身小型水利贷款某省美元分配鄂西

鄂北共廿二个项目小型农田水利工程之用一部仍和用義

防劳动服役方法一部仍和用贷款办规定每物至

少果田田完受益田畝一百畝之塘坝水井及

他代替工程正日中

注

水利股

注

小型工程

計三三年度小型水利工程驗收表已送交者有長陽
枝江當陽三縣餘在催促中

此外本處奉令趕修綠資公路於六月半調派三四五等勘
測隊前往工作外本處處長暨總工程師攜帶處內大

部份工程人員駐工辦理以期依限完成藉利軍運

查江漢堤防

幸有江漢堤防歲修及防汛工程、均以軍

事自保、未能按規定期修守、除長江幹堤、

其餘江漢子程局準備人員物料配合軍事

近者、相机竹、留步外、漢口老龍堤之提、近
蘇、襄陽、茅、五、之、吉、四、者、定、已、暢、技、士、劉、環
華、前、約、集、備、防、風、之、作、并、任、定、飭、游
防、以、控、刑、陸、特、志、加、備、查、。

戊 ↑ 康 商業

壹、推進各縣新制度量衡 各縣檢定負原由感不足，

本年及繼續訓練計劃，以省幹初固經費不敷支配，

商定將度政一班停辦，以缺就原有人員勉修維持

推進，各縣應辦之康事，衛生檢定器具，應辦縣份大

部訂購，已有數縣運到應用，其餘在製運中。

少數縣份尚未訂購，因經費運送困難，各縣均

用新制應完成之數份均已告完成，各縣民用新制，亦在推進中，頗有進展。

已↑
礦業

壹、擴充省營各煤礦
與神煤礦管理處原開之黃

楊畔扇子峯等處礦窿，或因通風排水等工程設

備不周，或因煤層走向不一，徒勞工費時，殊不合經

濟條件，為達到增產目的，原擬增開新窿並

窿內裝設簡單機械設備，本報年來急切之需要

與預算範圍，僅就兩新窿計劃，從事推進，

計煤窿及風窿各三個，已於四月份產量已達八百

噸，供峽口航輪燃料之用，下半年增加^{三九噸}及不難超過千

噸。正洞羊機槓設備，限於預算，以務祝業務發展達情

期再行決定進行計劃。由恩施煤礦廠已在南郊天

橋地方開闢社寮區之園，每月產量已達四百噸，并

又在杉柵修開園新法，以改善不難達到五百噸

預定產量，以充分供應該區燃料之需。

~~或~~繼續勘測鄂西鄂北礦產，因礦產調查隊是季

按由地質調查所調查，~~因~~繼續人造，迄未成案。

~~或~~未能進行。

式
獎勵鄂西鄂北各縣民營煤礦，各縣調查民營

705

煤礦組織及產銷情形，原限各縣於前月底呈報，一
 俟呈報即應根據所得情況予以推進，本廳之以此正
 魏國棟起鄂北各縣督導開採，保康房縣已在
 城廂開採供造地磚料。

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

庚 苦 達

十四年上上年度建築部自工作報告

楊老樸

表報之營造口改

下勵行標準建築業 本年上半年度已將由政部頒

發第一集之全國公私建築制式圖彙印發各縣

運好

對於一般建築及城市建設

身背道子縣鄉建設 各縣技術人員向稱缺乏

法派員 抄下 下年度本省行政特導圖中

奇 職 考 加 人員 分別 指導 及 辦理

式 辦理 營造 業 登記 本 省 之 會 營造 業 之 登記

已 按照 本省 修 正 管理 營造 業 規則 繼續

執行 本年 二 年度 登記 合格 之 營造 業 廠

商計甲等一家乙等三家丙等一家共五家。

四、協修東風機場：本年六月^{省府}奉令征調

民工趕築東風機場^是分^修成^成豐^豐官^官恩^恩未

風利川（外有龍山監江兩站）四縣征集民工^二堂^堂萬^萬以

件^名前^前往^往車^車廳^廳自^自派^派員^員駐^駐工^工督^督導^導民^民工^工對^對在^在工^工部^部會^會

津貼以及征用土地等費均有合理之規定^預計

各款^該工程^該八月份可全部完成。

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度
工作情形
進度比較
備改

甲 交通

鄂松理外路
一巴成

工程均積極進行

1. 龍茅向搶修路面工程

四月興工五月完竣

2. 恩施背行車碼頭於

二月向興工五月向完

3. 龍茅向掃雪工作於三

月底完竣

4. 恩施可家修玉朱家

城人口道工程全長七

七〇公尺三月興工五月

完竣

5. 警校標張計完竣十三塊

6. 恩施清江大橋改善工

程五月興工已完約二六

如房中墩初工好修

二五兩房中墩亦好修

信興工橋面木料已積

六部北司改办工程均
积极进行惟自三月
份起因战事影响
一部份工程停工

极赶途中

一、元月完成六官坪
漫水桥一座并抽换八
字海桥木架修桥
桥面两座

二、二月份完成别集桥
并抽换下王石修桥
下里坪桥二座

三、三月份完成余忍河
漫水桥一座第六号
座船

四、四月份完成冷泉集
两孔便桥彭家山两
孔便桥卧虎寺桥
观音阁桥草店白
菓树桥漫水及抽
换三官殿元和观两
桥与老黄官漫水桥
二座并补修汤家河
七桥十五座中军河

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度
工作情形
進度比較
備改

式抄元修車設備
集思施修車公廠

計增設廠房一間并
修車床鑽床銑床
化煉炉等由原動
力為未裝配完未結
全部工作
二、該廠時運務管理局撥
車五輛車胎五寸大套材
料定先及共值十四批幣

5. 五月估完西黃池
一、船隻渡船計三隻
二、馬家河漫水橋木料
已運達三分之一
三、海口橋材料已省齊
不日完工

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

108

查督板長途電
話業務

肆修理輪駁

查器材材料缺乏搜羅不
易致日事致事頗收影
響急待修補

一、板架巴竹野專兩
長途話線現已準備
派原施工

二、擴充電報修理設備
正派員赴滬採辦各
項三具

三、擴修鄂北各線各
具途話已另撥修
費準備進行

除繼續完竣上年及建
施建博林富等輪修
工外并尚有銀口貨
三百餘元先行撥修

襄忠孝林三貞林三
興及十一西等處輪駁
力法中央貨收修船
通郵核言九千七百餘

元

元

元

元

新建襄忠孝林三貞林三
於三月間造修完竣

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度

工作情形進度比較備改

乙、工業

重慶實業公司

元正接洽進口中正建設
達華助編打場工程因受
水過深延待下半年度
固小多節進中

式括導及助民生工業

原到今年度之此項預計未
項因以各廠原定增建及改
良設備計劃若修再理概
已就業務方面分別加以
充實各廠多有相當進展
上年出早為突秋收荒歉
本年底度南端以來多事經
濟艱難均感困難機械修
事減縮以資節流關於民
生之廠方面之經費定未及
至易於暫緩故已改立而
徑省簡陋地均予停辦

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

丙、农林

麦、秋、稻各增产

能够保持现状

订定本省稻增产计划通
飭各属遵照实施至成效
数字尚在继续统计中

或秋、棉各增产

订定本省棉增产计划
飭各棉增产计划施行并
派员分驻五、八两区指导
栽培技术改良成效

冬、夏、秋作物改良

一、小麦品种高级比较试
验及风土适应法试验观
察记载收获脱粒粒均
谱等产量在统计分析
中

二、大豆、二籽、红及玉米品种
比较试验现在观察记
载中

扩充普通棉田面积二

〇五三九七、五市畝

批鹿改高棉种植面积五

二五市畝

防除棉虫棉病面积七

四三七〇市畝

增施有效肥料面积二

一〇〇〇市畝

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度
工作
情形
進度
比較
備
改

綠青苗造林

三上年棉作試驗所收之
籽花經風乾秤重產量
結果在外稱公折中
四綠花生試驗係東計選
出產量二二五斤花生
畝產量為三五四二五市
斤(重陽花生)畝產量
三四三七四市斤(直生種
二玉林花生)畝產量五
九六八八市斤(北流花生
(畝產量五七三九二市斤
直生種)較本地產種
量約超出一倍以上
一青苗計添建苗木一
一八五床插白楊桑樹河
柳木董等共二五三三二株
挖苗共三三九六株均經

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

何植播種板栗女貞白腊
共一三二二床

二造林植行道樹一五九一〇
株推廣苗木一三四九四株
採集林木種子共八三七
五市斗

三森林防護修造防火
圈一八七〇五個開八尺寬
林班十條共長七〇五

但畜牧繁殖

和用原種進區種黃牛
這口起種已繁殖牛犊
二十餘頭產牛乳三千餘
磅借給社會

陸獸疫防治

一預防牛瘟注射二七五
頭預防猪瘟注射二
二七三頭
二防疫牛瘟自法一六〇
八西面自法四由二種後
性菌苗三七〇〇西面

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度

工

作

情

形

進

度

比

較

備

改

森病虫防治

三、植肝暖菌苗二、三〇〇

西

麥病灰水溫湯浸種及

菸叶水浸種試驗觀察

記載結果啟其開放天

年且施發生負泥虫區採

用石灰烟性粉防治負

泥虫方法大量折麻石

灰烟性粉以預防治虫為

有效獲得民人從從仰

丁、水利

為興辦大型農田水

和工程

任像上年未完之工程及籌人郊西五魚渠已於本年

劇述口封共工程之設計

施二季宜慎蓋忱渠由

三月向鄂改年季口動區

工現已陸續換夫壽備後

工中

胃完後

二、坊六里渠已修完工

旋被山洪冲毀一部

正补修中

及建修坪渠於本年

水利股汇报

式兴办小型农田

水利工程

经与农行洽行去年小
型农田水利贷款共
百一十元分配鄂西

年三月间工程已完

三二五

4. 鄂西五家坪社整地工程

水库渠沟工程竹山秦

家坪渠工程利川老

地整地工程城后饮

程大堰整地工程均已

量完竣

5. 房县北御高堤水库

工程西河头尾两坝

坝工程宜昌高家整地

工程鹤峰各整地工程

均已整竣

6. 巴东整地工程利川

同海整地工程均已

大平原整地工程均已

工程均已整竣

正待整竣中

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度

工作情形進度比較備改

鄂北 工作情形

型在田中工程之用一
 部份利用義務勞動服
 役方生一部份利用貨物
 辦理規定每名每保至
 少完滿受足四畝畝
 之塘堤水井及屋地
 繕之輕久即正實施中

老修築江漢堤防

本省江漢堤防老修及防汛
 工程均已年季填修未涉
 堤規管修守隊去江幹堤已
 江漢工程局準備人員物料
 相批修每外古池堤工程近
 據查襄陽第五區古池堤電
 已飭技士劉煥華公往督
 辦防汛工作並任電訊局
 防汛情形隨時電訊局查

湖北省檔案館

戊寅年業

查批准在案新制在
量衡

本局核定員石感不足
本局年度繼續初核計劃
又以前年國經費不敷
支配由局改一班停由故
改就原有人員勉力維持
批送各局應購之檢定器具
及購辦各卡都訂購已有
數月運到應用各局不用
制定完妥各份均已完妥
各局民田新制亦在批准
頗有進展

已小業
查擴充省管各煤
心

一興神煤心原用之黃楊
畔扇山石等外以完隆或因
通風掘水等工程夜有不
用或因煤煙毒白不一
煤工費時殊不合經濟
條件經就急切需要計
開辦煤廠及風完隆各
個已於四月內完妥
已達百分之

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

工作計劃與工作進度對照表

原定計劃及進度

工 作 詳 情 形 進 度 比 較 備 考

鄂西鄂北各縣
民營煤礦

三恩施煤礦已在南郊天橋
地方開辦新定產三個月
產量已達四百噸又在杉樹
溪開辦新定產以迄尚不
達到五百噸之數
調查各縣民營煤礦組織及
產銷情形原限各縣於六
月底完報現據所得情形
以難進止似技口魏國楨
鄂北各縣督導開採保康
房山已在城廂開採供
城郊燃料

廣 營 建

整 批 行 營 建 口 政

本年上半年已由政務部領
發第一集全國公私建築製
式圖樣印發各縣遵照惟各
縣技術人員向稱缺乏對於
一般建築及城市建設多
感苦衷辦理擬於下半年

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

式本理管造業
登記

查地修業風加坊

度本有行政其自學國中
指定參加之技術人員分別
指導各局辦理
本局有之合管造業之登記
已指與本省修正受理管
造業規則繼續執行本
年上學年度登記合格
之管造業廠高計甲乙
一家乙皆三家丙皆一
本年六月本局經編民
工好業業風加坊經分
咸丰宣恩來風和川四
縣集民工一萬二千名
往平田建設廠派員駐工
督導預計八月全部
完竣

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆