

湖北省政府建設廳

第

類第

項第

目第

13593
號

次

本
2
3

年度政績比較表
政績交代比較表

事業
進度表

案

湖北省政府建設廳
總類 247 號

31-1-247

中華民國

1945

年

月

日起
止

編次
事

由
年
月
日
文
號
號
碼
數
目
附
件
附
件
附
註

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

67958 67958 69486 9460 69238 71261 65793

本案共文

件附件

件

湖北省档案馆

湖北省建設廳稿

1008

光元

第一會三四

科

石均年
博覽會覽三三

列發

總收文

建字第
65793號

文別

送達
登錄

主席王

類別

附件

附表底稿核科

呈請查照歷年年度政績比較表新卷核彙轉由

後核政注意表由大案及有
不白者有由乃核核

廳長

交

湖北省檔案館

稿擬稿

程

張
李
丁
曹

中華民國二十四年

檔案 字第 65793 號	去 建 一 字第 65793 號	三月八日 時封發	三月九日 時蓋印	月 日 時校對	月 日 時繕寫	月 日 時判行	二月九日 時核簽	月 日 時擬稿	月 日 時交辦
------------------------	---------------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------

0

卷呈

事由。(同稿面)

一、

厨厨省数特字 2465 初令 飭道 且党政工作 改核 中法
之规定 填造 三十三年度 政绩比较表 抄母。

二、前谨查 查分 案 依式 填就 本 厅 廿三年度 政绩比较

表 查 法

查核 案 封。

谨呈

主席 王

附本廳三十三年度成績比較表一份

敬請
○○
田名社海

主任秘書○○代印

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

鄂北公路局

二十三年度政績比較表

編製機關

鄂北公路局

(第一頁)

鄂北公路局

鄂北公路局

工作類別	工作項目	工作計劃	工作實施	進度情形	上級機關考核意見	備考
內公路	東改善巴成公路	本年度擬繼續上年未辦計劃辦理以下各項工程： 1. 新建險要路段石砌駁岸五〇〇〇公尺 2. 新建涵洞五〇〇道 3. 加鋪中面層路面二〇公里	本年東改善巴成公路各項工程均有進展。計完成駁岸及涵洞：駁岸五〇〇〇公尺，涵洞五〇〇道。加鋪中面層路面二〇公里。各項工程均按計劃進行。	比上一年度進度情形	上級機關考核意見	備考
	式改善鄂北公路	本年度改善工程係因經費限制未能同時全部辦理。僅能先辦有礙交通者。修補工程如下： 1. 改建正式橋樑二六公尺 2. 補修涵洞及腐朽橋樑五〇〇公尺 3. 修建涵洞一〇〇道 4. 補築築路路面七五	本年東改善鄂北公路各項工程均有進展。計完成橋樑二六公尺，涵洞五〇〇道，修補涵洞一〇〇道，築路路面七五。各項工程均按計劃進行。	比上一年度進度情形	上級機關考核意見	備考

編製日期

年

月

日 編製機關負責人

14

三十二年度政績比較表
編製機關

(第二頁)

工作類別	工作項目	工作計劃	工作實施	進度情形	上級機關考核意見	備考
運輸	急修建鄂西北同車 運驛道	5) 新建石砌駁岸八〇〇〇公方 6) 添設行車標誌五〇〇枚 7) 添建善後路通棚五條 8) 修復漫水堤路三〇〇公方 9) 修復中興石方五〇〇〇公方 10) 組織勘測隊前往保康勘測完畢後該項工程度 依照部頒工程標準完竣 廣慶白中運驛道八十九 公里以整包為主車馬費 輔具工費	呈費一三六三萬元 復路基五八〇六六方 十八座新建渡船二隻 二〇公里正積極籌備 中 才取工程用程中 自備 修完後 大樹運段十七公里 塔至路城段十六公里 三十三公里	比上上年度 進度情形	上級機關 考核意見	備考
運輸	肆修建縣鄉道路	新修路幾應照三十二年所 各縣經濟建設經費案 路部份之現况先外抄具 修治計劃擬算表報 核核批動工已動工而未 路路仍依原核定計劃完 成	本年已據報按 即購等十二縣已完 路道一〇七七〇公里 五〇公里共計 五〇公里尚有少數 未 修 完 者 因 往 年 因 難 不 能 計 入 一 定 成 工 作 效 上 年 度 有 進 展	比上上年度 進度情形	上級機關 考核意見	備考
運輸	伍擴充修車廠	視實際需要充額 回電桿回并添置 工具以期達到 能購得之汽車零件及機	增修 修車 車 廠 分 廠 以 便 有 存 在 車 輛 之 修 理 工 作 效 上 年 度 有 進 展	比上上年度 進度情形	上級機關 考核意見	備考

編製日期

年

月

日

編製機關負責人

隨時修理石會
交通車及巴施
并建築機械
向銀工向紅
一棟(高未竣工)
以

湖北省檔案

16

二十六年年度政績比較表

編製機關

(第三頁)

工作類別 工作項目	工作計劃	工作實施	進度情形	上級機關 考核意見	備考
陸補元車輛及物 船	加車輛時之供應 抄再添購新車十輛并 添備胎一百個此項新車 及輪胎抄向交通部 路總局價購及派員分	本年達計劃百分之 本年度添購白車八輛 外胎三十個內胎三十個 有五套車胎在起運中	本年工作較上年度 進展甚速		
裝、添購汽車零件	赴各大都市採購 抄購備一年內需用之汽車 零件此項零件抄向交通部 公路總局及零件總庫價 抄或派員分赴各大都市 採購	本年度先後採購汽車 零件十二批總值共七 六八三五元	因經費有限及起 件價格隨時上漲 致所購回之零件 仍不敷應用		

編製日期

年

月

日 編製機關負責人

17

編製機關

年度政績比較表

類別	工作項目	工作計劃	工作實施	進度情形	上級機關備考
工作類	擴充市區行政事務	擬於巴城區修築碎石土路五公里及可机宿舍	因物價步漲原估計經費不敷在擬注原計劃所列土橋與交通車站已修築完成	進度比上上年度稍遜	上級機關備考
	改調整清江運輸	本年擬於再添建木船二千隻充實清江水運運輸力量	已建八隻作北岸汽船之用其餘因經費困難尚未建	限於經費工作尚感吃力	
	檢充實測量隊	擬將原有第一第二兩簡易測量隊酌予充實及補充簡易測量	本年內第一測量隊除測量中連輝途及檀雨路外市測所協助測量牛車道及新山公路改善工程編制設備暫未更動	工作情形比上上年度進展迅速	

編製日期

年 月

日編製機關負責人

編製機關

三十三年度政績比較表

類別	工作項目	工作計劃	工作實施	進度情形	考校意見
三、電訊	電訊架設	本年電訊由古河徑三河廠冷在集安城五石街全長八五〇里架設電桿加掛二六〇〇里鐵線一對又三安縣河電線架設四〇〇里銅色鋼線一對一個工程隊架設	架設上段話線所需器材業經齊齊並已派員由巴東押運前往不日即可興工	本年年度因困難材料極滿困難	上級機關備
	增加通訊設備	本年年度擬添購各種機件及修理機件之工具配材等並由員分赴各電訊營業所將損壞各項應用器材關於各電訊營業所損壞器材本年內已抽換修理完竣者鄂西鄂北兩區合計十三所	已由廠程購回配材九萬餘元並電請省府撥款撥發各項應用器材關於各電訊營業所損壞器材本年內已抽換修理完竣者鄂西鄂北兩區合計十三所	進度較上年迅速	
	整理電訊	鄂西近來因沙鎮溪徑長湯至五峯及野三關至曹家畈等處電線切斷加以	鄂西近來因沙鎮溪徑長湯至五峯及野三關至曹家畈等處電線切斷加以	進度較上年迅速	
	健全通訊	上年年度擬購二百門交換機三區則裝設於土橋堤岸有柱施重要機關及軍隊	上年年度擬購二百門交換機三區則裝設於土橋堤岸有柱施重要機關及軍隊	進度較上年迅速	

編製日期

年 月

日編製機關負責人

(5/2 頁)

Handwritten signature and notes at the bottom left.

19

編製機關

年度政績比較表

工作類別

工作項目

工作計劃

工作實施

本年度進度情形

上級機關考核意見

備考

任繼續修理電機

長安院由該院直接接洽另於城內裝五戶交換機以便利城內用戶至原址有各機仍分原址

本年度似由舊設置電機修理室任繼續自修電機修理事宜

本年除修理有會電話所及鄂西各電機營業所損壞之交換機十餘部外並代各航關修理

進度較上年迅速

任繼續維持長途電話業務與巡修檢修

本有長途電話四軍政機關函詢向何免費以整裝收在法以之支持業務

本年度計擴長檢修在河口鄭陽兩地通河至鄭陽水沖路錄沙

進度較上年迅速

編製日期

年

月

編製機關負責人

編製機關

三十三年度政績比較表

(第七頁)

工作類別

工作項目

工作計劃

工作實施

進度情形

上級機關核意見

備考

戊辰年 表船底修政船隻

湖北建寧督辦林楚道
施林之利林自忠孝仁
愛林之林建興建文建
陽建夏建華建武建
白清製林之林楚道
林之林楚道
林之林楚道
林之林楚道
林之林楚道

上海各輪船政計交
修三十九次之完工者
二十次并以上拆卸之
建制建製而輪船
併以道未完輪船
行

因修造船隻所需
材料奇缺及任
費困難又因各
輪船之年齡過大
且多車病在身雖經
時加整治但亦手即中
重者若過表面之見意
以此上年有退無增

武政正編教習等

所有停泊船隻修補
添置及火火等費外尚
員工之生活本年亦
理生計也

停泊沉沒之船隻大小
凡十二艘此項船隻係
經常消產而無生產
者其一切用費皆由
數外撥給實屬
供給因行較難
年以本別故
銳減
事功

去年之進度比上年稍遜
東事影響尤甚
前建建建建建
建建建建建建
建建建建建建

編製日期

年 月

白編製機關負責人

20

21

三十三 年度政績比較表
編製機關

工作類別	工作項目	工作計劃	工作實施	比上一年度	比上一年度情形	上級機關備考
已工業	打元且施造紙廠	本年及推添建廠房	該廠添建廠房及 造紙機等設備 均已如期完成 打張紙機運到 機件已安裝完竣 造紙已告成	比上一年度 進一度情形 該廠前年因 取台年度進 查進度 形同創已方無 造廠已告	上級機關 核意見 見備考	備考
式	健候推進 民生工廠	凡多品已推之工廠 續行充增加生產 至工廠本年每度 律審設完	已設之民生工廠 擴充之情形有 遠而西縣後方 之情形陸宜恩 呈報因地方貧 設三外其設 核之	比上一年度 進一度情形 核上一年度 進一度	上級機關 核意見 見備考	備考
考	獎勵民生工業	繼續獎勵民生工業 經民生局核准 定而未及之工廠 及行燈地以便 令飭予員不異 取積極鼓勵	獎勵之工廠 已核准者 下期調查 計可達到 甲一紙布 核之	比上一年度 進一度情形 核上一年度 進一度	上級機關 核意見 見備考	備考

編製日期

年 月

編製機關負責人

101

22

編製機關

年度政績比較表

工作類別	工作項目	工作計劃	工作實施	比上進度情形	比上級機關意見備考
詳述如何保小工業技術人員	<p>民生必需品之工業生產并 仍由省銀行依五規定酌予 貸助資金技術方面仍由 隨時予以指導必要時由員 巡迴指導至民營廠社之 產物品得運回當地省平 信物品供應支分及支委 撥取必要原料或抵押 借款以資進行</p>	<p>本年應繼續在省特約 團辦小工業訓練班第一 二期分仿修造紙筒易 化三組由多保區中 以上學校畢業生入班 協同回省工作</p>	<p>因有幹訓團此項業 項將小工業訓練班 本年並進度</p>		

編製日期

年 月

日編製機關負責人

(第 頁)

湖北省三十三年度政績比較表

編製機關

(第 頁)

工作類別	工作項目	工作計劃	工作實施	上一年度進行情形	上級機關備考
工商業	推行新制度量衡	前經制定度量衡法，自三十一年起，凡屬新制度量衡，均應遵照辦理。本年應由各縣市政府，分別督促，限期完成。	查本省自三十一年起，即開始推行新制度量衡。經由各縣市政府，分別督促，限期完成。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上一年度，各縣市政府，均已開始辦理。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上級機關，均表贊同。見備考。
教育	加強工商業教育	凡各工商業，均應加強教育。由縣市政府，分別督促，限期完成。本年應由各縣市政府，分別督促，限期完成。	查本省自三十一年起，即開始加強工商業教育。經由各縣市政府，分別督促，限期完成。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上一年度，各縣市政府，均已開始辦理。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上級機關，均表贊同。見備考。
財政	整理地方財政	凡屬地方財政，均應整理。由縣市政府，分別督促，限期完成。本年應由各縣市政府，分別督促，限期完成。	查本省自三十一年起，即開始整理地方財政。經由各縣市政府，分別督促，限期完成。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上一年度，各縣市政府，均已開始辦理。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上級機關，均表贊同。見備考。
交通	修築公路	凡屬公路，均應修築。由縣市政府，分別督促，限期完成。本年應由各縣市政府，分別督促，限期完成。	查本省自三十一年起，即開始修築公路。經由各縣市政府，分別督促，限期完成。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上一年度，各縣市政府，均已開始辦理。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上級機關，均表贊同。見備考。
衛生	推行保甲制度	凡屬保甲制度，均應推行。由縣市政府，分別督促，限期完成。本年應由各縣市政府，分別督促，限期完成。	查本省自三十一年起，即開始推行保甲制度。經由各縣市政府，分別督促，限期完成。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上一年度，各縣市政府，均已開始辦理。現已大部分完成，尚餘少數，正積極辦理中。	上級機關，均表贊同。見備考。

編製日期

年

製機關負責人

23

行營
鄂北



編製機關

三十三年度政績比較表

(第 頁)

工作類別	工作項目	工作計劃	工作實施	比上年度進度情形 考核意見 備考
產煤業	擴充興種煤礦	於該項確係原有煤礦除在冬運煤又運至於三 月外存於冬後煤以運向 加開新礦預計每月增 產煤二千噸并加強運 輸力量以期銷信	在冬運煤又運至於三 月外存於冬後煤以運向 加開新礦預計每月增 產煤二千噸并加強運 輸力量以期銷信	比上年度進度情形 考核意見 備考
式擴充興種煤礦	該廠所產煤斤係本省 平信物品供應系統需配 銷性因巨煤種故未修 築及板車道斗槽皆存 缺以致煤斤堆積過多 未法運至煤區時感供不 應亦不年度和興建上開 各項設備增加運輸力量 並至恩施煤區清江口建 設煤棧二行以備常川 備煤五萬噸以備不虞	該廠所產煤斤係本省 平信物品供應系統需配 銷性因巨煤種故未修 築及板車道斗槽皆存 缺以致煤斤堆積過多 未法運至煤區時感供不 應亦不年度和興建上開 各項設備增加運輸力量 並至恩施煤區清江口建 設煤棧二行以備常川 備煤五萬噸以備不虞	該廠所產煤斤係本省 平信物品供應系統需配 銷性因巨煤種故未修 築及板車道斗槽皆存 缺以致煤斤堆積過多 未法運至煤區時感供不 應亦不年度和興建上開 各項設備增加運輸力量 並至恩施煤區清江口建 設煤棧二行以備常川 備煤五萬噸以備不虞	產量較上年度增加
鄂北小產	鄂省西北各縣小產蘆藏 富產煤區係鄂北各年 加促充實小產煤區查 鄂北各縣煤料缺乏	鄂省西北各縣小產蘆藏 富產煤區係鄂北各年 加促充實小產煤區查 鄂北各縣煤料缺乏	鄂省西北各縣小產蘆藏 富產煤區係鄂北各年 加促充實小產煤區查 鄂北各縣煤料缺乏	鄂省西北各縣小產蘆藏 富產煤區係鄂北各年 加促充實小產煤區查 鄂北各縣煤料缺乏

編製日期

年 月

編製機關負責人

譚寶寬

24

31

25

編製機關

年度政績比較表

工作類別

工作項目

工作計劃

工作實施

比上進度情形

上級機關

備考

公赴鄂西北各縣一面催修一面在理牛
頭查一面實施動

編製日期

年 月

日編製機關負責人

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

(第 頁)

三十三年度政績比較表

編製機關

工作類別

工作項目

工作計劃

工作實施

進比

上級機關

考核意見

營建 批別營建行政

對於被災城市之復原... 由救濟人員安地... 安地... 各級公署... 計劃... 實施... 批別營建行政... 對於被災城市之復原... 由救濟人員安地... 安地... 各級公署... 計劃... 實施... 批別營建行政... 對於被災城市之復原... 由救濟人員安地... 安地... 各級公署... 計劃... 實施...

現... 批別營建行政... 對於被災城市之復原... 由救濟人員安地... 安地... 各級公署... 計劃... 實施... 批別營建行政... 對於被災城市之復原... 由救濟人員安地... 安地... 各級公署... 計劃... 實施...

編製日期

年

月

日編製機關負責人

頁 柳志

七

頁

湖北省

查本年歷卅三年度政績比較表

省府令限元月十五前以表式上摺填就送誌
查收煩物工作實施及比上年年度進度情形兩摺分別
查填於元月十日以前分擲還彙辦為荷

此致



16
第二科

附表式三
附表式三
附表式三

第一科 志

紅雲

已二再定完備

本列本大校

即日即可送

下

查本廳年度政績比較表早經送呈
 省府一再催索惟截至目前尚心
 水初部打送未交到致若任事
 前部已交到部稿先行交據
 以免延誤候水初部打交奉
 時再行行文要各可
 謹檢同各原底簽請
 核示

第一科 謹簽 呈 張 重 覽

財原底八份

程中筆

查本廳歷年年度計畫比較表
省府原屬限本

月十五日以第一區到帳由本初二業確業之部

當未返來以致在法案由教請

轉飭該處速行再擲下為荷

此上

惲科長

山文

曾

已先依水利

輕安

一先

亦速辦

19

本年歷年年度收債比較表

省府限令九月十五日以前府現逾期

已久工業礦業水知三部門為未擲

下致煩

撥冗趕辦擲下為荷

第四科 第一科

程宰年

本廳廿三年年度成績比較表

省府限期已滿除高業部內業係至

來外其餘各部均敬煩

持前擲下為感

去政

第三科

第四

出利已係云云
農林已備
無志

營運附繳
云云

陸元奎



21

奉令編填造冊三年度政績比較表由

由

辦抄

示執

閱呈

一種表五本

第一科 三九

件 附

李中... 王... 孫...

湖北省政府訓令

於恩施

中華民國廿三年五月九日省政特字第一號

一查依照黨政工作改核辦法之規定各機關應于年度終了後

造具年度政績比較表依限呈報上級直轄機關改核上項製

法及表式經于上年度通飭遵行在卷

印

十
4
4

三
茲
升
三
年
度
辦
事
結
束
了
特
令
仰
即
速
將
前
案
于
卅
四
年
元
月

十
五
日
以
前
填
造
報
府
以
憑
核
轉

友
令

建
設
廳

吳
鼎
王
東
原

蓋
印
為
憑

核
對
無
誤