

湖北省政府建設廳

第

類第

項第

目第

14839

號

次

本

三十四年度工作計劃案

中華民國

年

月

日起
止

編次

事

由

年月日

文號

附件
附件
附件
數目

附

註

1

2

3

4

5

6

7

8

9

本案共文

件附件

件

958871172

9604

克

湖北省政府建設廳稿

總收文 事由

廳

建設廳
字第 71172

先會電航股

指令

送辦

文夜慶

別類

件附

以結

校星廿四年度工作計劃校示知由

董建

丁壽

郭水

石利平

洪霖

中華民國

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

三月九日

三月九日

時交辦

時擬稿

時核簽

時判行

時繕寫

時校對

時蓋印

時封發

檔案

字第

71172

號

號

指令

一、按施鄂文總字第36206號令呈送卅四年度工作

計劃新核示由二

二、經核原計劃路政部修訂第三項擴充既站

外車設備本年度應以維持現狀五原

則非至必要時不得補充原計劃第一

項未設撥所技術訓練班應由省幹訓團

統籌辦理并改稱為交通管理班原件應

予改正餘尚相合准予備查仰即切實

右令

交通子業管理處

廳長譚 00

查原計劃路政部份第四項末段批辦技術人

員訓練班應由省縣訓團統籌辦理并改稱為

交通管理班原件批予改正又原計劃第三項

擴充段站行車設備因在年度經費困難

各段站房屋及司機宿舍等批賜以維持現狀

為原則非至必要時不得補充以便騰出經費

作急辦工程之用其每後尚相合批准備查三

當至

示

為

示

示

查原計劃路政部份第四項末段批辦技術人

員訓練班應由省縣訓團統籌辦理并改稱為

湖北省政府建設廳便覽

本署因經費改部估核與去年歷三十四年
度施政計劃相合批准備查此致
市電既收核各該

核案相符
同為原案

郭永忱之志

南陽縣
丁甘三

江蘇省
元盛

本署在武昌
有附設武昌
校對

湖北省交通事業管理處簽呈

民國三十四年九月

拾陸日

事由為檢呈三十四年度工作計劃一份簽請核示祇遵

本處三十四年度工作計劃業經編就是否可行理合檢同工作計劃一份簽請

核示祇遵

謹呈

廳長譚

附呈三十四年度工作計劃一份

職陳瑞齡



中華民國三十四年度湖北省交通事業管理處工作計劃

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

計劃目錄

壹 貳 叁

壹

路政
電政
航政
計劃提要

一、擇要改善巴成公路繼續上年度工作計劃將險要地段駁岸護欄提前興工改建腐朽涵橋添建行車標誌道棚及臨時搶險事項。

二、擇要改善鄂北公路翻修樊棗樊老孟老白等線路面及改建橋樑涵洞添建汽車渡船行車標誌里程牌與臨時搶險等工程。

三、擴充段站行車設備就財力所及擇要建各段站房屋及旅客食宿站司機宿舍等並添置各項必需器物俾利業務。

四、擴充修車設備原修車廠不敷應用擬事擴充藉以自力更生自製零件並購辦新車以補戰時技術人員之不足。

五、補充車輛車胎及汽車配件、原車輛及原料均不敷用擬購車十輛車胎五十套及足一年內應用之各項配及工具。

貳

電政

一、架設賀三段話線為便傳遞防空情報及適應軍事進展之需要擬由賀家坪架設二六公里鐵話線一對通至三斗坪與本省恩曾段（恩施至曾家畈）話線即接。

二、購置機件加強通訊設備擬購小型發電機二部分裝於幹線所經過適當地點并添購交換機等以便損壞機件更換修理。

三、整理鄂北各段電話線路擬將曾家畈經榔坪至野三關及聯絡鄂西北之巴東經九道梁至竹山兩段話線按照交通部長途電話架空線建築規則澈底整理完善。

四、擴充電機修理設備添購各種修理工具及零料以便將使用年久損壞之話機配修應用。

叁

航政

一、打撈修理沉輪添置船具、打撈建華建夏二輪及添置行船工具以利運輸。

別類計劃		計劃項目	計劃期限	實施方法	完成期限	預算數	說明	
政路	壹	一擇要改善 已成公路	續辦	川鄂公路已 成段包估成 夫線長四二公 里路基險窄 橋涵腐朽不 合標準經逐 年擇要補修 維持交通二十 二年中央補 助本省改善 公路費一百五 十萬元內分配 本路八十萬本 省路政建設 費內亦列支 一百一十萬元 完成翻修路 面九十餘公里 擇要補修涵 洞等餘座及 添補行車標 誌等五項三 十三年度中 央先後撥改 善主款八百 五十萬元本省 路政建設費 內亦列支五 六萬四千元已 完成或正趕加 寬險窄路基 改善急灣翻 修損壞路面 添建駁岸翻 修橋涵等項 要工程惟以 經費有限未 能澈底改善 僅擇要興辦 維持交通而已	要點 添建險窄由已成公 地段駁岸路五程 一五〇〇公尺主辦 尺護欄四採包工 〇〇〇公尺制分段 翻修橋面發包限 三三八公期完成 尺翻修 涵洞二〇〇 道添建行 車標誌 一〇塊添 建道棚四 棟及辦理 臨時搶險 工程	期成 限先 期完 期計 期成 期先 期完 期計	底本 年 〇.13%	本項目預算經費一千 八百萬元除由省預算 內列支一百二十萬元 外其餘一千六百八十 萬元請中央撥助
	貳	二擇要改善 鄂北公路	續辦	翻修樊老 路路面七 五公里補 修及改建 橋樑三大 五公尺翻 修涵洞三 〇道添 建汽車渡 船四艘添 建行車標 公路工程	期成 限先 期完 期計 期成 期先 期完 期計	底本 年 〇.13%	本項目預算經費一千 八百萬元除由省預算 內列支一百二十萬元 外其餘一千六百八十 萬元請中央撥助	

逐年擇要補修
勉維交通亦因
經費限制未能
澈底改善三十
二年度中央
撥補本省公路
改善費一五〇
萬元內分配
七十萬元本省
路政建設費內
亦列支一〇萬
元三十三年度
本項撥款一
二〇萬元中央
撥二〇萬元
擇要改善尚
難維持交通
經呈由交通部
派員會勘轉
報行政院復
增撥一三〇萬
萬元辦理一部
份改建橋涵
翻修路面等
緊急工程現
完成一部份
其餘正趕辦

三、擴充段站
行車設備

四、擴充修車
設備

巴成鄂北兩段
及咸來均草
兩支線共需
段屋兩棟站
屋三十一棟旅
客宿舍站兩
棟司機宿舍
八棟除接平
修建完成之
段屋一棟站
屋十九棟旅
客宿舍站一
棟司機宿舍
五棟外擬於
本年度擇要
續行修建以
利業務。

原存鄂北思
施咸豐三修
車廠以咸豐
較佳惟武漢
轉進後損失
頗大所有修
車設備亟
須擴充。

該四〇〇段負責
塊里程牌
三五塊
添建道
棚六棟辦
理由木子
程險五

擬於巴成鄂北兩
段運輸段鄂北兩
段內修建公路至
硃砂土來程段主
鳳凰站點辦理分
江四站點包制招
屋四棟司機宿舍
一棟於鄂北
運輸段修
建段屋一
棟石花街
白河西站
站屋兩棟
旅客食
宿站一
棟。

加強自造
仿製各力所及
配件工具加置萬
及增電機能洗床
翻沙鑄工化鐵床
等間加各種金
屬材料
強機械
間。技術人
員訓練

出歲

18,000,000元

出歲

4,100,000元

出歲

2,800,000元

本項目預算經費四
百一十萬元除由省預
算內列支七十萬元
外其餘三百四十萬
元請中央補助。

由除八十萬元由省預
算開支外其餘不足
款額擬向銀行借貸

五、擴充車輛
車胎及汽車配件。

原車輛均趨
過行駛年齡
年米均在機
械簡陋下材
料缺乏中勉
力維持盡力
併修自製但
終以財力物
不充難達到
供應平衡。

政電

一、架設賀新
三段話線

查恩施至宜上段話
線原架有二段全長
六公里鐵線六五公
里一對銅因宜上段架
設軍事轉二六公
里該段話線里缺線
僅能通至一對。
家販止茲為

便利傳遞
防空情報及
適應軍事
之需要擬將
賀家坪至三
斗坪間架設
話線一對以與
恩施段話線
相接將來由
曾家畈架
線至宜昌則
三斗坪與宜
昌以及恩施
等地均能直
接通話。

二、購置機件
加強通訊
設備。

本省長途電
話各營業所
領用機件以
歷時過久多
已損壞上年
度曾撥購置
機件抽換修
理因經費不
敷未能完全
辦到比年來
路整理完善

擬購新
車十輛
胎五套
及足一年
用之各
項配件
及工具。

班訓練
各種技
術人員
估量設
法仿製
配件及
目造工
具整修
停駛之
舊車四
輛并
請公路
總局價
撥十輛
及輪胎
五套
與一部
份材料
五具。

全段架
設完成

由支管
處派員
勘查線
路并調
派工程
隊架設
預計一
個月
完成

擬購置
小型幫
電機二
部裝置
於沙鎮
溪石花
街兩地
以便思
施與鄂
北各地
直接通
話並將
裝配使
用。

本年大
月以前
即將所
需機件
購妥由
支管處
派員前
往各電
話營業
所抽換
裝配使
用。

底年

0.13%

出 歲

1,500,000元

由省預算列支

七月
底架
設完
成

0.13%

出 歲

1,400,000元

專案請款

九月底以前辦竣

0.13%

出 歲

2,500,000元

省預算列支200,000元其餘專案呈請中央補助。

三、整理鄂西續
北各段電
話線路

但機件不良
影響通話效
能茲擬購帶
電機二部分
裝于幹線所
經適當地點
并添購交換
機電話機等
以便將來損
壞機件更換
修理。

四、擴充電
機修理
設備

查鄂西北各
段電話線路
大半為適應
軍事及防空
需要趕工架
設當時只求
通話未計其
工程標準歷
時稍久障礙
生年未雖着
手整理但因
經費未克
完善茲擬繼
續購帶家吸
經柳坪至野
三關及聯絡
西北之巴東
九道梁至竹
山兩段話線
切實加以整
理。

查本省長途
電話所用各
種電機及分
機大半係在
十八年開辦
時購進因限
於經費無法
添購惟本省
地處前線單
訊頻繁各地
機件均係勉
強維持通話
誠恐日久損
壞過重有中
斷通訊之虞
且各鄉村電
話所用機件
更多貽誤
至待修理以
擴充電機修
理設備以供
需要。

沿線各
電話營
業所損
壞機件
檢修完
善。

曹家畈以上兩
段野三關均擬按
計一天八
公里巴東
至竹山話
線長度
計三三〇
公里擬
盡量整
理完善
需時兩
個月
巴竹段
需時四
個月

本年内擬添購
各種修
長途電話
損壞話機
整備完
善。

分赴各
處派員
由支管
業所將
損壞話
抽換由
支管處
電機修
理室整
底修整
各縣所
用話機
如有損
壞亦可
送交代
為修理

十一月以前整理完竣

0.13%
歲出

968,000元

列入省預算

本年歲出

0.13%
歲出

736,000元

列入省預算

航政參

一、打撈修理
沉輪及添
具置行船上

本有舊有客
輪十九艘
艇三艘
四艘共計三十
六艘其中有
被炸及觸礁
沉沒者有須
加整理方能
行者亦有機
件殘缺尚在
勉強應差者
整頓修理需
款甚鉅一時
易籌措故三
三年度除將
建施建漢楚
富三輪在航
政建設費內
修復外另向
銀行息借三
百萬元擇修
建荆建襄建
興忠孝楚負
楚寧六輪六
十四兩鋼駁

華為本
省航行
川江主
要船隻
祖船管
所於三
十二年
月被敵
機炸沉
三斗坪
建華於
三十二年
觸礁沉
沒鄧都
擬本年
度打撈
修復
航惟所
需工具
就舊有
中選擇
一部份
不敷者
補充之
至其他
應修輪
駁因本
經費不
易另向
中央請
補助以
期充實
航具。

除三十
三年修
復各輪
航行外
本年度
打撈建
華建復
二輪於
本底六
月以前
省萬縣
機械廠
分途打
撈興修
並添置
纜等絞
繩等絞
灘繫船
之必要
設備。

0.13% 歲

7.000.000元

建華打撈費一百五十萬
元修理費一百五十萬
元打撈費一百五十
萬元除建華打撈費
已由軍政部補助一百
萬元外尚共需五百萬
元至添置鉛線繩洋
棕及絞灘繫船設備
等需三百萬元兩共
計需七百萬元由首
預算內列支三百五十
八萬四千元其餘另
籌。

工作項目	預	定	分	月	進	度	備考
擇要改善巴成公路	完成	5%	完成	5%	完成	5%	完成
擇要改善鄂北公路	完成	5%	完成	5%	完成	5%	完成
擴充板站行車設備	鄂北運輸段 板屋	5%	鄂北運輸段 板屋	100%	硃砂土站 司機宿舍	建始站站屋	旅客食宿站 石花街站 白河站站屋 黔江站站屋
擴充修車設備	計劃進行	購置機械設備 增設電機間 增設翻閱間 增設磨工間	本年計劃	完成	100%	100%	100%
補充車輛車胎及汽車配件	計劃進行	增購車胎五 購置零件	整修舊車	同	上	同上	同上
架設貨三較話線	派員勘測線路 編擬設計 採購器材	同上	同上	上	派員架設	架設完成	在六月底以前將所需機件購妥
購置机件加強通訊設備	完成	5%	完成	5%	完成	5%	完成
整理鄂西北各較電話線路	分別派員查勘 線路損失情形	同	上	編擬整理 採購器材	同	上	分別派隊 同上 同上野蠻校 整理巴竹校 整理完成
擴充電機修理設備	完成	5%	完成	5%	完成	5%	完成
打撈修理沉輪	完成	5%	完成	10%	完成	10%	完成