

第三科

市政

號

字第 146

快

何處來及何人來文別收到日期備註

財政廳

公出

壬午二月二日

摘

為奉令今因審核漢口市政局呈送水災義賣會代修沿江馬路預採一案請酌定期步和送廳以便派員會同未

理由

由

王麻正以失由

在否長

批辦

直知府登

王長三九

示

湖北省政府財政廳

公函第

10439

號

年

歸

月

字第

日收

字第

號

黃字

事

由

擬

辦

批

辦

備

考

逕啓者案奉

湖北省政府公字第五五三號訓令開案接漢市政府呈稱查湖北水災善後委員會代修沿江馬路自民生路至打扣巷柏油路等項工程業經造具預算呈請鑒核茲以該項工程由會該代修惟柏油一項共需百八十四噸有奇由奉府供給則車輛團字第八六二三號指令准令財建地產會同審核具復察奪等因在案又補修沿江馬路自江漢崗至周家巷一段柏油路面亦經造具預算呈請鑒核茲查車輛團字第八六六五號指令准予備案至該路補修面積原預算為陸千五百四拾三平方公尺需柏油八十二噸正扣開工修築復承水災善後委員會允予代修仍由奉府供給柏油現在該地安工程均已告竣接奉府技正吳國炳江華陸登祿查水災善後委員會

會代修沿江馬路一案。原預算計算由民生路至打扣巷一段新修路需柏油一八
四二噸。由江漢河至周家巷一段補修路需柏油八三噸。共需油二六六二噸。前按殷技
士盤呈報所領柏油業已超過預算。而路面尚未成功。可否續付等情。當以路面既未
成功。不便中止。不若使完功底。半途一面仍請蔡股長派員測量補修路面。是否按原
預算擴大。旋接勘測結果。補修路面積共計八三五一平方公尺。按原預算面積六五四三
平方公尺者。約擴大一六九二一平方公尺。即應多用柏油二二噸。若再按殷技士報稱該路完
成後。所領柏油。民生路至打扣巷用油一八零零八噸。較原預算多用二八零八噸。江漢
河至民生路用油二五一五九噸。較原預算多用三三一五九噸。共實較原預算超過三五九
六二噸等語。理合抄請追加預算。轉呈備案等情。按此查水災善後委員會熱心路政。代修
築此項大工程。需費達八九萬元。雖柏油一項超過原預算三十五噸。有條若除去擴大面積應

需之二十三噸則僅超過十三噸又小款九六又不過總額百分之五似應准予追加以便銷案再原
貴地預算均係統括全部工程若一切工料既均由該會支給奉府僅供給柏油一項自應
僅就柏油路一項編造預算以符事實查該地項工程共用柏油三百零二噸又小款一六七四零
價以合洋叁萬陸千貳百陸拾元零零四毫理合分別改造預算書並填就請款憑單具
文呈請領府核准核撥等情附預算書八份請款憑單二紙據此經擬交奉府委員會
第六次會議決議令財建兩廳併前案審核等因除抄令並抄同預算令行
建設廳會同審核外合行檢同預算書奉令仰該廳即便遵照併案令月審
核具報此令等因計檢附預算書六份請款憑單二紙奉此自應遵辦惟案內之
程批請

貴廳酌定日期函知該廳以便屆時派員前往會同審核奉令前因相石園情

貴廳查照辦理為荷此致

湖北建設廳

廳長沈肇年



中

華

民

國



月

日

監印劉仙亭

校對員黃廷忠