

工作月報

公路組工務股

元月份

1. 行易橋橋面完成，元旦日舉行通車典禮
2. 補修巴成公路第一期路面

巴東14公里，由巴成工程段與縣府接洽進行中

建始14公里，全

恩施14公里，已發動民工，籌備興工。

宣恩24.7公里，已於上季十一月開工，正繼續進行中

咸丰75公里，正籌備開工

以上五縣補修路面計長74公里，共需工費一百七十二萬餘元，均

在本年度終政建設費及中央協款開支。

3. 興修巴東下河支路及引道工程。

因便利車輛及重兵馬起卸，將原有碼頭路基擴寬為4公尺加鋪路面工程費約62萬元，由巴東工程局會同巴東縣府辦理本工程上年九月中旬開工現已繼續進行中。

4. 加開賞蔭路店子坪迴車場一處，便利交通車往返，費七千八百餘元。

5. 測量南門外幹訓團附近路政經費興修（易洛坡度連陸）

6. 勘修財政廳附近人行道，征工修築，費二萬二千九百餘元，由

巴東工程局恩施縣府會同辦理

7. 鄂北孟老牛車道橋樑42座修建完成，派員驗收。

路面，經發動民工，另修牛車道通行，共修橋樑42座，由鄂北孟老牛車道會同縣府興修，由省補助工程費一萬五千元。

116

8. 继续办理卅一年度老白路改善格柵工程，土官垭等桥卷包兴修。
9. 铺修益老路面，全长24⁵公里，发动民工运料，组织工班铺筑，工程费三十九万，除本年工程费外，继续进行。
10. 来白驿运道侧量外，完工后，侧量结果，路线长48.4公里，最大坡度8%，最小半径15m，合乎标准，工程正估算中。
11. 房县卅一年度修筑道路一五五市里，补修巴柯路一五〇市里，涪溪考察溪溪，竹谿铺修得白路520公里，均办利麻国民工役修路390市里，襄陽县双鼓桥大梁，梁架三线路改善道路工程最近修竣完成。

工作月报

公路工

二月份

1. 补修巴成公路路面，继续进行，恩施境内路面开工。
2. 赏舞路三孔桥加宽工程议何，发色，於二月廿六开工。
3. 赏舞路添设行车标志工程议何，发色，开工。
4. 舞路●●鳳路(舞阳桥至牛山)路星开工。
5. 调浓测量队测量奉(帝)建(站)驛運道。
6. 趕鋪咸来公路路面，咸丰境内22公里，民工工作，於二月廿五开工。
7. 筹建咸来公路枹泗坝、忠堡、来鳳、三霞、张屋、正坝、编计划中。
8. 添建店子坪車站，已拟具计划，招商议何。

9. 恩施車站加建雨棚便利旅客

10. 行易橋加做雨棚並着色工程橋架油漆及準備橋架均着

手輝辦

11. 孟老路面全部鋪築完成

12. 來白峰運道測量圖表已經辦中

13. 財政廳附近人行道開工運料鋪修

工作月報 公路工

三月份

1. 派員調查屯堡至車渠人行道工程籌劃興修
2. 派員調查保康縣荊坪至縣城及保康縣石花街人行道路狀況送標準設計
3. 辦理養路員工工作競賽
4. 補修巴城公路第一期路面連續進行各路段度二

巴城公路第一期路面連續進行各路段度二
巴城公路第一期路面連續進行各路段度二
巴城公路第一期路面連續進行各路段度二

恩施14公里材料運完，已鋪成中修八公里

宣恩24公里，其第一期先修之11公里已完竣70%

連成雨縣定下月一日開工

5. 三孔橋加寬工程正進行，本月完成30%

6. 巴東一子橋橋架抽換工程於五月十六日開工，派車村運木

料

7. 老白路改善橋樑工程繼續進行，老寨溝茅橋架已

承攬

8. 老石（老口至西花街）路西段共三十九萬餘元，本年度提前開辦

9. 保蓮溪岸路行道樹加做竹編護欄，需費五千四百元，已結撥

趕辦

11. 咸來路路面咸丰境內路面二十二公里，於上月二十五日開工，本月十八日全

初定成，工作迅速，未風境內終面正进行中