

第二科

儲蓄部

撥存錢儲部 三六

鄂省公路局 簽呈

中華民國三十五年十二月拾壹日
鄂路工字第 23626 號

1295/12

路三第卷 三六

存 十二



事由據第一測量隊呈送本年十月上旬工作旬報表轉請鑒核存轉由

查接管卷內據第一測量隊呈送該隊本年十一月份上旬工

作旬報表請存轉第一等情茲查該隊工作旬報表前據送至十

月下旬止業經簽請存轉在卷復據呈送前項旬報表經核尚

合除提存外理合檢同前項旬報表二份簽請

鑒核俯予存轉謹呈

廳長譚

附呈送第一測量隊十月上旬工作旬報表二份

職張立民



履建字第 18037 號

鄂林中

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省公路局 恩施公路測量隊工作旬報表

路線 恩施 段自 利川 至 恩施 路程約 100 公里

月	日	組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註			
			定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖				
			約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		樁號 起訖	數量 公里	
11	1	晴	2.0	1.0	15K.5 17K.0	1.5										
	2	"	1.5	2.0	17K.0 19K.0	2.0										
	3	"	2.0	1.5	19K.0 20K.5	1.5										
	4	"	1.0	2.0	20K.5 22K.0	1.5										
	5	雨	2.0	1.0	22K.0 23K.0	1.0										
	6	"	1.0	2.0	23K.0 24K.0	1.0										
	7	"			OK.0 1K.5	1.5										
	8	"			1K.5 3K.5	2.0										
	9	"			3K.5 5K.5	2.0										
	10	"			5K.5 7K.5	2.0										
工	本旬合計		9.5		15K.5 24K.0	8.5	OK.0 7K.5	7.5	15K.5 24K.0	8.5	OK.0 7K.5	7.5	15K.5 24K.0	8.5	OK.0 7K.5	7.5
作	連前總計		27.5		OK.0 24K.0	24.0	OK.0 7K.5	7.5	OK.0 24K.0	24.0	OK.0 7K.5	7.5	OK.0 24K.0	24.0	OK.0 7K.5	7.5
效	完成百分率		27.5%		24.0%	7.5%	24%	7.5%	24%	7.5%	24%	7.5%	24%	7.5%		
率	預計完成日期		36年1月31日		36年1月31日		36年1月31日		36年1月31日		36年1月31日		36年1月31日			
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口		距路首進一公里有偏坡場人口約五百											
			路面及其他建築材料供應情形		松杉及路面材料											
			重要出產物及經濟概況		桐漆藥材為該地特產大豆包谷產量甚豐											
			工程進行難易概況		自16K至20K之間多有工程較難											

局長



總工程司
副總工程司

工務科長



測繪股主任



路測量隊隊長

