

路政股



2

1295/0

中華民國卅六年四月拾一日

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十六年四月拾日
鄂路工字第 25069 號

事由 據本局第一測量隊電費三月上旬工作旬報表簽轉核備由

據本局第一測量隊交測字第八號寅世代電費呈本

年三月上旬工作旬報表三份經核尚合除指復外理

合檢同原表二份簽請

核備

核核尚合 呈

謹呈

存

の 七

同及存

王應危の 七

同 七

錢 備 珍 の 七

廳長譚

附呈三月上旬工作旬報表二份

職 張立民



校對華自方

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省公路局 恩施路測量隊工作旬報表

路線 恩施段自利川至恩施 路程約 102.96²³ 公里

月	日	氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註
			定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	
			約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	
3	1	晴				492 50K 08						42K 42.7K 0.7	
	2	☐				50K 507K 07						42.7K 43.4K 0.7	
	3	陰				507K 514K 07						43.4K 44K 0.6	
	4	雨				514K 522K 08						44K 44.7K 0.7	
	5	陰				522K 53K 08						44.7K 45.4K 0.7	
	6	雨				53K 538K 08						45.4K 46K 0.6	
	7	晴				538K 545K 07						46K 46.6K 0.6	
	8	陰				545K 563K 08						46.6K 47.3K 0.7	
	9	☐				563K 57K 07						47.3K 48K 0.7	
	10	雨				57K 578K 08						48K 48.7K 0.7	
工	本旬合計					76		76		76		6.7	
作	連前總計					578		578		578		48.7	
效	完成百分率					59.5%		59.5%		59.5%			
率	預計完成日期					36年4月30日		36年4月30日		36年4月30日			
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口										
			路面及其他建築材料供應情形										
			重要出產物及經濟概況										
			工程進行難易概況										

局長



總工程司

副總工程司

工務科長

測繪股主任

路測量隊隊長

52