

路政股

王

備
1295
恩利路

中華民國廿六年四月二日

第...の...

湖北省公路局

簽呈

中華民國廿六年三月廿三日
鄂路工字第 2421 號

事

由 據本局第一測量隊電資二月下旬工作旬報表簽轉核備由

據本局第七測量隊卅六年三月二十一日交測字第一〇九號寅馬代電呈資

二月下旬工作旬報表請鑒核備查等情附旬報表三份查所呈表報經核錯誤甚

多業已代為更正除指復外謹抄呈二份簽請

鑒核備查

謹呈

長 譚

存
私存查
三月廿三日
張立民印

附抄呈恩利路二月下旬測量隊工作旬報表二份

職 張立民

張立民印

54

校對華方

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省公路局 恩利 路測量隊工作旬報表

路線 恩利 段自利 川至恩 施路程約 102.967²³ 公里

組別 負責人姓名 工作分類 工作數量 氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註	
	定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖		
	約計公里	約計公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里	樁號數量 起訖公里		
	月	日	候									
	2	21	晴			42.4K 43.4K	1.0	全左	全左	36.4K 37.4K	0.6	
		22	"			43.4K 44.4K	1.0	"	"	37.4K 37.6K	0.6	
		23	"			44.4K 45.4K	0.8	"	"	37.6K 38.3K	0.7	派往利川督修一員現僅餘
		24	"			45.4K 46.4K	0.8	"	"	38.3K 38.9K	0.6	三人製圖
		25	"			46.4K 46.8K	0.8	"	"	38.9K 39.5K	0.6	
		26	陰			46.8K 47.6K	0.8	"	"	39.5K 40.1K	0.6	
		27	"			47.6K 48.4K	0.8	"	"	40.1K 40.7K	0.6	
		28	晴			48.4K 49.2K	0.8	"	"	40.7K 41.3K	0.6	
工作 效率	本旬合計					42.4K 49.2K	6.8					
	連前總計						49					
	完成百分率						59.27%					
	預計完成日期						26/4/30				36/4/30	
沿綫 情形 調查 概況	經過城鎮名稱及戶口											
	路面及其他建築材料供應情形											
	重要出產物及經濟概況											
	工程進行難易概況											

局長

總工程司
副總工程司

工務科長

測繪股主任

路測量隊隊長