

路政股



1295/12

中華民國廿六年四月拾七日

附卷の六

湖北省公路局

簽呈

中華民國廿六年四月拾伍日  
鄂路工字第 25175 號

事由 據本局第一測量隊電資三月中旬工作旬報表簽轉核備由

據本局第一測量隊交測字第一一一一號卯微代電呈資三月中旬工作旬報

表三份經核尚無不合理合檢同原表二份轉簽

核備

任核尚令批呈  
周俊五

錢鋪の六  
王...  
...

廳長 譚

謹呈

存  
の六



附第一測量隊三月中旬工作旬報表二份

職

張立民



63

校對華方

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

# 湖北省公路局 恩施公路測量隊工作旬報表

路線 恩施段自 利川 至 恩施 路程約 102.967<sup>23</sup> 公里

67

月	日	氣候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註		
			定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖			
														約計公里	約計公里
			負責人姓名		工作分類		工作數量		工作數量		工作數量			工作數量	
3	11	晴				578K	0.8		全左		全左	48.7K	0.7		
	12	"				586K	0.8		"		"	49.4K	0.8		
	13	"				594K	0.8		"		"	50.2K	0.8		
	14	雨				602K	0.8		"		"	51.0K	0.8		
	15	晴				610K	0.8		"		"	51.7K	0.7		
	16	"				618K	1.0		"		"	52.4K	0.7		
	17	"				626K	0.7		"		"	53.2K	0.8		
	18	陰				634K	0.7		"		"	53.9K	0.7		
	19	"				642K	0.8		"		"	54.7K	0.8		
	20	雨				650K	0.8		"		"	55.5K	0.8		
工	本	旬	合計			657K	7.9		"		"	56.2K	7.5		
作	連	前	總計			00.0K			"		"	00.0K			
效	完	成	百分率			657K	63.8%		63.8%		63.8%	54.6%			
率	預	計	完成日期				36年4月30日		36年4月30日		36年4月30日	36年4月30日			
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口												
			路面及其他建築材料供應情形												
			重要出產物及經濟概況												
			工程進行難易概況												

局長



總工程司  
副總工程司

工務科長



測繪股主任

第一路測量隊隊長

