

路政股

1295/12

0

湖北省公路局

簽呈

中華民國三十六年九月 日  
鄂路工字第 27504 號

張立民

事由

據本局第一測量隊代電後至八月份下旬測量工作旬報表各二份核尚相合除指復外擬合檢同原表各二份呈請

鑒核備查

抄存查

王中元 九十一

廳長 譚

存查



附呈八月份中下旬工作旬報表各二份

張立民





# 湖北省公路局 利萬公路測量隊工作旬報表

恩利萬路線 利 方 段自 利川 至 卡門 路程約 10 公里

月 日 候	組別 負責人姓名 工作分類 工作數量	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備 註		
		定線	比較線	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖	測量	製圖			
		約計公里	約計公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里	樁號 起訖	數量 公里		樁號 起訖	數量 公里
8	晴					32 K				全左				
11	"					35 "				全左				
12	"					36 "								
13	"					37 "								
14	"					38 "								
15	"					39 "								
16	"					40 "								
17	"					41 "								
18	"					42 "								
19	"					43 "								
20	"					44 "								
工作 效率	本旬合計				10			10		10		10		
	連前總計				44			44		44		44		
	完成百分率	100%		100%	88%	100		88%	100%	88%		88%		
	預計完成日期				36-9-10			36-9-10		36-9-10		36-9-10		
沿 綫 情 形 調 查 概 況	經過城鎮名稱及戶口													
	路面及其他建築材料供應情形													
	重要出產物及經濟概況													
	工程進行難易概況													

局長



總工程司  
副總工程司

工務科長



測繪股主任

第一測量隊隊長



124

