





湖北省公路局簽呈

中華民國三十五年十一月三十日  
鄂路工字第 23575 號

事由

據第一測量隊呈送十月份中下兩旬工作旬報表經核示各點檢同旬報表簽請鑒核存轉

據第一測量隊呈送本年十月份中下兩旬工作旬報表經核尚

合惟雨大停測應利用空閑趕製苗表除電飭遵辦外理合檢同

上項工作旬報表簽請

鑒核備查

護呈

廳長譚

呈 批轉備查 兄何乞

葛智勤

附第一測量隊十月份中下兩旬工作旬報表各二份

職 陳邦傑



校對林  
中

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

# 湖北省公路局 恩施公路測量隊工作旬報表

路線 恩施段自利川至恩施 路程約 100 公里

組別	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註
	定線		測量		測量		測量		測量		
	比較線		製圖		製圖		製圖		製圖		
	約計公里	約計公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里	
10	18	陰	15	2.0	0K~0.8K	0.8	0K~0.8K	0.8	0K~0.8K	0.8	今日開始測量工作
	19	晴	15	2.0	0.8K~2.2K	1.4	0.8K~2.2K	1.4	0.8K~2.2K	1.4	
	20	雨	15	1.0	2.2K~3.7K	1.5	2.2K~3.7K	1.5	2.2K~3.7K	1.5	
工	本旬合計		45		0K~3.7K	3.7	0K~3.7K	3.7	0K~3.7K	3.7	
作	連前總計		45		0K~3.7K	3.7	0K~3.7K	3.7	0K~3.7K	3.7	
效	完成百分率		45%		3.7%		3.7%		3.7%		
率	預計完成日期				36年1月31日		36年1月31日		36年1月31日		
沿綫情形調查概況		經過城鎮名稱及戶口									
		利川縣城 人口約兩萬									
		路面及其他建築材料供應情形									
		路面材料及木料均可就地取用									
		重要出產物及經濟概況									
		桐漆藥材為大宗出產 米糧頗多剩餘因交通不便農村經濟凋									
		工程進行難易概況									
		除涼橋須待改善加圍外 其他工程頗易興舉									

局長

總工程司  
副總工程司

工務科長

測繪股主任

路測量隊隊長



# 湖北省公路局 恩施 路測量隊工作旬報表

路線 恩施 段自利 川 至 恩施 路程約 100 公里

月	日	候	選線組		中綫組		水平組		地形組		橫斷面組		備註							
			負責人姓名	工作分類	工作數量	定線	比較線	測量		製圖		測量		製圖						
								約計公里	約計公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖		數量公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里	樁號起訖	數量公里
10	21	晴	15		3.7K 4.8K	1.1	3.7K 4.8K	1.1												
✓	22	"	14		4.8K 6.3K	1.5	4.8K 6.3K	1.5												
"	23	"	16		6.3K 7.7K	1.4	6.3K 7.7K	1.4												
✓	24	"	15		7.7K 9.1K	1.4	7.7K 9.1K	1.4												
"	25	"	13		9.1K 10.4K	1.3	9.1K 10.4K	1.3												
✓	26	"	17		10.4K 11.9K	1.5	10.4K 11.9K	1.5												
✓	27	雨	1.0		11.9K 12.7K	0.8	11.9K 12.7K	0.8												
✓	28	"	0.0			0.0		0.0						因雨停測						
"	29	晴	20		12.7K 14K	1.3	12.7K 14K	1.3												
"	30	"	15		14K 15.5K	1.5	14K 15.5K	1.5												
工	本旬合計		13.5		3.7K 15.5K	11.8	3.7K 15.5K	11.8												
作	連前總計		18.0		0K 15.5K	15.5	0K 15.5K	15.5												
效	完成百分率		18%			15.5%		15.5%												
率	預計完成日期		36年1月31日			36年1月31日		36年1月31日												
沿綫情形調查概況			經過城鎮名稱及戶口		理智垭人口約五千 龍家咀人口約二千															
			路面及其他建築材料供應情形		橋樑材料有材料路面材料均可就地取用															
			重要出產物及經濟概況		桐油 漆 杉木 杉木 杉木 杉木 杉木 杉木 杉木 杉木 杉木 杉木															
			工程進行難易概況		工程頗易															

13

局長
總工程司  
副總工程司
工務科長
測繪股主任
路測量隊隊長

