

路政股

王

1295/12



中華民國二十六年五月廿一日

王

湖北省公路局 代電

於 中華

事

由

據本局第一測量隊電呈工程月報表請核備由

廳長譚鈞鑒：據本局第一測量隊之測字第 四〇七號印

寒恩代電貴呈卅五年十二月至三十六年二月份月報表

各七份經核尚合除分電交通部公路總局核備及第二區

公路工程管理局查照外理合標同原呈月報表電請核備

職張立民叩 長 佳 鄂路工印附檢呈三十五年十月至三十六年

三月份工程進展狀況月報表各二份

任核尚合批呈



存五九

閱後存查

王忠亮 五九

24797

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

校對華自友

監印饒冰如

湖北省公路局

恩利公路新建段改善工程進展狀況月報表

施工路段 由 0 至 15 公里 全線 由 0 至 102.67²³ 公里
 字 2 號 填製 36 年 9 月 1 日
 發自 測量隊 發出 年 月 日

類別	預計數量	單位	說明	概算	估全部工程百分率	以前完成			本月完成			累計完成			日期			備考			
						數量	估全部工程%	估本項%	數量	估全部工程%	估本項%	數量	估全部工程%	估本項%	開始	預計	實成		以前工程	本月工數	合計
路	土方	1,262,534	公方			5,764	1.1		12,749	3.4		94,513	7.5		3.5			46,784	38,628	85,412	各項預計數量核對
基	石方	408,522	"																		後再修正
橋	新建	24	座																		161+777.23=61+440
	重建	240	公尺																		斷鏈長 337.23 ^m
	改善		公尺																		自今年陽全部概稱
樑	大橋		公尺																		編竣後再行補列
	涵洞	312	座																		
洞	新建		道																		
	重建		道																		
	改善		道																		
路	新築	102,967 ²³	公尺																		
面	翻修																				
	加鋪																				
渡	新築																				
	渡船																				
	拖船																				
口	改善																				
其	新築	3,707	公尺																		
	護堤																				
他	全路總計																				

註一 本表由各總段留底者應送局七份以備存轉
 註二 本表由本局總段根據本局頒發之旬報表彙編列至遲應於下月十日填後呈局
 註三 本表係公路總局頒發新建及搶修修復者工程一律實用填表時僅須將「重建」「改善」等字劃之改法搶修或修復即可

員	編制	應領
職	實用	已領
工	編制	已用
費	實用	

局長 總工程司 工務科長 工務股主任 製表者
 副總工程司 測量隊長 王務總段長

湖北省公路局

恩利公路 建設段改善工程進展狀況月報表

施工路線	由 0 至 102.63 公里	全線	由 0 至 102.63 公里		字號	填製發出
	長 102.967 公里	線	長 102.967 公里		發自	36年2月8日

類別	預計數量	單位	說明	概算	估全部工程百分率	以前完成			本月完成			累計完成			日期			備考			
						數量	估全部%	估工程%	數量	估全部%	估工程%	數量	估全部%	估工程%	開始	預計	實際		以前工程	本月工數	合計
路	土	方																			
基	石	方																			
橋	新建	座	24																		
		公尺	246																		
改善	大橋	公尺																			
		公尺																			
涵洞	新建	座	319																		
	重建	座																			
	改善	座																			
路面	新築	公尺	102967																		
	翻修																				
渡口	新建	渡船																			
	改善	渡船																			
其他	全路總計																				

附註
 一 二本表係由各總段留底者應送局七份以備存轉
 二 二本表由各總段根據本局頒發之旬報表彙編列至遲應於下月十日填後呈局
 三 二本表除總段留底者應送局七份以備存轉外
 四 頒發新建及搶修修復者工程一律實用填表時僅須將「重建」「改善」等字劃之改法搶修或修復即可
 五 各實預計數量後再行更正
 六 經費 337.23
 七 分年房全部概算
 八 綽號後再行補列

員	編制	經費	應領
	實用		已領
工	編制	經費	已用
	實用		

局長 總工程司 工務科長 工事股主任 製表者

副總工程司 工務總段長

湖北省公路局

恩利公路新建段改善工程進展狀況月報表

施工程	由 0 至 102.63 全線		由 0 至 102.63		恩利公路新建段改善工程進展狀況月報表										字 4 號		填製發給 36年3月31日		
	長 102.967 ²³ 公里		長 102.967 ²³ 公里												發自		一 期		年 月 日
	類別	預計數量	單位	說明	概算	估全部工程百分率	以前完成數量	估全部工程%	本月完成數量	估全部工程%	累計完成數量	估全部工程%	開始	預計	實完成	以前工數	本月工數	合計	備考
路 基 橋	土方	1262534	公方																
	石方	408522	"			102917	8.16	205141	16.25	308058	24.4	35	12.15		94796	111071	205867	各項預計數量俟校核後再行更正	
	新建	24	座																614777.23=614440
		246	公尺																斷鏈長 337.23
	重建		座																百分率係全部工程
	改善		公尺																編竣後再行補列
洞	涵洞	319	座																
	新建		道																
	改善		道																
路 面	新築	102967 ²³	公尺																
	翻修																		
渡 口	新築																		
	改善																		
其 他	新築	3707	公尺																
	改善																		
全路總計																			

註三、本表除總段留底者應送局七份以備存轉
 附二、本表由各總段根據本局頒發之旬報表彙齊編列至遲應於下月十日填後呈局
 一、本表係公路總局頒發新建及搶修修復者工程一律實用填表時僅須將「重建」「改善」等字劃之改法搶修或修復即可

員	編制	經	應領
職	實用		已領
員	編制		已用
工	實用	費	

局長 總工程師
 工務科長 副總工程師
 第一測量隊長 製表者

湖北省公路局

恩利公路全段改善工程進展狀況月報表

字 / 號 35年12月31日
發自 測總段 年 月 日

施工路段	由 至		全 線		說明	概 算	估全部工程百分比	以前完成		本月完成		累計完成		日 期			備 考			
	長	公里	長	公里				數量	估全部%	數量	估全部%	數量	估全部%	開始	預計	實際		以前工程	本月工數	合計
	15	15	102.83	102.83				0	0	51764.41	4.1	51764.41	4.1	35	12.15			0	46784	46784
路 基 橋	土 方			公方																
	石 方			"																
	新 建			座																
	重 建			公尺																
	改 善			公尺																
涵	大橋			公尺																
	大橋			公尺																
	新 建			座																
洞	涵水溝			座																
	重 建			座																
	改 善			座																
路	新 築			公尺																
	翻 修																			
	加 補																			
面	新 築																			
	改 善																			
	新 築																			
口	渡 船																			
	改 善																			
	新 築																			
其	建 築																			
	改 善																			
	新 築																			
他	全 路 總 計																			

附註
一、二本表係由各總段公路總局頒發新建及搶修修復者工程一律實用填表時僅須將「重建」「改善」等字劃之改法搶修或修復即可
二、本表除總段留底者應送局七份以備存轉
三、本表由總段根據本局頒發之旬報表彙編列至遲應於下月十日填後呈局

員	編制	應領
職	實用	已領
工	編制	已用
役	實用	

局長 總工程司
 工務科長 副總工程司
 工務總段長 製表者