

(電代) 局路公省北湖

第五科路政股

295/1

16

中華民國卅七年八月十四日

5件

示	批	明	說	辦	擬	由	事
<p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p> <p>湖北省档案馆</p>							
<p>12</p>							
<p>大</p> <p>批</p> <p>案</p>							
<p>擬</p> <p>存</p> <p>查</p>							
<p>鄂路工字第 202375</p>							
<p>中華民國卅七年八月十四日</p>							
<p>時擬辦</p> <p>時交辦</p> <p>時收</p> <p>時發</p>							

廳建字第 4423 / 號

建設廳鈞鑒：據本局第一測量隊呈費六月二日起至二十二日止  
踏勘宜昌至彌陀寺公路旬報表及六月十六日起至七月五日止簡測  
公安至石首公路旬報表祈核備等情經核尚合除指復外謹檢同  
原表電請核備職兼局長余正東叩宋元鄂路工印坵呈旬報表  
各二份



監印饒永如  
林對黃昌文

湖北省公路局

宜都公路踏勘旬報

123

第 1 頁 共 2 頁

日期	天氣 上午 下午	住宿地點	野外						室內工作 繪製圖表 (公里數)	工作人數					路線概況	附註	
			踏勘		正線		線			技術	事務	測仗	小工	臨時工			
			自	至	自	至	自	至									
里程	地名	里程	地名	里程	地名	里程	地名										
1																	
2	晴	宜昌							2	4						由枝江出發至宜昌	
3	"	"							2	4						趙家灣及縣府接洽	
4	"	武家崗	0.0	宜昌	6.7	武家崗			2	4	2					由宜昌至武家崗原就	
5	陰/雨	古條溝	6.7	武家崗	16.5	古條溝			2	4	2					漢宜公路	
6	晴	鷄子山	16.5	古條溝	26.5	鷄子山			2	4	2					大坡壩至古條溝約1.7公里並修路基工程較鉅	
7	陰/雨	古老背	26.5	鷄子山	31.0	古老背			2	4	2					東岳廟至國防坡已修	
8	晴	塌坪橋	31.0	古老背	40.8	塌坪橋			2	4	2					木成路基祇須加修	
9	"	宜都	40.8	塌坪橋	48.0	宜都			2	4	2					紅花套至宜都各路基	
10	"	十里鋪	48.0	宜都	54.0	十里鋪			2	4	2					惟工程不大	
合計																	上建縣府接洽

本旬共勘正線 54.0 公里比較線 公里繪製圖表 公里臨時工 14 名

填表者 保業印

(三)

第一測量隊隊長



37年 6月 10日

湖北省公路局

宜沙公路踏勘自報

第 2 頁 共 2 頁

日期	天氣	住宿地點	野外踏勘										室內工作		工作人數					路線概況	附註		
			正線		比較線		正線		比較線		繪圖製表		技術	事務	測伏	小工	臨時工						
			自	至	自	至	自	至	自	至	公里數	公里數											
11	晴	枝江	50.0	十里鋪	62.4	枝江							2				2						
12	晴	姚家店						48.0	宜都	50.5	姚家店			2				2					
13	晴	枝江						50.5	姚家店	67.5	枝江			2				2					
14	晴	洋溪	62.4	枝江	68.9	洋溪							2				2				枝江至洋溪已修未成路基	上經縣府接洽	
15	"	陳家店	68.9	洋溪	80.2	陳家店							2				2						
16	"	袁王店	80.2	陳家店	90.8	袁王店							2				2						
17	"	新江口	90.8	袁王店	95.7	新江口							2				2				洋溪至新江口修路基尚保存60%	下經縣府接洽	
18	"	大路口	95.7	新江口	105.0	大路口							2				2				新江口至沙道垌修路基尚保存70%		
19	"	米積台	105.0	大路口	115.1	米積台							2				2				沙道垌至彌陀寺修路基尚保存20%		
20	"	彌陀寺	115.1	米積台	128.0	彌陀寺							2				2					彌陀寺步行至沙	
21	晴	沙市											2									由沙市乘輪至洋	
22	雨	洋溪											2									溪	
合計																	20						

本旬共勘正線

填表者



公里比較線

公里繪製圖表

公里臨時工

20

名

第一測量隊隊長



3年 6月 23日

湖北省公路局

公路踏勘旬報

五

127

日期	天氣 上午	住宿地點	野外				室內工作 繪製圖表 公里數	工作人數					路線概況	附註
			踏勘		正線			技	術	測	小	臨時		
			自	至	自	至								
里程	地名	里程	地名	里程	地名	里程	地名	公里數						
16	晴	新汪口							4	8	2			
17	"	公安							4	8	2			
18	"	黑狗垱							4	8	2	4		
19	"	朱家咀	0.0	黑狗垱	5.2	恒德垱			4	8	2	4		
20	"	開口	5.2	恒德垱	11.0	福田垱			4	8	2	4	黑狗垱至開口路基尚係留50%	
21	晴	張家咀	11.0	福田垱	14.2	張家咀			4	8	2	4		
22	雨	張家咀						4	4	8	2			
23	"	"						5.2	4	8	2			
24	"	"						50	4	8	2			
25	晴	新口	14.2	張家咀	19.1	新口			4	8	2	4		
合計												20		

本旬共勘正線 19.1 公里 比較線 公里 繪製圖表 14.2 公里 臨時工 20 名

填表者 保榮印

第一測量隊隊長 榮印

37年6月25日

湖北省公路局

公路踏勘旬報

129

日期	天氣 上午 下午	住宿地點	野外										室內工作					路線概况	附註
			踏勘正線					修補舊線					技術事務						
			自	至	里程	地名	里程	地名	里程	地名	里程	地名	技術	事務	測	小	臨時		
26	晴	姚家灣	19.1	新口	23.8	姚家場							4		8	2	4	新口至姚家場路 基亦已破 壞其河 窪地甚 多季須 污水故 路基宜 高	
27	晴	姚家場	23.8	姚家場	28.0	高家場							4		8	2	4		
28	晴	高家場	28.0	高家場	33.2	蔣池							4		8	2	4		
29	雨												4		8	2	—	蔣池至高家場 全係低窪 地能就 理百陪 修百首 至高基 廟布華 容交界 止路基 已成80%	來回洋溪
30	晴	玉皇崗	33.2	蔣池	38.2	玉皇崗							4		8	2	4		
1	"	高基廟	38.2	玉皇崗	41.5	高基廟							4		8	2	4		
2	"	高基廟	41.5	高基廟	49.7	高基廟							4		8	2	4		
3	"	蔣池											4		8	2			
4	"	沙市											4		8	2			
5	"	洋溪											4		8	2			
合計																	24		

本旬共勘正線 30.6 公里 比較線 公里 繪製圖表 公里 臨時工 24 各  
 填表者 第一測量隊隊長 37年 7 月 6 日

