

1371

34.8

中華民國二十六年一月九日

示此辦擬由事

為遵令擬具本縣縣鄉道路辦法及路線民工估計表電費鑒核由

通城縣政府代電

中華民國二十六年十二月二十九日 鑄建第一八六五

湖北省政府主席萬鈞鑒：本年十二月十日省建二特字第一八六零號及代電奉悉茲遵

照擬具本縣修築縣鄉道路實施辦法暨路線民工估計表各一份電費鑒核通城縣縣長藏

孫鏘叩 豐鏘建印均通城縣修築縣鄉道路實施辦法及路線民工估計表各一份



0618
省建字第 8922

通城縣政府修復縣鄉道路實施辦法

一、本辦法遵照湖北省政府三十五年十二月十日省建二特字第一二六零號亥代電暨奉頒復路運動計劃第五項之規定訂定之

二、修築本縣縣鄉道路應一律依本辦法規定行之

三、遵照奉頒湖北省各縣經濟建設準則修築縣道平地寬6公尺山地4.5公尺坡度12%鄉道平地寬4.5公尺山地3.5公尺坡度10%為準

四、縣鄉道路應按左列規定路線修築之

縣道：一、由縣城東經太平橋、善橋、馬鞍山、河下、七里山、市至南樓嶺（計一八公里）達修水、西

經百肩亭、唐橋、琉璃坳至保定關（計一九公里）達岳陽、西經樊家店、賽公橋、石南橋、莊前

至大界（計一八公里）達臨湘、共五五公里（北至錢柱港、達崇陽、南至九嶺、達平江、與武長路同道）

故未在本辦法規定之內

鄉道：1. 由城廂至水口（計一零公里）2. 城廂至沙堆（計一零公里）3. 水口至北港（計四公里）4. 北港至磨

橋（計一五公里）5. 磨橋至九嶺（計八公里）6. 馬鞍山至水興（計四公里）7. 水興至鯉港（計

二公里）8. 麥市至沙堆（計二零公里）9. 沙堆至清水（計六公里）共七九公里

五、各縣道每公里應有土方石渣 3900 公方（每公里路面石渣 300 公方在內）共應土方石渣 214500 公方各鄉道每公

里應有土方 2700 公方共應土方 170640 公方

六、修築各縣道每公里應準備民工 5880 五五公里共應 323400 土各鄉道每公里應準備民工 2160 七九公里共應 170640 工

縣鄉道路一三四公里共應準備 494040 工

七、縣道由縣城至大界間之石南橋蔭前橋及縣城至南樓嶺間之河下橋橋樑工程浩大呈請省府撥

發公款建築并派技術人員指導在公款未奉撥以前由縣征集材料先行修建便橋以跨度八公

尺為限

八、各縣鄉道路所需民工遵照奉頒各縣市義務勞動實施辦法規定輪調勞動服務團中隊
道用由縣府派員分段監督指揮之

九、修築縣鄉道路所需民工食按目前工價每人每日工資二五〇〇元計需

一二三三八五〇〇〇元

四二二六三〇〇元

一三七二噸

五一〇〇〇〇元按三分之一應請層奉補助洋四二二七〇〇〇元撥給五振西粉一十七噸(按每噸

二千市斤每市斤估價一百五十元)

十、縣道應於三十六年元月底以前完成由縣城至南樓嶺及由縣城至北港大界之綫三十六年

二月底以前完成由縣城至保定關之綫鄉道於縣道完成後繼續舉辦如因情形特殊不能

依限完成得斟酌展期隨時呈請層奉備查

十一、所需工作器具除壓路機外概由民工自備

493540
工

十二本辦法俟呈奉

省府核准後施行

湖北省通城縣修築縣鄉道路路線及民工估計一覽表

路線別	起訖及經過地點	里程	土		石		共需工數	備	註
		(公里)	數量(公方)	民工(工)	數量(公方)	民工(工)			
縣道	城南道	由縣城經過太平橋十善橋馬鞍山河下七里山麥市至南樓嶺	1.8	64.800	51.840	5.400	54.000	105.840	按民工每工做1.25土方0.16石估計
	城界道	由縣城經樊家店賽公橋石南橋莊前北港至大界	1.8	64.800	51.840	5.400	54.000	105.840	
	城保道	由縣城經百竹亭磨橋琉璃坳至保定關	1.9	68.400	54.720	5.700	57.000	111.220	
	城鐵道	由縣城北至鐵柱港							此線與武長路同道故未列入
鄉道	城九道	由縣城南至九嶺							此線與武長路同道故未列入
	廂水道	由城廂經下畈至水口	1.9	27.000	21.600			21.600	
	廂沙道	由城廂經堆山丈古塘至沙堆	1.0	27.000	21.600			21.600	
	水北道	由北港經草鞋沖至水口	4	10.800	8.640			8.640	
	北磨道	由北港經花涼亭五斗嶺至磨橋	1.5	40.500	32.400			32.400	
	磨九道	由磨橋經太平坳至九嶺	8	21.600	17.280			17.280	
	馬水道	由馬鞍山經放牛場至水興	4	10.800	8.640			8.640	
	水鯉道	由水興經平安段至鯉港	2	5.400	4.320			4.320	
	麥沙道	由麥市經鯉港高沖橋錢至沙堆	2.0	54.000	43.200			43.200	
	沙清道	由沙堆經下屋陳家古井至清水	6	16.200	12.960			12.960	

附註共需民工493540工每工2500元計2433850000元按現款總數

三分之一計411283000元該項款粉按每噸30萬元計算共計粉13710噸