

備元

357.2

19943

附件

路：第元元元

湖北省政府主席萬鈞鑒

中華民國 宣統 建

事由

為擬具本縣修補有縣道路實施辦法及工程估計表祈鑒核示遵由

武昌湖北省政府主席萬鈞鑒

一奉署署上年督建字第一六八六號

玄巧代電畧開：飭遵照復路運動計劃擬具社工修復有縣鄉道辦法呈核等因遵經擬具

本縣修補有縣道路工程實施辦法及工程估計表除分呈各區專署外理合檢同上項實施辦

法及工程估計表各一份隨電貴請鑒核祈轉致濟分署迅予撥發發粉并祈示遵宜

昌縣長蔣銘印支宜銘建印附呈貴修復有縣道路工程實施辦法及工程估計表各一份

辦法及工程估計表



146 9114

43
宜昌縣三十五六年度修補有縣道路工程實施辦法

壹 總則

一、依據奉頒湖北省復路運動實施計劃及省府奉令省建設廳規定擬具
本辦法

貳 路線

一、漢宜公路由宜昌縣城經土坪至鴉雀嶺計長四十五公里

二、由宜昌縣城經分鄉至霧渡河及舊有川漢鐵路路基修補經興山縣境止計長

九〇公里為宜興縣道

三、由宜昌縣城經南沱黃陵廟至柳歸縣境止計長六十七公里為宜興縣道

四、由宜昌縣城經龍泉鋪至鴉雀嶺止計長四〇公里為宜當縣道

五、由宜昌縣城對河安安廟起經曹家畝至長陽縣境止計長三〇公里為宜長縣道

叁、路幅

一、漢宜公路照原有寬度縣道寬度平地四公尺但山岳地帶施工特別困難者不在此限路面鋪碎石

肆、工程

一、漢宜公路按每公里堆積砂九〇公方交由公路局宜昌工務段修補

二、各縣道坡度不得超過百分之十否則應抹用迴旋道

三、各縣道橋樑用石墩木雨路基低窪地區宜填高處分吳築建涵洞

四、各縣道兩旁兩排水溝至少須三公寸深邊緣應修理整齊

五、各縣道路面鋪三市寸直徑以下之碎石厚度一公寸上面再加鋪粗沙瀝泥將水

壓寶

伍、二具

一、普通工具如挖鋤板鋤等由民工自備

二、特種工具呈請府頒發給并由本府購製鐵鏈發給使用二具

陸、待遇

一、估計全部工程所需經費三分之一數目呈請撥發以賑窮給穀日如附表

二、工人數自平均給其不敷三分之二工程由人民義務勞役

柒、人力器材

一、人才由沿路各鄉鎮公所負責征集

二、木料在各鄉轄境內就近分保征集應用

捌、其他

一、各道路完工後呈請層峯派員驗收

二、本計劃如有未盡事宜得隨時以命令改修之

45

宜昌縣三十五年度修築省縣道路工程估計表

路別	起訖及經過地點	土方數量	石方數量	共需民力	按當地現時之價	照現款三分之二	備
漢宜公路	宜昌縣城至高唐縣城	三〇〇	三三〇	六六六	六六六〇〇元	四八〇〇元	
宜神道	宜昌城南北黃陵廟三坪	三三〇	三六九〇	四六二六〇	九五二〇〇元	二五五六〇元	
宜興道	宜昌城分鄉	五二三〇	五九七〇	五〇三三〇	一〇〇四〇〇〇元	三三三四〇元	
宜當道	宜昌城至當陽縣城	三二五〇	四九五〇	一三〇九五	二六九〇〇〇元	六八二〇〇元	
宜長道	宜昌城至長陽縣城	一五三〇	一七七〇	一七八二〇	三五六〇〇〇元	七九二〇〇元	
合計		一二二五〇	一二五五二〇	六九五五	三三二二九九〇元	七四四〇〇元	

附註：起訖以二千市斤折合一噸，共計銀款三五一七二噸