

湖北省政府建設廳稿

12951

20.

廳

長

代回文

稿擬

稿

核

辦事負王應其

科長沈友銘
以瑋音

檔案

去廳建設路字第

字第

27433

號

號

年		十		三		國		華		中	
日	月	日	月	日	月	日	月	日	月	日	月
時	分	時	分	時	分	時	分	時	分	時	分
發	印	對	寫	行	簽	稿	辦				

據呈報該隊本月下旬利境築路各項自報表准予備查嗣後應由代理隊長彙
報仰知照

總

27433

指令

送達

測量隊副隊長喻偉

別類

附件

建設路 101

指令 三十年四月 日
於恩施建設廳

字第

號

一、據三十年三月二十日曾簽呈補具存月工旬利境築路民工數旬報表工
程初驗旬報表築路民工伙食之具費及應付津貼旬報表請查核備查由
一併

二、呈表均悉，准予備查，嗣後閱報上項表報，應由該隊代理
隊長易濟鈞彙報，仰知照此

在令

測量隊副隊長喻柏良

廳長林。請任赴渝

秘書熊。代行

工部
銘三世

擬準備查

並飭嗣後

關於此項

表報應由

測量隊代

理隊長易

有鈞彙報

身否乞

亦



三

沈

沈

廳長林

附三月上旬利坑築路工人數目報表一份

答

廿年三月廿四日

利坑測量隊

測量隊核示了項之於本月廿三日，該當以內字第一子會之拍注

備查在卷，向於本月上旬內，日經帶利坑工程了項，自及廣續之拍查補

具本月上旬利坑築路工人數目報表，既呈之於初驗，則報表再築路之

伙食之具，及該項律法，可拍報表一份，除送達利縣府一份外，理合

檢同上項的拍表一份，呈請查核備查。

謹

21

科長 沈轉呈

三月上旬利坑工程初驗的拍表一份

三月上旬利坑築以必工伙食之具易及石仔律姑的板紙表一併

賦

喻伯良詩



湖北省档案馆

施萬驛運道增修工程利境築路民工伙食工具費及獲得津貼旬報總表

自30年3月1日至10日 利字第2号

段別	第一分段													第二分段						第三分段			總計												
隊別	1	2	3	4	5					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																
區別	2	2	2	2	2					2	1	1	1	1	1	1	3	3	3																
鄉別	團保	團保			慶口		慶口		黃沅					黃沅		都亭		都亭		都亭		涼霧	黃瑞	南坪	南坪										
保別	5	3	4	6	7	26	25	24	22	12	15	16	17	18	19	20	15	60	61	58	59	14	15	6	11	9	27	51	46						
民工數	435	157	188	191	294	776	456	280	312	2	14	100	174	6	12	8	72	60	64	187	333	314	215	300	240	147	248	387	39	-	-	-	6011名		
津貼	533	1062.40			1068.64		72	464	382	416.00					76.8	75.92	100.88	244	528	528	2744	390.4	3592	190.5	3272	600	576	-	-	-	8325.50元				
伙食工具	2865	140	1743	1992	23855	60433	3629	172	33355	269.72					57.06	69	100.6	242	374.3	3448	143.3	22925	171.25	14935	251	4448	39	-	-	-	5398.78"				
餘存	2465	310.35		46365		2843	292	4845	146.28					19.74	6.92	0.28	2	153.7	1832	129.1	161.15	187.95	41.15	762	155.2	18.6	-	-	-	2,926.72"					
保	533	1062.40			1068.64		72	464	382	416.00					76.8	75.92	100.88	244	528	528	2744	390.4	3592	190.5	3272	600	576	-	-	-	8,325.50"				
津貼		1595.40			2561.20		492.80																											8,325.50"	
區						4649.40																												8,325.50"	
總隊	533	1062.40			1715.20		846.00		416.00					76.8	420.80		1056.00		664.80		549.70		3272	657.60		-	-	-	-	-	-	-	8,325.50"		
計段						4572.60																												8,325.50"	
鏡																																			8,325.50"

湖北省建設廳測量隊副隊長 俞伯良

30年3月18日填報



湖北省建設廳測量隊副隊長俞伯良

30年3月18日填報

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

施萬驛運道培修工程利境工程初驗旬報表

自30年3月1日至10日 利字第2号

段別	隊別	層別	鋪別	路 基			路 面			總計				
				起訖橋号	土方数量(立公)	總價(元)	起訖橋号	碎石数量(公方)	總價(元)		鋪工数量(工)	總價(元)		
第一分段	1	2	團保	5	31+000~33+300	2300x0.4x0.5=460	368.00	31+700~32+000	300x1.5x0.1=45	—	110工	165.00	533.00元	
	2	2	團保	3,4 6,7	35+250~35+820	570x2x0.8=912	729.60	35+500~35+820	320x1.5x0.1=48	288.00	320	448.00	1062.40"	
	3	2	慶口	26	39+000~40+250	1250x4x0.1=500	400.00	39+000~39+100	400x1.5x0.1=60	360.00	400	56.00	1068.00"	
					40+250~41+300	1050x1x0.3=315	252.00	40+700~41+000	—	—	—	—	—	—
					41+300~42+500	1200x1.4x0.3=504	403.20	41+300~41+400	100x1.5x0.1=15	90.00	100	14.00	647.20"	
4	2	慶口	24	43+500~44+700	1200x1.5x0.25=450	360.00	43+500~43+600	100x1.5x0.1=15	90.00	100	14.00	464.00"		
第二分段	5	2	黃泥	16,17 18,19 20	43+000~43+500	500x1.4x0.25=175	140.00	46+000~46+300	300x1.5x0.1=45	270.00	300	52.00	382.00"	
					53+300~53+700	—	—	400x1.5x0.1=60	360.00	400	56.00	416.00"		
	6	2	黃泥	15	54+000~54+200	200x1.6x0.3=96	76.80	—	—	—	—	76.80"		
	7	1	都亭	60 61	59+430~59+503	—	—	73x1.5x0.1=10.95	65.70	73	10.22	75.92"		
					59+503~59+600	—	—	97x1.5x0.1=14.55	87.30	97	13.58	100.88"		
8	1	都亭	58	59+800~59+950	150x1x0.3=45	36.00	59+600~59+800	200x1.5x0.1=30	—	—	28.00	—		
第三分段	8	1	都亭	14	65+250~65+690	440x1x0.2=88	70.40	65+250~65+690	440x1.5x0.1=66	—	—	—	—	
					66+140~66+580	440x1x0.2=88	70.40	66+140~66+580	440x1.5x0.1=66	396.00	440	61.00	528.00"	
	9	1	都亭	15	69+050~69+350	300x1.5x0.3=135	108.00	69+050~69+210	160x1.5x0.1=24	144.00	160	22.40	274.40"	
					69+350~69+520	170x1.5x0.2=85	68.00	69+210~69+520	310x1.5x0.1=46.5	279.00	310	43.40	390.40"	
10	1	都亭	11	77+450~78+080	630x1x0.3=189	151.20	77+840~78+040	200x1.5x0.1=30	180.00	200	28.00	359.20"		
				78+320~78+500	180x1.5x0.5=135	108.00	78+040~78+080	220x1.5x0.1=33	—	—	—	—	—	
總計	計				11780(公)	4508(立)	3606.40	4510(公)	643.5(立)	3861.00	4510(工)	858.10	8325.50元	

附註單價表
 路基土每公方0.80元 草清每公尺0.15元 鋪碎石路面每車道鋪工每公尺0.20元 幫鋪碎石路面照比例推標 鋪手車道碎石路面厚10公分
 石 4.50 碎石每公方6.00元 人行 0.10 鋪石板路面每工1.50元 鋪工每公尺0.14元計標

湖北省建設廳測量隊副隊長喻伯良 30年3月18日=真報