湖北省政府

本省各行政區第一期建設中心工作案

中華民國二十四年七月　日起止

第　類第　項第　目第

4.22號

次		本
		3
		4

湖北省政府建設厅

慈　　英　　1840号

湖北省档案馆

收事

文發 由年月日文號附 注事

案

文發 由年月日文號附 注事

建	建	建	建	建	建	建	建	建	建	建
7	3807	3791	3797	3793	3546	3789	3529	3550	3554	

此本共收發文 件 件附件 件 件

本案共收發文 件 件附件 件 件

湖北省档案馆

湖北省政府稿

總收文 省建字第7號

事由 擬報鍾祥縣第一期中心工作進行計劃並展期修築道路分別核辦遵

文別 指令

送達機關 第六區行政督察專員

別 路政

附件

主席

秘書長

秘書

財政廳長

建設廳長

秘書 七六六

秘書 七九

財政廳長 六四

建設廳長 七四

秘科 股科 辦事員

秘書 長 長 員

中華民國 二十四年 七月 四日 時到廳

月 日 時擬稿

月 日 時送核

月 日 時判行

月 日 時繕寫

月 日 時校對

月 日 時用印

月 日 時封發

年 月 日 時 分 字第 七 號

檔案 字第 號

廿四年七月五日 十六時到秘書處

已先發

電路

[illegible]

[illegible]

湖北省档案馆

*已另案办理。

指令財建二字第　號

令第六區行政督察專員

呈研　番田

呈件均悉。查原計劃書內關於電話部分及該鐘祥縣行政會議三次亦與前屆會議第十九案所決議算外電話外線多有未合茲分別核飭於后

一、架設襄河郵線應准照辦，番田建設廳轉飭長途電話管理處遵派妥員前往協助。至架設費挪用汽車營業及售車存款一節，已另案核示遵照。

二、所擬架設雜支線，請照原分段抄發

電桿長六公尺，梢徑五公分至六公分。

以上各節，舊即封修諸鐘祥縣政府分別遵辦。

修築道路，請展緩辦理一節，據與

蔣委員長刪秘牯電示：「自本年三月至五月底止，為第一期，以後

每隔三個月為一期，每期照原定計劃切實辦到」之意，旨不合中

心，作為

委座一再特飭辦理之事，自第一期起，即因按期聽成本府[illegible]

縣府選事業之分量，既力[illegible]減輕，自應聚精會神，合力以赴，[illegible]

收建設與緩請之實效，何得因循延緩，迄今尚未開始辦理？

除第一期時間已過，姑免置議，所有應定第一期等路工作，准

並經於特招時

○各期應辦事業，均係自行送完。

湖北省档案馆

椿華樓印

展限五十二個間內（自六月起至八月底止）完成候覆：
覆仍遵辦，以便封呈
遵辦，務望將遵辦情形呈報備查為要！
此令 仲春。

主席張。

中華民國 年 月 日

繕寫
校對 楊鵬進
監印監 [illegible]

湖北省档案馆

湖北省政府建設廳

查核原覆計劃書，關于電話部，及該局行政會議第三
案與前屆會議第十九案所決議籌辦及電話辦法，多有未
合，設再核示各下。

一、架設襄河飛線，准此，並由本廳轉飭長途電話管
理處遴派妥員前往協助，至架設費挪用，迄未營業及售車
所款一節，另案核飭。

湖北省档案馆

二、所擬架設幹支線，應分進行，第一期架設幹線第二期架設支線。

三、所以計劃架設幹支各線，材料機件工程費用，應由該縣政府統籌辦理，不得由各區攤派募捐，或令其各自辦理，致充滋紛擾。

四、架設襄河飛線，及計劃架設各幹支線，須依以湖

（*此種為最近行營核示通山中心工作等劃架設電話費用書，謹注明備核。一切）

湖北省档案馆

北省各縣架設長途電話暫行辦法補具計劃書、經費概
材料工程
祿表、專案呈核、其計劃書內、并須將各一等幹支綫路起
訖經過地點、馬里程、何處設置總機、電話机、採用材料種類
數量、以及經費之籌措與施工辦法、詳細列表說明。

五 採用材料

一、幹綫應用十四号鉛綫、小三号磁頭、電桿長六公尺
桿徑八公分、二、支綫應用十六号鉛綫、大磁碍子、電桿長
六公尺桿徑五公分至六公分。

湖北省档案馆

湖北省政府建設廳

6

以上所核定各項批請令飭該專員轉飭該
縣政府遵照辦理是否有當敬乞
鑒核

七·二

湖北省档案馆

建[redacted]最要設路政

事由	擬辦	批示	備考
據鍾祥縣長呈擬具第一期中心工作進行計劃並請展限等情轉呈鑒核示遵由	核辦 七二 同屬一科自可直送有關之主管股核答何必多此周折 七三		7
附件 計劃書圖共七件	內於本案內電話部分 相諾 交電政股核答 童錢謹簽 七三		

民國24年7月1日7時到
省建字第 0007 號

字第 號 年 月 日 時到

第 字 文收

號

4290

案據鍾祥縣縣長熊道琛呈稱：

「案奉

心工作，修築道路，籌架電話一案，抄發進行辦法一份下縣，飭迅擬具詳細計劃具報核轉，並切實施行，依限完成報驗，等因，奉此，查道路電話兩項，盧前縣長邦燮雖於本縣第七屆行政會議，決議辦理，但未及實施，即值交卸。縣長接任，奉令前因，以此案關係重要，而期限又極迫促，當即擬具兩項工作計劃，召集全縣臨時行政會議，經為長時間之討論，僉以現值五月將終，限期已屆，縱使積極進行，亦斷難依限竣事，況值農忙，籌款徵工，同時併進，民力萬萬不逮，雖地方零應尚未肅清，但已無大股出沒，上項工作，並非迫切需要，似亦未便以農村

8

極寶貴之時間，而責令為較可稍緩之工作。當決議籌架電話、暫借汽車營業及售車存欵銀壹千元，作為架設襄河飛綫之用，仍由財委會負責籌還，其餘二至兩項，照第七屆縣行政會議決議案辦理，至修築道路，現值農忙，徵工困難，由縣政府呈請層峯展緩辦理各等語，紀錄在案。除架設襄河飛綫，已着手進行外，並於上月三十日電請建設廳選派優良技術人員到縣，勘估進行外，所有地方原議對於修築道路一案，以農忙展緩一節，縣長既不能不俯納民意，從事利農足食之謀，復不能不遵令力行，工體諸勞教富之旨，究竟可否准予展限之處，理合備文檢同計劃書抄錄決議案，呈請鈞署鑒核轉呈指令祇遵。」

等情，附呈第一期中心工作進行計劃書，全縣道路圖，全縣電話圖，全縣臨時行政會議決議案第三第四兩案，前第七屆全縣行政會議案第十九第二十一兩案各一份。據此，查所呈各節，尚係實情，可否准予展限之處，理合檢同原賚計劃書圖及議案，備文轉呈

鈞府核示飭遵。

謹呈

湖北省政府主席張

計呈賚鍾祥縣第一期中心工作進行計劃書，道路圖，電話圖，臨時行政會議決議案第三第四兩案，前第七次縣行政會議決議案第十九、二十一兩案各一份。

9

湖北第六區行政督察專員公石毓靈

湖北省档案馆

中華民國

二十四年六月

二十六日

湖北省档案馆

10

3. 提前籌架電話案

縣長提

說明：頃奉　湖北省第六區行政督察專員公署電令第一期中心工作籌架由各區公所達到各聯保辦公處電話限五月底完成等因查本縣第七屆行政會議第十九案架設電話決議一、襄河飛綫經費由財委會呈准後在縣政預備費內撥付二、各區總機經費由各區籌擬各聯保分機經費由各聯保籌擬統呈縣政府核定三、除電料機件必須向五金號購辦者得分別籌款外其餘人工電桿就地徵用等語紀錄在卷茲既奉令為第一期中心工作自應提前進行關於架設襄河飛綫經費據長途電話管理處管理員陳同庚估計工程材料需款一千元並前議決二三兩項辦法亟待依限籌架成報驗案應如何辦理相應提會討論

決議　暫借「汽車營業及售車」存款銀一千元作為架設襄河飛綫之用仍由財委會負責籌還其餘二三兩項照第七屆縣行政會議決議案辦理

湖北省檔案館

4. 提前修築道路案　　縣長提

說明：頃奉　湖北省第六區行政督察專員公署電令第一期修築由各該縣城到達各區公所及由各區公所到達各重要鄉鎮道路限五月底完成等因查本府前經擬具修築全縣道路第二期工程計劃呈奉　湖北省政府指令核示辦法在卷茲既奉令為第一期中心工程自應積極徵工進行

辦法：一、已成幹支各綫經過區及鄉鎮由區長聯保主任督同沿途保甲長巡視如須整理者尅日徵工補修整理完成報驗二、計劃未成支綫計東黃黃洋長張張黃張豐新夏夏冷郢陵各路長度最多工程不出二十里少者數十里不等亦有因山河阻碍工程較感困難者其三四區區公所尚未能達到縣城均宜尅日徵工修築依限完成報驗

再以上幹支各綫經過河川有須建築礄梁涵洞或架渡船溝通者材料工程不在少數統應如何籌劃相應提會討論

決議　現值農忙徵工困難由縣政府呈請　層峯展緩辦理

湖北省档案馆

九、擬請通令各聯保架設電話案。

第四區區長曾景輝提

理由：查本縣電話，僅各區架設地面遙濶，通話極感困難，一遇匪警，消息遲滯，往往匪在甲地而乙地猶復未知，以致防範疏忽，地方受其糜爛，殊屬憾事也。茲聯保縮併，地域較前尤大，遇有警耗，集隊防堵，更非倉卒所能。擬請通令各聯保架設電話一座，藉以靈通消息，而資防禦。

辦法：(一)購置電機電桿電線等費，由各聯保主任，向所屬殷實富戶募捐之，並附捐款人姓名數目冊報，以杜流弊。

(二)各聯保電話由該處書記負責管理，不另支薪，以節經費，以上所擬辦法，當否請公決。

決議：一、襄河飛線經費，由財委會呈准後在縣政預備費內撥付。

二、各區總機經費，由各區籌擬，各聯保分攤經費，由各聯保籌擬，統呈縣政府核定。

三、除電料機件必須向五金號購辦者，得分別籌款外，其餘人工電桿就地徵用。

湖北省檔案館

三、擬請恢復築路委員　實施全縣公路第二期進行計劃案。

縣道工程專員陳同庚提

理由：查本縣公路，刻能通車者，僅省道接收之鍾白路，白楊路，餘如鍾東，鍾快，兩路雖經省道接收，派員整理，但補修路基工程，仍責諸於縣。其他幹支各路及計劃綫，均未置議；對於本縣交通，殊無發展之可言。亟應恢復舊有築路委員會，專司其事。庶幾全縣第二期公路計劃，得以逐漸發展；且於　層峯規定中心工作，不相違背耳。

辦法：(一)築路委員會，仍設工程專員，及總務、工程、兩組，各組視事務繁簡，得酌設事務員，助理員，監工員若干人，辦理一切工程事務。至於工作進行方針，悉依照奉頒各縣築路暫行辦法，及行營制定規則辦理之。

(二)築路委員會事務費，由縣政府籌措若干，按月支給之。

(三)其他組織簡章及辦事細則，容俟築路委員會另擬呈核。

以上所擬辦法，是否有當？理合提請

公決！

決議：恢復築路委員會。以縣長、各區長、各商會主席，及縣道工程專員十五人為當然委員。趙鵬飛、嚴貫一、劉丹廷、張星一、張希揚、朱寶田、盧雨廷、梅之幹、王登甲、丁澤生十人為聘任委員，即日組織成立積極進行。

湖北省档案馆

14

湖北省第六區第一期中心工作鍾祥縣進行計劃書

湖北省档案馆

15

湖北省第六區第一期中心工作鍾祥縣進行計劃書

工役種類

本縣遵照

湖北第六區行政督察專員公署元電暨治字第五九一兵號訓令擬定中心工作如左：

甲：修築道路。

乙：籌架電話。

工役標準

甲：道路。修築由各縣城到達各區公所及由各區公所到達各重要鄉鎮道路；

A 工程計劃

一、現應整理之綫：

一、查本縣一二五六七九十等區，業經先後徵工修築鍾快鍾舊鍾牌鍾黃四大幹路，可由縣城到達各該區公所，并修築舊陽舊沙冷塘牌黃洋梓荊沙路之麻竿段各支路，及鍾東黃洋梓幹路，可由各區公所到達各重要鄉鎮者，計一區郢中鎮長慶鄉，二區舊口鎮同安和安遠和新固濟安等鄉，五區洋梓鎮銀芝康樂永華等鄉，六區興豐勤鎮履泰鄉，七區和平三德等鄉，九區嘉祥樹德圖強自強等鄉，十區石牌鎮濱漢環石磐石等鄉，茲擬隨時巡視路基，徵工補修整理。

二、繼續徵工修築之綫：

(子)東黃支綫二十五里，由第三區區公所所在地黃家集起接鍾東到達縣城，計程八十五里。并由黃家集修築黃洋支綫三十里，至第五區區公所所在地洋梓

鎮，藉以連貫第三區之柏水天新兩鄉，及第五區之銀芝鄉洋梓鎮，應由三五兩區聯絡分段施工。

(丑)長張支線四十里，由第四區區公所所在地張家集起，中通三益雲台兩鄉及五區康樂鄉，接鍾快路到達縣城，計程一百里，應由四五兩區聯絡分段施工。并由張家集修築聯絡線，中通五圓鄉經柳林店，接茅茨畈之隨縣縣道。

(寅)新雙支線九十五里，由第八區區公所所在地雙河口起，中通麗山濟陽兩鄉，及六區昇吉鄉，二區樂利鄉，負郭鄉，到達縣城，計程一百十五里，應由一六八區聯絡分段施工。并由雙河口西接襄沙省道樂鄉鬮築路五里與第七區區公所所在地胡家集連貫。

(卯)郢陵公路，由縣城第一區郢中鎮起至負郭鄉明陵止，計程十五里。

B 徵工人數

一、估計第一區應築路共五十五里，需一萬一千工。

二、估計第三區應築路共四十五里，需一萬六千二百工。

三、估計第四區應築路共五十五里，需一萬九千八百工。

四、估計第五區應築路共三十五里，需九千工。

五、估計第六區應築路共二十五里，需四千五百工。

六、估計第八區應築路共五十里，需一萬八千工。

以上係依地勢之難易，估征工之多少。

C 需用材料

一、幹支各路橋涵工程，擬懇 省政府仍照本年二月十三日發建二字第一三九九號指令

17

本縣公路第二期工程進行計劃，所有橋涵等工程，由建設廳統籌辦理。

乙、電話。籌架由各區公所到達各聯保辦公處電話：

A 工程計劃

一、本縣河東一二三四五六等區區公所，業已先後架設幹支線路，并通員鄂銀芝康樂英安同安各鄉鎮聯保辦公處。再由各該區公所至其餘各聯保辦公處，分途架設支線，與縣城全部通話。

二、本縣河西七八九十等區，均未通話，應由第一區碾盤山架設飛線渡襄河至第八區浰河口，分架幹線兩路，一通七八兩區，一通九十兩區，再由各該區公所所在地架設支線，分達各鄉鎮與縣城全部通話。

三、聯絡線路。(子)由本縣舊口鎮接京山永隆河，通話京山轉天門，其已架之線，尚須會同

整理。(五)由本縣豐樂鎮，接流水滸通話宜城，其已架之綫，尚須會同整理。

B 徵工辦法

一、由架設幹支各綫路經過之區及聯保，按照里程遠近，徵工運送材料，并栽植桿木。

C 需用機料

一、估計架設襄河飛綫材料，需銀壹千元，由縣財委会統籌購辦。

二、估計各區公所設置五門話機，除二五兩區已有外，其一三四六七八九十等區，各籌購話機銀二百五十元。

三、估計各聯保辦公處設置長途牆機各一部，除已有五處外。其餘五十四個聯保各籌話機銀五拾元。

四、估計未架幹支各綫路，縱橫約一千二百八十里，連轉灣接榫各處，應需桿絲磁頭螺釘

18 153

，分計於下：

(子)桿木：長二丈二尺，稍徑四寸，每里十株，共需一萬二千八百株。每株五元計算約需銀六萬四千元。

(丑)鉛絲：十六號，每里五斤，共需六千四百斤。每斤單價角五計算約需銀九千六百元。

(寅)磁頭螺釘：每里十套，共需一萬二千八百套，每套單價三角約需銀三千八百四十元。

以上桿絲磁頭螺釘需款甚鉅，勢難統籌，擬照行政會議決議案由架設幹支綫路經過之區及聯保，按照里程遠近，分別籌辦。

工作時期

甲：道路路基。擬請自八月一日至十月末日，完成報驗，其各路橋涵，擬請省政府仍照前建二字第一三九九號指令由建設廳統籌辦理。地方聽候示期徵工進行。

湖北省档案馆

乙、電話幹綫飛綫。擬請自八月一日至十月末日，完成報驗，其由各區公所達到各聯保支綫，隨時視地方財力，分籌進行。

說明：查一二兩項所列時期，係斟酌地方情形，擬定其理由已詳呈文，茲不贅。

19

中華民國二十四年六月日

縣長熊道琛

呈

湖北省档案馆

鍾祥公路路線暑圖

湖北省档案馆

圖例

已成整理綫	鄉鎮界
現正修築綫	區公所 ⊙
未成計劃綫	集市 ○
車站 △	河流
縣界	湖泊

鍾祥縣長途電話線路圖

中華民國二十四年六月

N

圖例	
已成幹綫聯絡綫	鄉鎮界
未成幹綫聯絡綫	區公所 ◉
鄉鎮計劃綫	集市 ○
縣界	湖泊 河流

湖北省檔案館