

稿科 第廳設建府政省北湖

廳長

由事文來

鄂省教育廳呈請核准在漢口設立鄂省師範學校

第三章

292

文

送達

送達

省及府

別類

件附

大升代

代

湖北省政府

秘書處

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

秘書

會三科

會三科

會三科

會三科

秘書長 技正長 技士 股長 技員 辦事員

三章

中華民國

七月十日

檔案字號

發文字號

七月十日

時封發

時蓋印

時校對

時繕寫

時判行

時核簽

時擬稿

時交辦

鄂省

鄂省

4

工作預定計劃表

釣府建設廳
鄂政令字第一〇〇號

行政院審議決定各公俸

謹呈

主席黃

呈請呈報并自表

兼建設廳長任



中華民國

國

年

月

監校繕
印對寫

日

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆



查本省全省三十五年建設中心工作第一、二、四兩期

預算計劃表已由

省政府呈請

行政院核准有案。對前用陳兩技師查填之全省

三十五年度中心之作第一、二期實施報告表係工作完

竣報告性質。故抽出油印以便另文封報。至二十六年

度第一相中心工作預定計劃表(包括築築路造林兩項)

係現起如理三計劃此等應先簽奉

省政府核定後始能制報

行政院議院特簽明備

核！
章 鑑 謹 註

七、七

查本省建設中心工作上年年度第一三四兩

期實施報告表暨本年年度第一期預算計

劃表關於公路部各均已分別依式填就

而併同其他各部彙呈省府核轉當及

乞

核

附呈表三份

周家龍

七十七



奉

派拟办廿六年度全省建设中心工作一案查水利工程向由江汉工程局主持办理本局于廿五年度拟于上项计划亦未呈送本年度拟援案不理尚希
司长查与 核示

陈

陈英范



湖北省政府

9

修正附錄
存此份存卷

湖北省二十六年年度第一期建設中心工作預算

劃表

項、目、預、定、計、劃、進、行、步、驟、備、考

第一項 修築公路

(甲) 修築各重要

幹線支路基
橋涵工程

京川幹線固風

至柳子港長百十

七公里

鄂東支綫武穴

至田家鎮長一十

六公里

鄂南支綫華陽至

三溪口長一百四

4. 漢宜支綫莫家

河至孝感長二

十七里

該項工程未及開工

本項內開始進行路基

橋涵同時着手並先搭便

橋下開通本項內可通

車下開通全部完成

本項內可全部完成

全

該兩項係軍用上年即

已測量計劃茲於本期

內將大部分工程趕修完

成先行通車



(乙)完成主要各
线路面工程

六八百里
人亦奥干线黄先派員工程人員前
改至麻城長八
往調查沿路產石及
運輸情形估可它經
考後再行費也採軍
石料由路工隊鋪
築本期仍令採石
石料下加鋪築

二洛龍幹线沙市

全

左

三十里鋪長三十
六八百里

不漢定支或莫家本加先定或採運
將石料

漢定支或長二十
百里

全全下加鋪築

完成

三朱興幹线戴家利河本期由鋪築

山至漢口七百里

完成

鐵路
生業
兩項
有利
表



湖北省二十一年度第一期建設中心之作預定計劃表

項 目

預定計劃

延江赤縣

備

致

第二項 造林

籌設林場

廿五年度第三期
定案設宜品席
水兩苗圃嗣因
經費尚着迄未
舉辦幸期抵度
債前期計劃等
設後兩地林場

擬定任務
主任技術人員
有關節圖



中華民國六年六月拾四日收到

度

二十五年度第三期建設中心之作實施板岩表陽之廿六年第一
期預定計劃表均正結女梅佳

一收妥矣

湖北省政府建設廳

12

一收

芳名

六十二〇



湖北省政府建設廳



文澤技士英及盧股長偉松办



查其三年來各年度全者建設中心之所為應補報

第一二兩期完稅報表應由有國仙科股(本科)

第一股及三科(第一股)查明完稅情形列表交

批稿為案

又自前三年各年度第一二期之全者建設中心之所

應加予次(乃公路水利農林電話)批稿

早為決定一項或二項

務定有國科股技術人員等速擬定整定計

制表以便簽核

省政府核定封報呈覽有當謹調附卷宗等

請

公函部份撥請

周技士家龍擬辦之



程元

附呈五九〇及五九一冊

童德謹簽

下九

呈 有連三案 呈

案據本府有連三案呈稱：

案查本府有連三案者二十五年度建設中心工作
第一、二期預算會計別表及實施報告表

案查本府

該 甘修附呈款定計劃表存，據此，經核者令院修由身
日願其理金抄同原表呈核

由院呈報備查

謹呈

行政院

呈准
行政院外務部

湖北省政府主席 黃

廿七年七月廿七日
十七時到秘書處

建設廳簽呈

中華民國廿七年七月廿壹日收到

292

(案由) 簽費本省全省二十六年年度建設第一期中心工作預定計劃表，請鑒核轉報由。
(說明) 案查本省全省二十五年年度建設中心工作第一二三四期預算計劃表，及第一二兩期實施報告表，業經

鈞府先後呈奉

行政院二十五年十二月一日第四三一六號及二十六年三月十七日第一零六五號指令核示各

在卷。茲已屆辦理二十六年年度第一期中心工作時期，除將上年年度第一二兩期實

施報告表，另文轉報外，茲謹擬具本省全省二十六年年度第一期建設中心工作預定

計劃表，簽請

鈞府迅賜核定呈轉，實為公便！

原令文作
有政府註
抄原稿時
注意！

謹呈

主席 黃。

附呈預定計劃表一份

轉呈



伍廷賜



兼建設廳廳長伍廷賜



七月二十日

建字一二九七號



湖北省
公路
工程

湖北省全省二十六年年度第一期建設中心工作預定計劃表

項	目	預定計劃	進行步驟	備考
第一項 修築公路				
(甲) 修築各重要幹	支綫路基橋涵	1. 京川幹綫團風至柳子港長五十公里	該段上年未及開工擬於本期內開始進行路基橋涵同時着手并先搭便橋預計本期內可通車下期內全部完成	
工程	2. 鄂東支綫武穴至田家鎮長二十六公里	該段橋涵已於上期終發包本期內可全部完成		
(乙) 完成主要各綫路	3. 鄂南沿埠頭至三溪口長一百四十公里	全	右	
面工程	1. 汴粵幹綫黃波至麻城長八十八公里	先派工程人員前往調查沿路產石及運輸情形估定經費	後再行發包採運石料由路工隊鋪築本期預定採齊石料	下期鋪築



第二項 造林

籌設林場

2. 洛韶幹線沙市至十里鋪
長三十六公里

3. 汴粵幹線戴家山至瀟
口七公里

二十五年度第三期擬定籌設
宜昌浣水兩苗圃嗣因經費無
着迄未舉辦本期擬續前
期計劃籌設該兩地林場

全

擬於本期內鋪築完成

右

核定經費委任技術人員開闢
苗圃

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

中華民國



繕寫

校對 陳瀛洲

監印 高元

日