

本年度上半年中心工作计划與預算不能配
合一案經召集各科室負責人商討均以專業
費全無且所呈預算均未核定無以配合編列
將來如數回時再行改編云云特呈請

呈核

七

廿七



新

徐克親謹呈

七

18
以

湖北省政府建設廳便箋

頃閱后計室對以七年度上半年中心工
物計畫案卷登記，此種計畫案卷預錄多不記
后，據稱予以修好，只有未出案卷，其得
查是項計畫原係為恐后預錄，而就七年
度中心計畫調整外，茲既共預錄多不
相合，殊失重編之初意！其片修及未錄



湖北省政府建設廳便箋

何履何人涉綜之
政回摺請
何履何人涉綜之
及委出案
何事恐遺

創座印出集二
王科之身
塔念冲之

化會商取后
另行何
為否
謹答請

定核注呈
正
紹克純七
凱

底
方
余

20
此批
為
元
况
名
集
七
期
計



昨
梅
向
桂
七
三

湖北省政府建設廳稿

抄

以本局...

會計室... 修改... 計畫一份

文收總

事

由

字第

32872

文別

呈送

送達

省府

別類

附件

計畫一份

呈請... 核... 呈...

廳

長

七五



稿擬 稿會 稿

梅家桂

張先祝

中華民國卅七年

檔案

去文

建秘

字第

32872

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

月日

時封發

時蓋印

時校對

時繕寫

時判行

時核簽

時擬稿

時文辦

號

號

發

印

對

寫

行

簽

稿

辦

卷四

七

鄂府廿七年七月省稅收字樣以號午級代境
 監附領廿七年度上半年中心工作計畫表式
 均取案。經山道呈前級廿七年度本府工
 仍計畫監監新領本府廿七年度上半年度地
 方支出支出總額證書將建設部門廿七年
 度上半年中心工作計劃調整格式填造祇
 備。理后費請
 覽核果呈。

主序

謹呈

祇

天定

法

計委呈請建設部廿七年度上半年中心工作計畫表一份
 呈請建設部核示。

呈請建設部核示。

十元

三十七年度上半年中心三作計劃表

鄂西公路七卷

計劃類別		計劃項目	辦理或新辦	過去辦理情況	計劃限度	實施方法	完或限期	預算	說明
建設	交通	修復武大 鄂西公路	續辦	武大公路為武大 鄂西公路之幹線 交通至為重要 全長七三二公里 抗戰期間 橋樑全毀 利用救濟 修補橋樑 尚有原橋樑 自年上在年	改善路 路面七三二 公里修復橋 樑 利用民力辦 理	路基路面 利用民力辦 理	三十七年七月 十	十億元 4,000,000,000元	



三十七年七月十

十億元 4,000,000,000元

修復辛潭
舖至通山
公路

新辦

辛潭
舖至通山公路
全路計應辦
修八公尺以上橋
樑十七座共
長三二六公尺

全路計應辦
修八公尺以上橋
樑十七座共
長三二六公尺

上半年度
完成四四公
尺

三十七年十二月

歲出

2,200,000,000 元

辛潭
舖至通山公路
全路計應辦
修八公尺以上橋
樑十七座共
長三二六公尺
木料就地
用橋山價
之一給價
二鐵件由省
供給

責會辦

大山

三
槍竹去
別山巨
辦

辦
分佈鄂東土

被毀橋樑
一律修復
主民二為

2
 2
 ✓

三十七年度上半年中心工作计划表

計 劃
 計 劃
 類 別
 次 號

計 劃 項 目

辦 理 或 辦 理

過去辦理情況 計劃展度

實施方法

完 成
 額 數
 或 入 數
 期 或 數
 限 出 額

說 明

公路

因被共匪破
 損更山港冲
 毀甚多

如斗有漢 且早

輔 區 屬 視

廣 南 陳 董

由 省 工 委 批

武 董 十 折

地 事 價 值 時

武 廣 四 班 身

向 再 引 空

粵 漢 中 的

以 局

何 外 傳 中

中 央 撥 款

其 他 均 在

中 央 撥 款

此 項 計 劃

日 前 有 未 辦

俾得後通
早亦待能
俟加強補

檢何大德
山巨多路
亦毛指陸直

被毀核
果一律
正式何
輔市科
中

袁汝楚老
直長樊馬
唐安花皂

後弄流
大地駐
中安報
被

荆荆沙者
應其紙國
受其子百

軍或地
方部隊
十科就
向

撥破招
券中吳核
款二四億

作張種
派兵中
地作種
分

元印地懸何
以工款有限
加以物價上

再被破
護以所
湖北
地作種
分

激對宏办
工程不假
底政善只

並面合初
子也下要

底政善只

子也下要

子也下要

子也下要

此段似係
報告範圍
不列入計
畫中。

3-24

三十七年度上半年中心工作计划表

計 劃 計	類 別	次 別	計 劃 項 目	辦 理 或 新 辦	進 展 情 況 或 計 劃 展 望	實 施 方 法	完 成 預 算	完 成 入 數	說 明
-------------	--------	--------	------------------	-----------------------	---	------------------	------------------	------------------	--------

第五付軍
 運時時
 何更以共
 運出沒身
 常已似好
 橋架時被
 破壞此何
 彼毀工程
 於告告大
 本年四月
 音曹曹
 主席苗密
 盼加強
 何華中
 公路(運信
 鄂東巨空)

橋架限載
 五十五
 赴亦并
 是批多
 一萬二千八
 百餘億元
 呈送撥款
 現准交通
 部電告
 准撥四千
 億元交陳
 鄂院法第
 巨公政署
 何委云
 多起應用
 帳上未
 发到清

紀念年
 五週年
 修復通
 車。

2.
 長江南岸
 由沙市
 東岳廟
 均修抗戰
 全常德
 民工

湖北省檔案館
 湖北省檔案館
 湖北省檔案館

又宜易在宜
柳枝江相傳
公家石音玉
華家沙市
玉都穴却
穴徑空刺
至嘉嘉魚枝
江玉暖水林
甘路均用
年子有角
示

氣安勿舟向

5 26 V

三十七年度上半年中心工作计划表

計	劃	類	別
計	劃	類	別
續	或	新	辦
過去辦理情況	計劃限度	或創辦起	重要點
實施方法	限期	或	限期
預算	或	或	或
說明			

航業

(一) 集中力

改善
武漢輪

渡

(二) 興建新

輪三艘

并榜修

舊有船

隻五艘

是空輪

附船隻

北平輪廠

原有輪隻
及碼頭設備
因使用時久
大都破爛陳
舊亟亟修

造改建并
榜修沉沒
宜昌石首
茅地云優
秀船隻以
替換不合
輪渡條件
而勉負

增加船隻

輪

輪

輪

一面興建
及改造新
輪一面榜修
舊輪等按
的款交由
機械廠承
辦

支出

2,000,000.00 元

馬少廷



胡

尚未

張

下半年

中

增

恢復

航

線

渡任務之
船隻

續

辦

武漢人口日
增，渡江乘
客急遽增加

多，現有之
三個航線不
足以亟需要。

增開兩個
航線。

就現有船半

隻中修年

理使用。

2

改善碼頭

設備

修理

辦

新

舊有跳板

船及票棚

大都簡陋

陳舊，不予

改造，修理

易滋危險

又不便利。

一二兩航

線票棚改

做鐵柵採

用鉄跳橋

並將一航

線漢口碼

頭改築鋼

筋混凝土

堤式碼頭

一面自行

籌款辦

理一面請

中央撥款

補助

並修

理

並

修

湖北省档案馆

求復航。

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

本年七年度
继续架设黄
岡至麻水及漢
口至新堤兩段
長途話綫以
利通訊。

加掛漢口至
雙河綫。

續辦

鄂東由漢口至黃
岡話綫係用舊
綫架設在
一百五十里以內
尚屬佳晰。越過
此限度，難暢
通。本年度仍
黃岡至麻水後
完成以內，由麻水
往黃岡至漢口計
程一百四十餘里。

漢口至黃岡

就漢口至黃岡

一個

歲本

400,000,000元

湖北省檔案館

9
30

訓練空機電
技術人員

得進消息，務
加通訊效率，
擬將省局所用
空機電多，以
擴充整理。

新辦
本省各林多，
務員，
技術人員訓練

影而通訊，
茲為提高通訊
效率，配合整
建，因需空機
訓練空機電技
術人員，批以便
分派各局在存。

訓練技術
員四十名

由局派員
前往檢修，
或運至車房
修理。

由本局邊遠
各局保送高
中畢業生
四十人在省
訓練班訓練
三個月，分
業再實習
三個月，分
派工作。

古學務

100,000,000
~~250,000,000~~元

31



31

三十七年度上半年中心工作计划表

計劃 計劃 類別 別

計劃 計劃 類別 別

續 辦 或 新 辦

過去辦理情況 計劃限度
或創辦緣起 重要點
實施方法

完 成 期 限
額 或 數
額

說明

調查 調查 調查 調查

續 辦

抗戰期間，南京 擴充完成部此 一半年度批
准中央研究院地 之南津自志 兵組設鎮
質研究所先派 房與山山 產調查陽
委派專任研究 薪部陽部 二購備鑽探
自李毓堯李捷 及部東南 棧運手鑽地
二氏下任隊長 通山黃梅 鑽探工作
小部西鄂北鎮 水黃岡黃 三隨時派員
產七部予以調 改黃安麻 赴鎮業密
查。派員以該中 羅田英山等 集區或
共以工作展開 將調查工作 新聞基地
長照集碩乃 委協助之 區調查鑽
由存底抽派枝 民營礦業 業情形予

500,000,000元

用

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

湖北省档案馆

術人員繼續
工作

以技術上
協助

12 33

三十七年度上半年中心工作计划表

計劃 計劃 別類

農林

計劃項目

續辦 或 新辦

過去辦理情況 計劃限度

或創辦緣起 必要數

實施方法

完 成 額 或 出 期 或 歲 說明

全面造林

一家畜防疫

續辦

續辦

及 林 致 新 植 林 木 失

三十七年度續辦
全面造林實施
辦法通飭所有
級林業機關均
圖及外埠市政
府送送給以告
林技工生活補
助費未奉撥定
言無
林警署不能成立
致新植林木失

三十七年度於部完成全省新由本省自製疫
西各縣耕牛防疫
注射四三免頭
猪痘注射三〇
七三五
防疫隊分期
舉行牙痛
及猪痘防疫
防疫注射

三十七年度 三十七年度

各項農林工
張均氣持續
性質殊難
分劃限度
本表所列
計劃限度
係以全年
度為準
267,920,000元 92,349,000

天棉業推廣條例

辦理

私向

棉業推廣條例
本年度棉田面積恢復至一千萬畝
推廣棉業推廣條例
本年度棉田面積恢復至一千萬畝
推廣棉業推廣條例
本年度棉田面積恢復至一千萬畝

其餘推廣條例
低產之棉田不能
與農時配合
未達標準者
限期
限期

造林省會
植工部由
陽路政府主
辦皖山補植
作由武昌
政主持由
山造林由武
昌公園管理
王力洪山
草力泉九
黎陽恩德
樹及直播
林場及直
及所屬場園
分區三年
他多物
以全面
實施
行

一千萬畝

萬畝

1,000,000,000元

134

三十七年度上半年中心工作计划表

計 劃 類 別	計 劃 項 目	辦 理 情 況	計 劃 限 度	完 成 額	說 明
新 辦	或 續	過去辦理情況	計劃限度	完成額	說明

血清製造

續

上年因遷移廠址及老廠房設備故未能事製製造已於上年底由新式血清製造廠址及老廠房種血清菌苗三百萬苗西預計五十萬頭及免疫劑等項

湖北省檔案館

- 一 提高單位產量
- 二 推廣種植
- 三 推廣栽培
- 四 施用化學肥料
- 五 防治病虫害
- 六 衛生等方

1,000,000,000元

設備全套
修自早去年
製成即可開始

苗二千萬
西片出
性敗血病
法五千萬
西猪肺
疫血法
五千萬西
西炭疽血
法五千萬
苗肥苗
霍亂血法
霍亂西
霍亂西
以血性血
病菌苗
萬西

然後採用
血法加防腐
劑分裝
用

五開
神界架
森林

續
上
制本有裝
置吊索

水力
機造
伏廠



14

三十七年度上半年中心工作计划表

計 劃
計 劃
別 類
次 號

計 劃
自 辦

辦 續
或 辦 新

過去辦理情況
計劃限度

或 辦 新
或 辦 新

實施方法

完 成
或 歲 入
期 或 歲
限 出 額

說 明

復 稱

機器等項
設備、翻口
均經交兩部
備用係投
資困難致
未畢力奉
業及採用
人工伐木
築人行道整
治西溪河
建築間表
嘉林。

根據全案
木計費

人行路
十二公里
完成西
溪河
工程
木四千
株

廿七年

由籌備委
組成測量小
組伐木、鋸木
各二隊分初
二五五

湖北省档案馆

建清才三十七年度上半年中心工作计划表

計 劃
計 劃
類 別
次 類

水利

計劃項目

續辦 或 新辦

過去辦理情況

計劃限度

或創辦緣起 或要點

實施方法

完 成
期 或 歲
限 出 額
或 歲 入 數

說明

水利
切測皆導續歷年以農行
大小型農長 辦特緊縮政策
田水利工 二切已修水利
樁 部核定之大
型工程計劃
均無法施
工，本年度
批飭各水利
勘測隊專
就範圍較小
民力可辦之
大型工程，切

測隊分設
切測設計
費籌
出
大型工程，大型
由各水利工
程切測隊視
切測設計，費籌
出
大型工程，大型
由各水利工
程切測隊視
切測設計，費籌
出
大型工程，大型
由各水利工
程切測隊視
切測設計，費籌
出

400,000,000 元

15 36

測設計，美至區級和小型農田
 由名知督飭倉庫減修，水利貸款
 以修，以期不每隊須切以補助民
 受由農貨之謝富有經力不及
 束縛。至小濟價值之
 型工程仍按大型工程
 成規繼續一系，並切
 進行，亦由各定指導
 水利勘測隊抽水排
 多時自導抽灌，休督
 查一之書。導名知鄉
 銀保甲以
 辦小型工程
 以於灌既成
 保障農田
 五十五二百
 缺市款店
 昂世限商

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館



府武忠事制

非光河均修整
街道但進厚基

後

後及後中其後

二協助縣鄉續

營建

办

隊等將咸南

及重要集

程繼續施

測規劃

并督飭各縣

設

行

規

劃

自

行

規

大治黃波孝感

黃石港石定黨

花園軍事界

洋水城(團風

陽羅漢山書畫

等師鎮

測繪并督飭

如縣組織市設

建設委員會

及鄉鎮營建

委員會同責

推行營建事

宜

市向安序
和城武昌利
如治(師坊社
及

治

步出

120000000000

湖北省档案馆

湖北省档案馆

轉本府建設
廳審核給印

核准
登記

各市縣切實
管理其未
領印或換
新印者
不准營業

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館

分送第一種五只
第二種四只
第三種三只
第四種二只
第五種一只
第六種一只
第七種一只
第八種一只
第九種一只
第十種一只

次以七九



梅會桂七七
作克視六



首自身後七
月三之七
首自身後七

編修版

湖北省政府代電

民國三十七年七月

日商初編字 16264 號

事由 電仰填報三十七年度上半年工作計劃表由

建設部

奉行政院卅七八審字第一〇〇號呈代電開

查本年度省市預標係以三十七年度預標額為標準伸標核對督編
標暫編辦法規定以三十七年度補助各省市經費之有繼續
性者伸標核對半年。案經通飭遵照。在案。該省政府以此三十七
年上半年度工作計劃共上項規定。未盡符合。現該省三十七年度
上半年度預標。案經核對。之。應由該省政府。在核定預標範圍內
自行調整。中心工作計劃報查。等因。查本府前奉令編造三十七
年度上半年工作計劃時。適值全年度計劃彙編就吳院。如再更改
勢必增加印刷費用。同時。查於計劃。向多遷就。預標。求其密切配合。
如有困難。爰經根據上項理由。呈請院核。特免。並蒙核。仍以前
定計劃。斟酌經費情形。執行在案。茲外奉前因。特再製表。發給。湖北省政
府。三十七年度上半年工作計劃表式一種。電仰詳查。本府前發三

十七年度湖北省政府工作计划及新领之湖北省三十七年上半年度地方岁入岁出总预算表各就主管业务部分别调整填造三十七年度上半年中心工作计划表一份送府以凭遵办再编造是项工作计划不必分别行政事务两部凡关系上半年度预算之中心工役即应列入以便查改特送为要主席张笃伦午微 省和编印附湖北省政府三十七年度上半年中心工役计划表式一份

监印高元勋
校对李毓章

十七年度上半年中心工役计划表

计划类别	计划次数	计划项目	续办或新办	过去办理情况	计划限度	实施方法	完成期限	预算	说明
				或创办缘起	或要实		或岁或出	或岁或出	