

建設廳

第二科

鋪元大

382 P5 吨

1997

附件知文

74 1-17

路：第元元六

中華民國六年五月十八日

117 9145

由擬辦社示

遵令擬具修築新塲路計劃附表等請核轉救濟分署補助由

新泰

縣

政

府代電

呂建

字第

中華民國三年十一月三十日

湖北省政府主席萬鈞鑒奉鈞府省建二時字第一六〇號亥代電飭於文到七日内擬具修復省縣鄉

道辦法報核等因查省道之經過本縣在戰前為英武路在本年曾經施工惟參考鈞府省建二時字第

一〇六號訓令附件之已界線是否即為前之英武路尚未准鄂東公路局文告過用除廢續辦理另

案報核外關於本縣縣道為新塲劉洗橫茅三路謹先將主要新塲縣道加緊修築完成并

95

95

經擬具實施計劃暨新塲公路概況圖橋梁石方數量表起訖經過地名一覽表土方砂方需要
民工數量表建修橋梁材料費概算表橋梁工程表橋梁木料概計表涵洞工程表等除分電救
濟分署外理合電請鑒核并懇轉電救濟分署迅賜補助為禱
新塲縣長藍季昌亥世叩附件如左

新修路桥梁需要石方数量表

編號	橋名	石方數 (公方)	編號	橋名	石方數 (公方)	備	考
1	黃山岡橋	12.680	22	羅家壩	38.925		
2	竹瓦店橋	15.820	23	望天塢	20.340		
3	長壽橋	63.200	24	青石峯	28.250		
4	油鋪橋	33.900	25	"	18.080		
6	三家店橋	28.250	26	馬一冲	37.290		
7	冷泉潭橋	22.600	29	河磯上	33.900		
8	貓兒壩橋	27.120	30	綠柳橋	67.800		
9	集英莊橋	24.860	31	潘家壩	20.340		
10	田家坎	16.930	32	魏家河	56.100		
11	石馬山	35.295	33	魏家河	42.375		
12	江家橋	25.730		合計	971.005		
13	金獅港	84.750					
15	鮑背柳	23.730					
16	油鋪壩	18.080					
17	河上鋪	22.600					
18	" " "	22.600					
19	白馬河	25.990					
20	英元鋪	74.580					
21	青石鄉	30.510					

新泰縣修築公路實施計劃

本縣幅員縱長百餘公里橫寬二十餘公里民國二十二年省府修築英武路即今之邊界經本縣之一段開辦數月路身與橋涵遞次完成通車本縣亦接續興辦新田橫新坊三路除新田路完成通車外橫茅新坊兩路工程旋復中輟抗戰軍興連綿令毀路復員後厄於交通之阻滯并應將駐軍之請求於本年六月間經分飭各鄉公所循英武新坊兩路舊基予以修築嗣呈奉省府建二字第五四三零號指令轉奉行轅午梗代電以英武路可予緩修於是該路暫時停頓而新坊路則仍藉民間時陸續施工惟新坊路之橋涵工程則極其財力困難傍搜束手茲奉通 湖北省政府 十五年八月二十九日省建二字第一〇六號訓令暨同字第一一六〇號及代電之指示訂定修築公路計劃以資實施保無別完成路政

甲 工作範圍

- 一 加緊修築新坊縣道
- 二 修築英武省道(包界綫)
- 三 修築橫茅(橫車橋至茅山)劉洗(劉公河至洗馬畝)縣道

乙 實施時間

一 新坊路自本年十二月十五日起至同月底止為繼續興工完成路身期間三十六年元月十一日起至二月底止為鳩集橋涵材料石

決期間三月一日起至五月底止為遞次完成橋涵期間

六省通英武路(已界綫)之修築時期遵照省建二特字第八〇〇六號訓令辦理并函請鄂東公路局以計劃見復後視該路有無動態再加緊完成

六橫茅路劉洗路之修築時期以三十六年底為限如有特殊情形得提前或展緩之

丙修築實施方法

一修築新橋路除合本府前頒辦法事項仍依照辦理外至因鄉保之裁併與前頒辦法有遺漏時則依照本計劃與附表之所定

二修築新橋路土方砂方民工按照民工分配數量表由各鄉調集強壯民衆如期修築其未配之青柳樹叢永安縣定四鄉嗣後分別

負圖洗橋茅兩路修築責任

三修築新橋路橋涵材料石塊之搜集與民工之招負由各橋涵所在鄉份分別負責辦理如橋涵為兩鄉之騎縫界由兩鄉互負責任

四修築橋梁材料之所需鄉份按照需用木料概計表辦理石塊按照需用石料數量表採大塊硬石至建橋地區堆成或方每立方須實

堆不可吝榮虛偽由各鄉公所派員收方以資查核

五所有民工均以義務勞動為原則採取甲班保隊辦法編組率領施工由各鄉公所派員總督并須服從縣府或省方之工程人員指導

六本路所需之特種工具如起重機壓路機釘橋機洋鎬測繪器等用

品由縣府呈請省府轉飭救濟分署查撥其他普通工具由民自行

攜帶

七、修路民工之伙食由民工自備俟縣府請撥勞工糧有者後再予核

定進發

八、各鄉路基完成後每公里應集積粗砂1500公方分發各鄉

公方分別堆放路線左側以縣城100公尺標高為出發點至張家塢

8150公尺標高為止其堆集方法高一公尺長一公尺底寬15公尺

面以公尺即每堆一公方合三市尺

九、所有橋梁涵洞渡橋岸護欄房屋標誌等各項特由縣府擬編

概算呈請省府撥發又款補助惟在未來撥以前應先行籌措建修

俟款項核准奉發後即分別核發歸墊

十、修築橋涵工程由縣府派人員指導施工

丁、經費

修築新橋除特種工程費用擬呈請省府撥發與電參議會

議決籌措外所有漲赴各鄉指導施工人員開支及其他雜費等則由

縣府核發

戊、驗收

各鄉工程完竣後應報請縣府轉請省府暨專署或救濟分署驗

收認為與標準不合者仍由各該負責鄉份繼續完成

己

附則

一各鄉工作情形及工程進度應按月呈報縣府轉報省府及專署核
二本計劃發由各鄉依照實施并呈報省府暨核修案如有未盡事宜
得隨時修改之

新修路大(砂)方需要数量表

路名	分配乡份	里程 (公里)	土方		砂方		合计民工	备注
			数量(方)	民工数	数量(方)	民工数		
新 修 路	城安乡	12	36000	28880	36000	36000	64800	土方每公里以三千方计 砂方每公里以三百方计
	安祥乡	12	36000	28880	36000	36000	64800	每公里土方125公方採運石砂 每土為一公方
	安吉乡	12	36000	28880	36000	36000	64800	
	荣礼乡	12	36000	28880	36000	36000	64800	
	荣义乡	12	36000	28880	36000	36000	64800	
	大智乡	12	36000	28880	36000	36000	64800	
	大仁乡	12.5	37500	30000	37500	37500	67500	
路	合 计	84.5	283500	228800	163500	163500	271150	

新春縣新塋路起訖地經道地名一覽表

公路名稱	起訖地點	經道地	里程 (公里)	備	考
新 塋 路	新城——張家塋	恒豐塋——竹瓦店——張家塋 劉公河——芭茅街——張家塋	84		

新塲公路橋梁涵洞材料費概算表

名	稱	單位	價額	備	考
直	梁	根	148	過徑六公分後五〇公分木料每株以八千元計 合如上數	
護	木	根	148	每根以八千元計合如上數	
橋	台墊木	塊	108	每根以六千元計合如上數	
面	板	塊	5120	每塊以六十元計合如上數	
車	道板	塊	1928	每塊以六十元計合如上數	
杉	木樁	根	1131	每根以八萬元計合如上數	
擋	土板	塊	980	每塊以四千元計合如上數	
斜	撐	根	260	每根以一萬元計合如上數	

新塲公路

光緒堂印

剪刀	洋灰	雲釘	鐵釘	合
260根	250根	2880根	1800根	
六六〇〇〇〇	六二五〇〇〇〇	五七六〇〇〇〇	五〇〇〇〇〇〇	一七五八四八〇〇
全右	每公厘以二萬五千計合如上數	每枚以八千元計合如上數	每片以三十元計合如上數	

[illegible]

攷

说明：以李義倫的戶口計算每畝等於三乘八〇點二寸說明埔第兩高度1.3公尺而今天三寸三寸約合市天三九寸，稅率約今天即今天三寸三寸約合市天一寸〇五寸按例稅

新 塆 公 路 涵 洞 工 程 表

編號	中心里程	建築式樣	孔徑	孔數	明度	填土中心	備 考
1	0+800	永久式	0.5	1	7.0	0.3	計劃新修
2	1+340	"	0.5	1	7.0	0.3	"
3	2+450	"	0.4	1	6.5	0.2	此涵原有可利用
4	3+050	"	0.4	1	6.5	0.3	省石修復即可
5	3+200	"	0.4	1	6.5	0.4	"
6	3+300	"	0.2	1	6.5	0.2	"
7	3+450	"	0.5	1	7.0	0.2	"
8	4+800	"	0.4	1	6.5	0.45	計劃新修
9	5+150	"	0.4	1	6.5	0.45	原有涵洞修理可用
10	5+350	"	0.3	1	6.5	0.20	"
11	5+450	"	0.3	1	6.5	0.20	"
12	5+700	"	0.5	1	6.5	0.20	擬新修
13	5+850	"	0.4	1	7.0	0.30	"
14	6+150	"	0.3	1	6.5	0.30	"
15	6+300	"	0.4	1	6.5	0.30	"
16	6+450	"	0.4	1	6.5	0.30	原有石涵修理可用
17	6+600	"	0.3	1	6.5	0.30	擬新修
18	7+200	"	0.4	1	6.5	0.30	"
19	7+600	"	0.4	1	6.5	0.30	"
20	7+800	"	0.4	1	6.5	0.30	"
21	8+200	"	0.4	1	6.5	0.30	"
22	8+350	"	0.4	1	6.5	0.25	"
23	9+500	"	0.4	1	6.5	0.25	"
24	9+850	"	0.4	1	6.5	0.25	"
25	10+400	"	0.4	1	6.5	0.25	"
26	10+600	"	0.4	1	6.5	0.25	"
27	10+800	"	0.4	1	6.5	0.25	"
28	11+000	"	0.4	1	6.5	0.30	"
29	11+200	"	0.4	1	6.5	0.20	"
30	11+450	"	0.3	1	6.5	0.35	"
31	12+000	"	0.4	1	6.5	0.75	"
32	12+500	"	0.4	1	6.5	0.35	"
33	12+800	"	0.4	1	6.5	0.45	"
34	13+350	"	0.3	1	6.5	0.55	"
35	14+000	"	0.3	1	6.5	0.55	"
36	15+900	"	0.4	1	6.5	0.20	"
37	17+000	"	0.3	1	6.5	0.30	"
38	18+400	"	0.3	1	6.5	0.40	"
39	20+300	"	0.3	1	6.5	0.30	"
40	24+000	"	0.4	1	6.5	0.25	"
41	25+350	"	0.4	1	6.5	0.35	"
42	25+800	"	0.6	2	7.0	0.80	"
43	26+100	"	0.8	1	7.0	1.20	"
44	27+650	"	0.4	1	6.5	0.30	"
45	29+500	"	0.4	1	6.5	0.40	"
46	30+400	"	0.3	1	6.5	0.30	"
47	31+350	"	0.3	1	6.5	0.45	"
48	32+200	"	0.8	1	6.5	1.20	"
49	33+700	"	0.4	1	6.5	0.30	"
50	34+150	"	0.3	1	6.5	0.30	"
51	36+500	"	0.4	1	6.5	0.60	"
52	37+300	"	0.4	1	6.5	0.50	"
53	39+500	"	0.4	1	6.5	0.60	"
54	39+800	"	0.6	1	6.5	0.80	"
55	40+150	"	0.2	1	7.0	1.80	"
56	40+500	"	0.4	1	7.0	1.00	"
57	41+100	"	0.8	1	7.0	0.90	"
58	42+000	"	0.6	1	6.5	0.80	"
59	44+000	"	1.0	1	7.0	1.20	"
60	45+000	"	0.6	1	7.0	1.00	"
61	45+400	"	1.2	1	7.0	1.40	"
62	45+650	"	0.8	1	6.5	0.80	"
63	46+800	"	1.4	1	6.5	0.60	"
64	47+150	"	1.0	1	7.0	0.6	"
65	47+900	"	0.6	1	7.0	0.4	"
66	48+300	"	0.6	1	6.5	0.2	"
67	48+600	"	0.6	2	7.0	0.9	"
68	49+800	"	0.8	2	7.0	0.5	"
69	51+400	"	0.8	1	7.0	0.6	"
70	53+200	"	0.6	2	7.0	0.6	"
71	53+400	"	0.8	1	7.0	0.9	"
72	53+100	"	0.8	2	7.0	0.9	"
73	54+900	"	0.6	1	6.5	0.4	"
74	55+850	"	0.6	2	7.0	0.5	"
75	56+150	"	0.6	1	7.5	1.4	此處已做有6.5X0.6X1.2石砌涵洞
76	56+530	"	0.8	1	7.0	1.0	"

新塲路各橋樑需用木料概計表

橋名	材料名稱	單位	數量	形狀及尺寸	備
泰山廟橋	直樑	根	1	20中X300	
	護橋台墊木	方	2	15X15X300	
	橋面木板	塊	2	10X18X450	此橋係石台木面計12白灰膠磚鋪石橋面
	車道板	方	1.8	7.5X15X450	
	直樑	根	10	8X20X300	
竹瓦店橋	直樑	根	1	22中X400	
	護橋台墊木	方	2	15X15X400	
	橋面木板	塊	2	12X18X450	石台木面
	車道板	方	1.8	8X20X400	
	直樑	根	1.8	7.5X15X450	
三壽橋	直樑	根	21	20中X400	
	橋台墊木	方	6	10X18X450	
	橋面木板	塊	12	7.5X15X450	利用原有橋台加寬
	車道板	塊	20	8X20X600	
	直樑	根	4	15X15X600	
白鋪橋	直樑	根	4	25中X650	
	橋台墊木	方	4	15X20X450	
	橋面木板	塊	4	15X15X400	利用人行石橋加寬加固
	車道板	塊	4.2	7.5X15X450	
	直樑	根	20	8X20X400	
渭河橋	杉木橋樑	根	42	25中X750	
	橋面木板	方	30	25中X500	
	直樑	根	24	25中X550	
	車道板	塊	180	25X15X500	增建14根動增14根木台木杯面
	直樑	根	60	8X20X500	
吳家店橋	直樑	根	12	15X15X500	
	橋面木板	塊	80	12X6X500	
	直樑	根	1	25中X570	
	橋台墊木	方	2	12X18X450	
	橋面木板	方	2	15X15X570	石台木面
汾泉碑橋	直樑	根	36	25X15X450	
	橋面木板	塊	10	8X20X570	
	直樑	根	1	25中X550	
	橋台墊木	方	2	12X18X450	
	橋面木板	方	2	15X15X550	石台木面
貓兒壩	直樑	根	35	7.5X15X450	
	橋面木板	塊	20	8X20X550	
	直樑	根	1	25中X700	
	橋面木板	塊	42	7.5X15X450	
	車道板	方	10	8X20X700	石台木面
集英莊橋	橋台墊木	根	4	15X20X450	
	直樑	根	2	15X15X700	
	橋面木板	方	1	22中X380	
	橋台墊木	方	2	10X18X450	
	橋面木板	方	2	15X15X400	石台木面
田家畈	橋面木板	塊	22	7.5X15X450	
	車道板	方	10	8X20X400	
	直樑	根	1	22中X400	
	橋面木板	方	2	10X18X450	
	橋面木板	方	2	15X15X400	石台木面
石馬山	橋面木板	塊	24	7.5X15X450	
	車道板	方	10	8X20X400	
	直樑	根	14	23中X460	
	橋面木板	方	4	10X18X450	
	橋面木板	方	4	15X15X450	石台木面
江家橋	橋面木板	塊	60	7.5X15X450	
	車道板	方	20	8X20X450	
	直樑	根	1	23中X460	
	橋面木板	方	2	10X18X450	
	橋面木板	方	2	15X15X460	石台木面
	橋面木板	塊	28	7.5X15X450	
	車道板	方	10	8X20X460	

77	56+750	"	0.4	1	6.5	0.4	"
78	56+880	"	0.8	2	7.0	0.6	"
79	56+860	"	1.0	1	7.0	0.6	"
80	58+500	"	0.8	1	7.0	0.7	"
81	59+000	"	1.0	1	7.0	1.0	"
82	59+080	"	0.8	1	7.0	0.5	"
83	59+250	"	0.8	1	7.0	0.7	"
84	59+800	"	0.8	1	7.0	0.7	"
85	60+000	"	1.0	1	7.0	1.0	"
86	60+500	"	1.0	1	7.0	0.5	"
87	60+900	"	1.0	1	7.0	0.7	"
88	61+350	"	1.0	1	7.0	0.4	"
89	61+900	"	0.8	1	6.5	0.2	"
90	62+400	"	0.8	1	7.0	0.6	"
91	62+600	"	0.8	1	7.0	0.4	"
92	63+000	"	0.8	1	6.5	0.3	"
93	64+040	"	0.6	2	7.0	0.7	"
94	65+000	"	0.6	2	7.0	0.7	"
95	65+300	"	0.6	2	7.0	0.7	"
96	65+650	"	0.8	1	6.5	0.2	"
97	66+200	"	0.6	2	7.0	0.9	"
98	66+600	"	1.0	1	7.0	0.7	"
99	67+050	"	0.8	1	7.0	0.7	"
100	67+500	"	0.8	1	6.5	0.2	"
101	68+000	"	0.6	1	6.5	0.1	"
102	68+400	"	0.8	1	7.0	0.6	"
103	68+700	"	0.8	1	7.0	0.6	"
104	69+100	"	0.6	2	7.0	0.7	"
105	69+800	"	0.4	1	6.5	0.1	"
106	70+600	"	0.6	2	7.0	0.5	擬新運
107	70+850	"	1.0	1	6.0	0.8	原有石涵可利用
108	72+600	"	1.0	1	7.0	0.6	擬新運
109	72+800	"	0.8	1	7.0	0.7	"
110	75+500	"	0.8	1	7.0	0.9	"
111	75+700	"	1.0	1	7.0	0.7	"
112	76+450	"	0.8	1	6.5	0.4	"
113	76+560	"	0.8	1	6.5	0.4	"
114	77+300	"	0.8	1	6.5	0.4	"
115	78+450	"	0.6	2	7.0	1.0	"
116	78+600	"	0.7	1	6.5	1.0	原有石涵可利用

105