湖北省政府建設廳

第　類第　項第　目第 137 號

次　本

1

人

制卡

制卡

三十五年度工作計劃

中華民國　年　月　日起

止

湖北省政府建設厅

案

总类 166 号

湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆
湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆
湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆

編次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
事由										
年										
月										
日										
文號	1388	1285	11552							
附件號碼	—									
附件數目										
附註										

本案共文　　件附件　　件

湖北省档案馆

第一科 特速

中華民國卅五年玖月十八日
省秘編特 02594

函送卅五年度工作計劃建設部門請查照修正彙送办

查本府三十五年度工作計劃業經省政座談會第十次會議決議重加修正并指示應行修正各點在卷茲將該項計劃建設部門送上即希查照原案修正還府為荷

此致

建設廳

附送建設部門計劃一份

啓　三十五年九月　日

存　元

業經修正繕印送編譯室 丕玉誌

批存（奉十八修正後工作計劃底稿附送）

經案 二、八

湖北省政府秘書處

1388

湖北省档案馆

計劃規定

事業部份

建設

↑壹、路政

一、修復被敵破壞幹支公路線，本年度全省應修復重要幹支各綫計有三九八、九九一公里，擬先將漢宜、襄東、襄花、樊老等路恢復通車，次再恢復鄂東鄂南各綫。

二、繼續改善巴恩咸來兩公路，本省現有完整公路除老白均草兩公路之工程部份已奉令移交西北公路局接管外，本年度擬將巴恩咸來兩路徹底改善，由巴咸工程段輔以沿路民工負責整修，並期於本年度內全部改善竣事。

三、修築綠鴉公路，該段公路由巴咸公路綠蔥坡經長陽資坵之鴉子口止，全長一六一、五公里，原由第六戰區長官部組織工程指揮部修築，以應軍用，已完成土方及石方一小部份，旋以抗戰勝利中止，改交由本省接辦，已於上年九月組織工程總段及測量隊繼續興修，以溝通川京公路。

四、修建本省公路管理局及各段站庫隊廠房屋，抗戰期中損耗共之公路

管理局及段站庫隊廠房屋擬於本年度內分別修建以利恢復公路業務計應建辦公房屋二四四棟廠屋七棟員工宿舍二五二棟停車棚一六三棟養路工棚五四棟。

五、恢復公路管理局及段站廠庫隊組織：本年度擬斟酌實際需要將因戰事撤銷之公路管理局及各段站廠庫隊分別恢復成立並將戰豐修車總廠及器材庫遷回漢口。

所有交通處原設之航務處現另照戰前組織設立機構事

六、羅致或招訓技術與業務人員並甄別收復區交通人員：本省公路原有技術與業務人員大部因戰事遣散，除復員期間擬按需要人數分別羅致招訓以資應用外，並將收復區交通人員予以甄審錄用。

七、補充車輛油料車胎及汽車配件：擬向中央價撥新車五百二十輛輪胎一千五百套汽油五十萬加侖機油一萬加侖並儲足每車足供一年用之配件。

八、恢復收復區各路客貨運輸：本省收復區公路除漢宜、襄東、襄樊等綫已先組隊前往搶修通車外，其餘鄂東、鄂南各綫擬於本年內完全恢復通車。

九、接收處理敵偽交通工具材料及其機構：本省收復區內之敵偽所設交通機構及所有車輛器材修理機件等除已先派員前往接收外擬於最短期內分別整理接管應用。

十、補充修車機件：本省公路原有修理汽車機件大部因戰事損失現值復員之際亟須添補應用擬於本年內按實際需要酌予補充~~以應需要。~~

十一、購辦修路工具材料及測繪用品：本省收復區公路長達三千餘公里需用修路工具材料甚多擬分別購置應用。

十二、修築各縣縣鄉道路：本年度內凡屬原完整縣份應將境內縣鄉道路依照規定標準全部修整竣其新收復縣份如曾經全部淪陷者應先將重要縣道修整完竣次第整理各鄉村道路其餘大部及小部淪陷者應斟酌實際情形將境內縣鄉道路分期整修以一年內全境道路均可通行為原則各縣築路工程標準及應需糧款概依三十二年度各縣經濟建設實施方案第（叁）項之規定辦理。

湖北省档案馆

↑貳 電政

一、恢復長途電話線路：幹線一○段長二、五五六公里，支線六二段長四、一四四公里，共計長六、七○○公里，又武陽漢及沙市過江等水線四道。

二、恢復各地電話所九○所。

三、創設電機修造廠一所。

四、訓練技術人員計工程人員二一六人，話務員二百人。

五、整理敵偽所裝話線及甄別收復區電話員工。

六、加強無線電台設備。

↑叁 航政

一、請求配發新輪五十艘：本省現有輪駁僅存三十四艘，除鋼駁十四艘不能充作航行班輪外，餘輪二十艘亦大多不能使用，擬請配撥新輪五十艘以備應用。

二、請求貸款修理舊沉輪駁：本省舊沉輪駁計共六十六艘，需修理費四萬

湖北省档案馆

米

萬六千七百四十八萬三千八百零八元零九分當由上年度編具預算送由交通部核定貸款九七、八六、〇〇〇元尚不敷三七〇、三〇六、八〇九元仍請繼續貸撥以竟全功。

三、建造新輪一百二十一艘。戰前本省航運船隻連同商營者不下數百艘欲謀恢復戰前航運力量另請配撥新輪三一艘或撥款本省自造。

四、添配行船工具。行船工具如鉛絲繩洋棕繩及錨鍊救生圈等其原有者經數年未使用大都損壞除仍就舊有中選擇一部應用外其餘不敷之數請准配撥新船案內設法配發應用以策安全。

五、設置躉船倉庫。收復區之碼頭（修繕）設備已多被破壞亟須培置至沿綫各埠躉船除就現有不堪修復之鋼駁暫移四艘應用外擬另造六十四艘以應需要各處倉庫之建築俟航運恢復後勘察實地情形與需要再行斟酌辦理。

六、技術人員之準備。航運恢復後原有各級海員不敷支配擬招致初中以上畢

業學生、訓練補充。

七、恢復各埠營業所：航線恢復後，所有各埠營業所暫以租用民房為原則。

八、修整接收敵偽船隻：將來分配本省接收敵偽之船隻，自有破壞，擬俟勘察實際破壞情形，加以修整，俾資應用。

九、甄別敵偽航運員工：敵偽所遺航運船隻及其機構所有在職員工應予嚴格甄審，擇其未通敵附逆重大嫌疑者，予以錄用。

*

↑

肆、工業

一、遷復並擴充省營各工廠：省營機械廠，擬遷回漢陽設廠，分造船、造機、發電三廠及材料總庫，改名為漢陽造船廠。萬縣造紙廠，擬遷回武昌設廠，並加以擴充，改名為武昌造紙廠。萬縣紡織廠，擬遷回武昌設廠，將原有舊機件出售，創辦新式紡織機，改名為武昌紡織廠。恩施紡織廠擬遷沙市設廠，改名為沙市紡織廠。

湖北省档案馆

二、籌發及恢復各工廠、擬省府設武昌紡織廠、紗城紡織廠、並收回修復武昌大電廠、大冶水泥廠、漢陽磚瓦廠、漢口製革廠。及接辦漢口紡織廠

伍、鑛業

一、恢復及擴充省營及各鑛、以供大冶象鼻山鐵廠鑛、本年另加煉鋼廠製造鋼軌及板條各件、以供建國之用。(2)炭山灣柴煤鑛本年積極設備新法開採以供社會燃料之需。(3)興辦煤鑛原因設備不全、致產量不大、本年提前擴充該工木料資金、俾增加新鑛、期月產千噸烟煤而供輸運急需。

二、繼續勘測鄂東南各縣鑛產、本省蘊藏鑛產素稱豐富、除西北各縣在戰時已大部份調查外、尤以東南各縣鑛藏更佳、交通較便、本年即派鑛產調查隊即行前往勘測、以便及時開採、而應社會需要。

陸、商業

一、加強工商業管制並促進民營工商業發展：(1)加強工商業管制切實執行登記法令(2)設立棉花棧、布棧、雜糧取締所並於各取締區域設分所十

處(3)整頓恢復國貨陳列館及附設商場(4)辦理補助民營企業之發展成績優良者予以獎勵(5)促進對外貿易並調查各縣市出產。

二、推進各縣新制度量衡(1)恢復省度量衡檢定所及各區分所以期迅速完成劃一全省新制度量衡(2)訓練各縣度量衡檢定人員分發各區縣切實辦理新制推行事宜。

叁、農林

一、糧食增產：增種面積（單位增產在內）一〇〇〇、〇〇〇市畝增加產量二、〇〇〇、〇〇〇市担。

二、棉麻增產：增種棉田面積一〇〇、〇〇〇市畝增產皮棉二〇〇、〇〇〇市担推廣麻田面積一〇〇、〇〇〇市畝增產麻纖維一〇、〇〇〇市担。

三、農業推廣　推廣農具耕牛種籽肥料增加農業推廣貸款輔導各縣設立農業推廣所。

四、（收購耕牛農具肥料種籽）：收購耕牛五〇〇頭農具一〇、〇〇〇件種籽一〇〇、〇〇〇市担肥料五〇、〇〇〇

市担。

五、農業調查：：以抽樣調查法與全體調查法試辦本省普查作物生產成本調查、農村物價調查等。

六、作物改良：：擴大收集試驗研究材料引種國內外良種舉行各種試驗研究及示範繁殖各項良種五千畝推廣良種十萬畝。

七、蔬菜改良：：調查、收集全省各種重要優良蔬菜品種並向省外徵集之舉行各種試驗研究及大量繁殖優良品種。

八、農具製造：：製造各種重要農具二〇〇〇件並輔導農民改良舊有農具五〇、〇〇〇件。

九、肥料製造：：製造化學肥料及農產製骨粉一〇、〇〇〇斤並指導農家製造堆肥廄肥等四〇〇、〇〇〇市担。

十、育苗造林：：由省營林場圃育苗二、七〇〇、〇〇〇株由省營林場圃造林一〇、〇〇〇株輔導各縣民眾造林及撫育幼林一九、五〇〇市畝。

湖北省档案馆

十一、茶業改良：培育茶苗五十萬株，示範茶樹一千市畝，擴大茶田一千五百市畝。

十二、開發神農架：成立神農架森林管理籌備處，完成水陸交通線勘測，及劃定林區界限，招商開發及撫育幼林、造林。

十三、畜牧改良及繁殖：購入良種牛二〇頭、豬十六頭、雞四十羽、鴨六十羽、馬八匹、羊十六隻，從事改良土種畜禽，並增購役畜一千五百頭，繁殖耕牛五百頭，家禽一萬羽。

十四、漁業改進：研究改良漁業，製造漁船一千隻，漁具一萬具。

十五、血清製造：製造各種血清及菌苗五百萬西西。

十六、獸疫研究及防治：研究病理與治療方法，並診治畜病一萬頭，施行牛瘟、[illegible]預防注射各一萬頭。

十七、病虫防治及試驗：(1)防治[illegible]一[illegible]畝及[illegible]、[illegible]、[illegible]各[illegible]萬[illegible]，棉、稻、蔬菜、進行[illegible]七十二處，防治棉花病虫一萬畝，防治蔬菜病虫一萬三千畝。(2)完成病虫害調查及防治試驗十種。(3)製造器械五〇〇件，藥劑[illegible]、〇〇〇斤。(4)繁殖殺虫藥物二百畝。

十八、調整機構：原有組織為湖北省農林處，管理全省農林行政，下設

(甲)農藝(子)湖北省農事實驗場(丑)鄂西農場(寅)鄂北農場(卯)鄂東農場(辰)鄂南農場(巳)漢南農場(午)漢北農場(未)農具製造廠(申)肥料製造廠。

(乙)林業(子)湖北省林業實驗場(丑)鄂西林場(寅)鄂北林場(卯)鄂東林場(辰)鄂南林場(巳)京山林場(午)五峯茶場(未)羊樓峒茶場[illegible]

(丙)畜牧獸醫(子)湖北省畜牧實驗場(丑)鄂西畜牧場(寅)鄂北畜牧場(卯)養魚實驗場(辰)湖北省血清製造廠(巳)鄂西血清製造廠(午)獸疫防治所

8

(4)、~~病蟲害~~(4)植物病蟲害防治實驗所。

(5)、~~農業推廣~~(5)農業推廣輔導區。

十九、獎勵墾殖

(1)充實墾區組織，增設墾民三百戶。

(2)墾荒三九、一〇〇畝，栽培各項優良作物一千畝，育苗二千畝，

播種造林五千畝。

(3)繁殖各種耕牛六頭，牧豬十頭。

*

捌、水利

一、興辦大型水利工程，繼續完成[illegible]渠、竹谿民生渠及竹山橋兒溝水庫，並興辦均縣、房縣、鄖縣、武昌、利川大塘、來鳳鳳南鳳北等處灌溉工程，添購測繪用具，設四個水利勘測隊，以勘估新收復區域內可以興辦大型水利之工程，擬具計劃圖表實施，達到灌溉缺水稻田二三〇〇市畝及缺水旱田九〇、〇〇〇市畝之目的，並創辦鄂城大水泥廠一所，以應工程需要。

本

二、興辦小型水利工程：繼續督導辦理、保、井工程，或塘堰溝渠涵閘堤垸等工程，務保以能完成每鄉、鎮五處，每縣市十處為最低限度，並繼續訓練大量水利技術人員，以應此項業務各縣之需要。

三、培修江漢幹堤：本省江漢幹堤共長一八〇〇餘公里，向由江漢工程局分段設置工務所負責修防，自武漢轉進以後，歷年各堤段歲修工程迄未辦理，現抗戰勝利，應即恢復以前工務所，積極趕辦復堤、堵口、護岸及改正堤線、涵閘等工程，所需經費已由江漢工程局呈由水利委員會存候彙編，不列入本省預算，茲未編附工作計劃及分月進度表。

四、剷毀天祜垸：已案據湘省違禁私築洞庭湖天祜垸案，前經呈奉行政院義肆字第2679號指令，准予剷毀，即由行政院水利委員會派大員前往主持澈底剷毀，並派組設處理洞庭湖天祜垸盜挽堤基墾監察委員會監督執行，現抗戰勝利，應即照案執行，以肅紀綱，所需經費由水利委員會編列，不列入本省預算，茲未編附工作計劃表及分月進

度表。

↑玖、營建

一、成立重要城市專管機構：本省重要城鎮市政工程專管機構、除漢口市、成立市政府、武昌（包括漢陽縣城）恢復市政處外、他如宜昌荊沙（江陵縣城與沙市）、光河（光化縣城與老河口）、襄樊（襄陽縣城與樊城）等處、均成立市政工程處。

湖北省档案馆

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
一、公路建設 修復被敵破壞幹支公路線（三、九八九公里）	完成3〥6公里	完成3〥6公里	完成3〥6公里	完成3〥6公里	完成3〥6公里	完成3〥8、〥1公里	完成300公里	完成300公里	完成300公里	完成300公里	完成300公里	完成3〥0、〥17公里	
（二）繼續改善巴黔咸來兩公路。	完成7%	完成7%	完成7%	完成8%	完成8%	完成8%	完成9%	完成9%	完成10%	完成11%	完成8%	完成8%	
（三）修築綠資公路。													
（四）修建本省公路管理局及各段站廠庫隊房屋。	完成5%	完成5%	完成5%	完成5%	完成7%	完成7%	完成7%	完成7%	完成7%	完成10%	完成10%	完成25%	
（五）恢復公路管理局及段站廠庫隊組織。	草擬局段廠庫站隊組織規程。	呈報備案遴選人員。	成立公路管理局。	成立路警隊及各運輸段與車站。咸豐修車總廠及器材庫遷抵漢口。	成立各養路工程段。	成立各段修車分廠							
（六）羅致或招訓技術與業務人員並甄別收復區交通人員。	（一）向各方約聘人員。 （二）甄別收復區交通人員。 （三）招訓人員並開始訓練。			訓練完畢分發工作。									

湖北省档案馆

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
（七）補充車輛油料輪胎及配件。	請領經費並派定購料人。	派定購料人員到達目的地。	向售料機關洽商購料價格及手續。	應購車輛油料配件均採購就緒。	準備起運回省	購回新車百輛輪胎二百五十套及各車配件與汽油十五萬加侖機油三千加侖。	購回新車百輛輪胎二百五十套及各車配件與汽油十萬加侖機油二千加侖。	購回新車百輛輪胎二百五十套及各車配件與汽油五萬加侖機油一千加侖。	購回新車八十輛輪胎二百五十套及各車配件與汽油五萬加侖機油一千加侖。	購回新車八十輛輪胎二百五十套及各車配件與汽油五萬加侖機油一千加侖。	購回新車四十輛輪胎一百五十套及各車配件與汽油五萬加侖機油一千加侖。	購回新車二十輛輪胎一百套及各車配件與汽油五萬加侖机油一千加侖。	
（八）恢復收復區客貨運輸。	漢宜襄東襄花各路正式通車。	鄂南幹線通車。	鄂東幹線通車。	恢復各支線通車。									
（九）接收處理敵偽交通工具材料及其機構。	敵偽交通工具及材料機構均接收完竣。	修理接收車輛整編機構。	修車同上機構整編完竣。	修車同上。	修理完竣分發應用。	分配材料調撥機件。							
（十）補充修車機件。	併同第七項辦理。	同	同	同	同	運回機件百分之四十。	運回機件百分之四十。	完全運抵漢口。	分發各廠應用。	分發完竣。			
（十一）購辦修路工具材料及測繪用品。	併同第七項辦理。	同	同	同	同	運回材料工具測繪用品百分之五十。	完全運回分發應用。						
（十二）修築各縣縣鄉道。	分別各縣調查境內應修道路。	各縣報告完全送達省府。	滙發補助經費並令動工。	修築時期。	同上	農忙停修。	同上	復工。	復工。	復工。	完成報驗。		

湖北省档案馆

工作項目	貳、電政 一、架設本省長途電話線路及敷設武陽漢及沙市過江水綫	二、恢復各地電話所九〇所
預定分月進度 一月	完成漢口至宜昌宜昌至沙市樊城至老河口宜昌至大平漢曹家畈至宜昌等線路又裝設漢口至宜昌載波機並敷設漢口至武昌水線	設立漢口皂市宜昌沙市老河口樊城等六電話所
二月	完成漢口至樊城漢陽至沙市沙洋至沙市棗陽至樊城宜昌至荊門宜昌至松滋等線又裝設漢口至老河口載波機並敷設漢口至漢陽水線	設立隨縣漢陽沔陽沙洋十里舖棗陽當陽荊門宜都松滋枝江等十一電話所
三月	完成襄陽至沙市漢口至英山長江埠至漢口漢口至宋埠漢口至廣濟等線並敷設武昌至漢陽水線	設立襄陽英山宋埠長江埠新清黃陂倉子埠浠水廣濟等九電話所
四月	完成武昌至陽新麻城至宋埠黃安至宋埠等線並敷設沙市過江水線	設立武昌大冶陽新麻城黃安等五電話所
五月	完成武昌至蒲圻黃梅至廣濟津洋口至宜都宜都至漁洋關漢口至團風武昌至鄂城等線	設立咸寧蒲圻黃梅陽邏團風葛店鄂城等七電話所
六月	完成漢口至廣水蘄春至武穴石灰窰至大冶花園至隨縣應城至孝感等線	設立孝感廣水蘄春武穴田家鎮石灰窰花園黃石港安陸雲夢等十電話所
七月	完成沙市至潛江監利至沔陽監利至江陵鍾祥至皂市岳口至皂市應城至皂市等線	設立潛江監利郝穴京山鍾祥岳口天門等七電話所
八月	完成沙市至石首黃陂至禮山黃岡至浠水羅田至英山蘄春至廣濟龍坪至廣濟賀勝橋至大冶等線	設立石首禮山河口公安藕池黃岡羅田漕河龍坪賀勝橋金牛等十一電話所 崗
九月	完成陽新至富池口汀泗橋至咸寧通城至蒲圻通山至咸寧嘉魚至蒲圻崇陽至蒲圻武勝關至廣水等線	設立富池口汀泗橋通城羊樓洞通山嘉魚崇陽武勝關等八電話所
十月	完成應山至廣水隨縣至環潭自忠至南障當陽至遠安漢陽至漢川沔陽至新堤沔陽至岳口襄陽至南漳等線	設立應山環潭自忠漢川蔡甸新堤峯口武安堰等八電話所
十一月	完成仙桃鎮至沔陽當陽至荊門自忠至襄陽荊門至樂鄉關安陸至長江埠花園至孝感禮山至廣水等線	設立仙桃鎮河溶樂鄉關等三電話所
十二月	完成宜都至江口恩施至利川鄖縣至鄖西羅田至浠水團風至宋埠賀勝橋至咸寧通城至通山等線	設立江口白洋利川新洲鄖西等五電話所
備攷	以上所擬架設線路均係依據本省復員計劃建設部門草案內所訂	

湖北省档案馆

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
三、創設電機修造廠	建造房屋	繼續建造廠房及採購必需機材	完成廠房建築工程裝設機械設備	繼續裝設機械設備	繼續裝設機械設備	（仝上）完成裝設機械設備							
四、訓練技術人員	訓練工程師及工程員三十六人又訓練線務佐一百人	同上 同上 於本月半續訓線務佐八十人	同上 同上	訓練話務員一百人	同上 於本月半續訓練話務員一百人	同上							
五、整理敵偽話線及甄別收復區電話員工	擬派電訊工程隊照抄定計劃分別施工整理	繼續施工整理并甄別敵偽所遺電訊員工予以短期之集中訓練	繼續施工整理并將訓練完畢之敵偽所遺話務員工分發工作	繼續施工整理	繼續施工整理	繼續施工整理	繼續施工整理	繼續施工整理 同上	繼續施工整理 同上	完成整理敵偽在本省淪陷區內架設話線工作			
六、加強無線電台設備	一項購置全計劃所需機材	裝配一百瓦電台設置武昌工作	裝配十五電台二座設置武昌工作	抽換各分台逾齡電機材	繼續抽換各分台逾齡機材	同上	同上	同上	同上	同上	同上	對於各分台逾齡機材全部抽換完畢	

湖北省档案馆

工作項目	預定進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
叁、航政													撈修沉舊船躉一十八艘中有建華建夏建陽建武及十一號躉沉沒水底需打撈大修餘船均停泊水上僅小修故將大修船隻分作二期每期中經常修理小修船隻二艘六月底完全完成 萬一無船隻配撥請撥款由本省自造
一、請求配撥新輪五十艘	一次配撥或分期配撥												
二、請求貸款修理沉舊輪躉	續修上年未修船隻	撈修建華建夏及水面停泊船隻	修理二艘	修理二艘	修理二艘	修理建陽建武十一號躉及水面停泊船隻	修理二艘	修理二艘	修理二艘				
三、建造新輪一百二十一艘	請求配撥新輪六十一艘						請求配撥新輪六十艘						
四、添配行船工具	請求連同配撥新輪一併發給												

湖北省档案馆

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
五、設置躉船倉庫 六、訓練技術人員一千五百人 七、恢復各埠營業所 八、修整接收~~日~~敵偽船隻 九、甄別~~日~~敵偽航運員工	按添設營業所設置 開設一班訓練七百五十人 陽邏鄂城黃石港武穴蔡甸長江埠天門沙洋等營業所 按接收船隻損壞程度分別緩急先後修整 分別優劣酌予開除或留用						開設一班訓練七百五十人 恢復津市湘潭常德長沙南京上海重慶等七所						

湖北省档案馆

*

~~四~~乙 工業

作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
一、遷移並擴充省營各工廠：													
1、萬縣機械廠。	1、趕製剩餘原料準備遷移工作。	1、開始遷移定購重要機件。	同上	同上	1、遷移完畢添置工具。	1、圈定沱口為新廠址。	1、建築各項土木工程。	同上	同上	同上	同上	同上	未完成工程次年繼續。
2、萬縣造紙廠。	2、趕製剩餘原料準備遷移工作。	1、開始遷移定購机件。	同上	同上	同右	2、添置廠房。	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同右
3、萬縣麻織廠。	3、趕製剩餘原料訂購機件。	同上	結束在萬一切手續。	建築廠房。	同上	同上	同上	同上	同上	起運机件回廠。	同上	運回机件到廠。	同右
4、恩施紡織廠。	趕製剩餘原料準備遷移。	開始搬遷	同上	遷移完畢添置工具	開始手工業試工並洽購機件。	同上	同上	添置新廠房。	同上	同上	廠房完成運回機件。	裝置機件。	
二、籌設及恢復各工廠：													
1、籌設武昌紡織廠。	1、洽購機件簽訂合約覓定廠址。	同上	建築各項土木工程。	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	未完工程次年繼續。
2、籌設樊城紡織廠。	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右
3、恢復武昌水電廠。	整理房屋添置設備及機件。	同上	籌設添購蒸汽發電機。	同上	同上	繼續上月工作添設柴油發電機。	添設柴油機裝置完畢發電。	同上	同上	同上	開始裝置2000千瓦蒸汽發電机	同上	同右
4、恢復大冶水泥廠。	整理廠房添置設備。	同上	添建廠房訂購机件。	同上	同上	同上	同上	同上	同上	同上	運回機件。	裝置完成。	
5、恢復漢陽磚瓦廠。	整理房屋添置用具及訂購機件。	同上	添置升火窯及工作器具。	同上	添置廠房。	同上	同上	同上	同上	收購原料。	同上	開始試工。	
6、恢復漢口製革廠。	籌建廠房訂購機件。	同上	置備應用池槽等。	同上	同上	同上	同上	開始收集原料。	同上	同上	同上	開始製革。	
7、接辦漢口酒精廠	充實設備并購儲原料	同上	同上										

湖北省档案馆

※

	工作項目	伍、礦業 一、恢復及扩充省營各礦廠 1、象鼻山鐵礦	2、炭山灣煤礦	3、興樺煤礦	二、繼續調查測勘鄂東南礦產	
預定工作進度	一月	增加煉鋼廠	增開新窿	增加工人工具	派礦產調查隊勘測鄂東各縣	
	二月	同上	同上	購安置抽動力設備等項	勘測	
	三月	同上	加強人力及工具等項	繼續完成辦理	同上	
	四月	同上	完成	同上并開闢新窿	鄂東勘測完後	
	五月	完成		同上	完成報告及開採計劃	
	六月			同上	勘測鄂南各縣	
	七月			同上	同上	
	八月			完成	同上	
	九月				同上	
	十月				同上	
	十一月				辦理報告及開採計劃	
	十二月				完成報告計劃	
	備攷					

湖北省档案馆

陸 商業

工作項目 預定分月進度	一、加强工商業管制切實執行登記法令并促進民營工商業以發展國民經濟	二、推進各縣民用新制度量衡
一月	令飭各縣市先行辦理調查新設立及原有公司已否登記情形報核如未經登記應責飭履行登記並取締商號非公司組織沾用公司字樣	令飭各縣辦理宣傳調查等工作并保送合格學員參加省幹訓團度政班受訓 成立首檢定所及區分所
二月	仝上	各縣製造販賣及修理非度量衡器具各商應令飭一律停止營業并指導改進
三月	通飭各縣市呈報商業市場及民營企業情形 籌設棉花攙水攙雜取締所	各縣凡有度量衡製造廠商令飭各縣舉辦營業登記并發給執照
四月	仝上	各縣製造商店所有合法新器令飭實施檢定并鏨烙印鑑并飭各縣繼續保送學員入班受訓完成訓練兩種檢定員一百八十餘名
五月	凡商業繁盛之各縣市令飭舉辦商業登記各商號剏設異動須經呈准地方主管官署登記後方得開業	辦理各縣公私原有度量衡新制器具尚未經檢定者一律送縣府檢定合格者鏨烙印鑑發還使用不合度尚能修理者指導改造使用
六月	仝上	仝上
七月	一、令飭各縣調查對外貿易出產報核	仝上
八月		派員赴縣指導推行新制度量衡并考核度政推進情形
九月	籌設成立國貨陳列館及附設商場	仝上
十月	仝上	令飭各縣辦理挨戶普查如發現有未鏨烙印鑑之不合法器具立飭改造并酌予銷燬必要時由省派員協助
十一月	辦理輔助民營企業之發展凡成績優良者由各縣市呈請予以獎勵 舉辦國貨展覽	仝上
十二月	辦理凡已具規模之民營企業由各縣市轉請由四聯總處劃撥工商業貸款定額予以促進發展	成立檢查隊赴縣協助推行
備考		

湖北省档案馆

柒 農林 工作項目	一、糧食增產。	二、棉麻增產。	三、農業推廣。	四、收購農具種籽肥料。	五、農業調查。
預定分月進度					
一月	編製上年度工作報告。	編製上年度棉增工作報告。	擬定本年度農業推廣詳細辦法並舉辦農民展覽比賽。	草擬收購計劃。	擬定本省農業調查計劃登記縣施農產物價。
二月	頒發本年度糧增計劃大綱。	頒發本年度棉麻增產計劃大綱。	洽辦農業推廣貸款並輔導各縣設立農業推廣所。	收購小麥。	編印調查表格登記縣施農產物價。
三月	辦理水稻貸放事宜並指導製造施用肥料。	擴充普通棉田面積及麻田面積並推廣優良棉種。	推廣優良夏季作物種籽及樹苗。	收購小麥。	整理本省農業統計資料登記縣施農產物價。
四月	籌劃並辦理麥病防治工作。	指導植棉植麻技術。	推廣種子肥料編印並分發防治麥病菜虫淺說。	收購肥料。	同上月
五月	籌劃並辦理良種小麥收購事宜。	調查棉麻生長情形及辦理棉田麻田登記。	同上月	收購肥料。	統計本年度冬作產量登記縣施農產物價。
六月	防治水稻玉米虫害並籌劃小麥貸放事宜夏編製半年工作報告。	指導防治棉病棉虫。	推廣農具及編印並分發防治稻虫玉米螟棉虫淺說。	收購農具。	估計本年度夏作產量登記縣施農產物價。
七月	辦理本年度良種小麥貸放登記及上年度小麥歸貸事宜。	估計棉麻增產量。	同上月	收購農具及耕牛。	試辦縣施作物生產成本調查登記縣施農產物價。
八月	籌劃良種水稻收購工作並貸放良種小麥。	指導棉農選種留種。	推廣耕牛並督導各縣農業推廣業務。	收購水稻。	同上月
九月	收購良種水稻並擬定下年度工作計劃。	辦理上年度棉種歸貸。	同上月	繼續收購水稻種。	同上月
十月	辦理各季食糧作物增產。	收購優良棉種。	訓練農業推廣人員。	收購棉種。	同上月
十一月	指導各季治螟。	調查棉花加工及棉麻運輸事宜。	整理本年農業推廣材料。	收購棉種並統計各縣收購數量。	調查本省特產登記縣施農產物價並整理指數編製年報
十二月	編製年報及各種專報。	統計棉麻增產資料編製年報並籌劃下年度增產事宜。	籌劃下年農產展覽比賽及檢討本年推廣成果並編製年報。	編製各項種籽報告。	
備考					

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
六、作物改良。	上年冬作試驗田間觀察記載整理徵集之種籽。	冬作管理記載夏作開始清理種籽繼續整理徵集之種籽編擬示範及區域試驗計劃。	繼續冬作管理記載並進行小麥同襍交準備夏作播種。	夏作開始播種冬作繼續管理記載。	夏作繼續播種冬作開始收穫。	夏作管理記載冬作繼續收穫並整理種籽。	夏作繼續管理記載冬作翻曬種籽並開始析算結果。	夏作記載並開始收穫冬作繼續析算結果并開始徵集種籽。	繼續收穫夏作準備冬作種籽。	冬作播種。夏作繼續收穫並整理種籽。	繼續播種冬作並開始記載析算夏作結果。	冬作管理記載夏作析算結果。	
七、蔬菜改良。	秋播蔬菜管理記載並開始徵集春播種籽。	繼續管理記載秋播蔬菜。繼續徵集春播種籽並加登記整理準備播種。	秋播蔬菜繼續管理記載。春播蔬菜開始播種育苗。	秋播蔬菜開始收穫種籽。春播蔬菜繼續播種育苗並開始移植。	秋播蔬菜繼續收穫種籽。春播蔬菜繼續播種移植。	春播者開始記載管理秋播者繼續收穫種籽并計算結果。	春播蔬菜繼續管理記載並開始收穫菓樹調查採集開始。	菓樹繼續調查採集春播蔬菜管理記載及收穫種籽。準備秋播蔬菜播種。	菓樹繼續調查採集並加整理秋播蔬菜播種管理記載。	同上月	整理菓樹調查採集結果。繼續管理記載秋播蔬菜。	同上月	
八、農具製造。	開始籌設農具製造廠。	同前月並籌設各縣鄉舊有農具改製所及收購銑鐵。	繼續前月工作並指導改製舊有農具一千件。	繼續籌設製造廠及改製所並指導改製舊有農具三千件。	同前月並增加改製舊有農具二千件。	同前月	開始製造新農具五百件餘同前月。	製造農具一千伍百件改製舊有農具六千件。	製造農具二千件餘同前。	同前月	同前月	改製舊有農具七仟件餘同前月。	
九、肥料製造。	籌設製造廠。	同前月並研究實驗製造堆肥	同前月	同前月並指導農家製造堆肥一	繼續籌設製造廠並開始蒸製	繼續前月工作並增製骨粉一、〇〇〇斤。	開始製造化學肥料蒸製骨粉	製造化學肥料二、〇〇〇斤餘同前月。	製造化學肥料及骨粉二五、〇〇〇斤指導	同前月	同前月	製造化學肥料及骨粉三〇、〇〇〇斤	

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
		及收購獸骨。		萬市担。	骨粉一〇〇斤。繼續指導農家製造堆肥二萬市担。		五千斤指導農家製造堆肥五萬市担繼續收購獸骨。		農家製造堆肥六萬市担。			指導農家製造堆肥二萬市担。	
十、育苗造林。	(一)播種。(二)區劃圃地。	(一)處理種籽。(二)深耕圃地。	(一)整理苗床。(二)造林。	(一)播種。(二)扦插。	(一)播種。(二)扦插。	(一)除草。(二)間苗。	(一)除草。(二)間苗。	(一)除草。(二)施肥。	(一)除草。(二)移植。	(一)除草。(二)移植。	(一)播種。(二)區劃林地。(三)造林。	(一)播種。(二)造林。(三)假植苗木。	
十一、改良茶業。	成立及調整機構。	收集茶籽。	育苗。	指導農民採製茶葉。	同上	同上	同上	指導農民精製茶葉。	同上	同上	指導農民更新茶樹。	指導農民施肥保温。	
十二、開發神農架。	(一)正式成立管理處機構。(二)正式成立兩個測量隊。	(一)劃定林區。(二)開始勘測水陸交通線	(一)辦理林區地權登記。(二)繼續測量。	(一)舉辦林區調及林區測量。(二)繼續測量。	(一)開辦林區交通路線。(二)測量完成。	(一)開闢神農架交通。	(一)招商開發林木(二)同上。(三)釐定伐木方案。	(一)完成神農架交通線。(二)公布伐木方案。	(一)森林保護。(二)建築神農架各處滑坡。(三)擬訂其他施業計劃。	(一)仝上(二)同上(三)採集林木種籽	(一)採集林木種籽。(二)完成滑坡建設。(三)擬訂造林種籽	(一)採集林木種籽。(二)完成造林計劃。	
十三、畜牧繁殖與改良。	勘察畜牧試驗總場場址及牧地。	修建場倉購置種畜及牧草種子	籌備家禽孵化餘同上月。	牧草播種開始孵化並續上月未完工作。	配種育雛觀引進種畜性能。	同上	同上	同上	同上	收割牧草準備冬耕廣續上月未完工作。	同上	年終業務檢討。	
十四、漁業改進。	勘測並修建養魚場。	同上	同上	同上	購置魚苗製造漁具。	養魚並製造漁船漁具。	同上	同上	同上	同上	同上	同上	
十五、血清製造。	勘測生物藥品製造總場場址充實鄂西廠配備。	修建廠舍購置器材鄂西廠大量製造各種血清及菌苗五十萬西西。	同上	同上	同上	總廠開始免疫工作鄂西廠檢驗出品效能並製品二十萬西西。	同上	同上	總廠出品西廠共製出血清及菌苗六十萬西西。	同上	同上	同上	

工作項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	備考
十六、畜病研究及防治。	勘測防疫所及診療院場址充實防疫隊人員。	修建場舍購置器材開始春季防疫注射牛猪各二千頭	同上	同上	診療病畜並研究。	同上	同上	同上	同上	開始秋季預防注射共注射牛猪各二千頭。	同上	年終業務檢討。	
十七、病虫防治及試驗： 壹、病虫防治。	推行修建新式農倉。	同上月	防治蔬菓病虫害。	剪除麥類病穗防治害虫棉地老虎及防治蔬菓病虫害。	防治稻作負泥虫剪除麥類病穗防治害棉地老虎及防治蔬菓病虫害及防治積谷害虫。	防治積谷害虫防治棉蚜及防治蔬菓病虫害。	防治稻蝗稻螟稻苞虫積谷害虫害棉地老虎及蔬菓病虫害等。	同上月	防治蔬菓病虫害。	同上月	處理麥種及推行修建新式農倉。	同上月	
貳、病虫害試驗。	調查各種病虫害。	同上月	進行各種防治試驗。	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	調查各種病虫害及進行防治試驗。	同上月	同上月	
叁、製造药械。	勘定廠址購置器材	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	製造药械。	同上月	同上月	
肆、繁殖殺虫药物。	勘定場址購置農具。	同上月。	田間管理	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月	
十八、调整区机構													
十九、畑坪墾殖。	編製上年度墾殖工作報告。	開墾生荒一百市畝并造林二千畝。	繼續墾殖生荒一百市畝並造林三千畝。	繼續墾殖生荒五十市畝栽培農作物二千畝育苗二千畝。	招收墾民十戶墾殖生荒一百市畝。	招收墾民十戶墾殖生荒一百市畝並選購良牛六頭。	招收墾民二十戶墾殖生荒二百市畝並收猪十頭。	招收墾民二十戶墾殖生荒二百市畝並除草中耕。	招收墾民十戶墾殖生荒一百市畝興修道路新村工程。	同上月	同上月	編製年報及專報。	

湖北省档案馆

米

工作項目		一、大型水利工程 捌小利
預定分月進度	一月	(一)繼續完成蓋忱渠60%及民生渠橋兜構渠各60% (二)籌備鄂北二處工程(武陽渠太平原)鄂西三處工程(利川大塘來鳳鳳南鳳北)共五處開工 (三)開始測量修復及增闢各區必須改善水旱田之灌溉預計達到本年度水旱田共三十二萬
	二月	(一)繼續完成蓋忱渠70%及民生渠橋兜構渠各70% (二)籌備鄂北二處鄂西三處共五處工程開工 (三)測量完成水旱田三十二萬三千畝20% (四)增設四個勘測隊出發指定地點
	三月	(一)繼續完成蓋忱渠80%及民生渠橋兜渠構各80% (二)完成鄂北二處鄂西三處共五處工程20% (三)測量完成水旱田三十二萬三千畝40% (四)辦理水利指導員訓練班共六十人
	四月	(一)繼續完成蓋忱渠80%及民生渠橋兜構渠各90% (二)完成鄂北二處鄂西三處共五處工程40% (三)測量水旱田三十二萬三千畝80% (四)繼續辦理水利指導員訓練班
	五月	(一)繼續完成蓋忱渠90%及民生渠橋兜構渠全部工程 (二)完成鄂北二處鄂西三處共五處工程60% (三)測量完成水旱田三十二萬三千畝 (四)仝上
	六月	(一)完成蓋忱渠並辦理民生渠橋兜構渠驗收及養護機構 (二)完成鄂北二處鄂西三處共五處工程80% (三)籌備興辦水旱田三十二萬三千畝以工賑計劃興辦 (四)仝上
	七月	(一)辦理蓋忱渠驗收手續並籌設該渠管理所 (二)完成鄂北二處鄂西三處共五處工程 (三)水旱田三十二萬三千畝之各項工程以工賑計劃興辦本月內須完成10% (四)結束水利指導員訓練班課業
	八月	(一)辦理驗收鄂北二處鄂西三處共五處工程手續並設立各渠管理所 (二)水旱田三十二萬三千畝之各項工程須完成20% (三)辦理水利指導員之外業實習
	九月	(一)水旱田三十二萬三千畝之各項工程本月內須完成40% (二)分發各縣水利指導員
	十月	(一)水旱田三十二萬三千畝之各項工程本月內須完成60%
	十一月	(一)水旱田三十二萬三千畝之各項工程本月內須完成80%
	十二月	(一)完成水旱田三十二萬三千畝之各項工程
備考		

工作項目		*小型水利工程
預定分月進度	一月	三千畝之受益 (四)增設四個勘測隊 (一)辦理一保一井之工程並繼續抽查與督促三十四年度既做各工程及催送三十四年驗送報告表與三十五年查報表
	二月	仝上
	三月	仝上
	四月	仝上
	五月	仝上
	六月	仝上 (二)三十四年驗收表彙齊三十五年查報表亦須辦畢
	七月	(一)辦理一保一井工程抽[illegible]年[illegible]度[illegible]工[illegible]與督[illegible]年[illegible]度[illegible]做工
	八月	仝上
	九月	仝上
	十月	指導各縣恢復原有水利工程處 仝上
	十一月	仝上
	十二月	仝上外並催送三十五年驗收表與三十六年查報表
備考		

湖北省档案馆

玖、營建

工作項目	一、成立市鎮專管機構	二、規劃被災市鎮	三、推進縣鄉營建	四、勵行標準建築
預定進度 一月	1、組織全省市政籌備委員會 2、成立武昌漢陽宜昌荊沙光河襄樊市政工程处 3、成立各縣營建委員會 4、成立各鄉鎮營建委員會	各市政工程處籌備各該市鎮測量工作	指派技術人員前往循迴督導營建委員會籌辦測量事宜	各地各項公私建築均應遵照內政部頒發之全国公私建築制式圖
二月		從事測量工作		仝上
三月		仝上	仝	仝上
				仝
九月		仝上	仝上	仝上
十月		仝上	仝上	仝上
十一月		仝上	仝上	仝上
十二月		仝上	仝上	仝上
備攷	若未能同時組織者得瀆續組織之			

計劃類別	建設	
計劃號次	壹	
計劃項目	公路 一、修復被敵破壞幹支公路線	二、繼續改善巴咸、咸來兩公路。
續辦或新辦	續辦、	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	本省在戰前已完成公路計幹線一、六七七、二七公里支線二、八一五、○八公里合計四、咒二、二七公里迨武漢沙宜轉進以後僅存鄂西之巴咸鄂北之老白樊老孟等綫三十四年三月敵犯鄂北樊老孟老又陷敵手計共損失路綫三、九八八、九九一公里現值敵寇投降失地收復亟應從速恢復舊有各路路綫。	本省現有通車公路除鄂北之老白均草兩路已奉令移交西北公路局接管外僅有鄂西之巴咸公路三四五、○○公里咸來路五三、○○公里巴咸咸來為川湘鄂惟一交通線關係復員甚巨沿綫多崇山峻嶺陡坡急灣且建築時多未按規定標準施工年來雖不斷改善但均未能澈底三十四年度中央派美籍工程師白蒂到路視察並奉准核撥巴咸路改善
計劃限度：全計劃限度或要點	擬於六個月修復較重要幹支綫二、○七八、四八公里其於支綫一、四三、一○四公里及武漢近郊公路四八三三八公里綫於一年內修復共計應修復公路三、九八、九一公里。	巴咸咸來兩路擬於三十五年度整理路基計土石方三三、八三四、九○八公方改善迴頭灣三十三處路面一○○公里涵洞三○○座駁岸五千公方護欄三千公尺添建道棚十七棟。
計劃限度：已完成限度或進度概況 本年完成限度或要點	已組織工程隊兩隊分在漢宜襄花等路趕辦	
實施方法	先行恢復漢宜襄沙襄花及樊老等路交通其他按進度表陸續趕進。 以民工為主包工為輔由工程隊負責指揮。	各項改善工程於三十五年底全部完成。 由巴咸工程段負責主持技術人員由各方招致普通土石方路面工程由路線經過縣份征移築特殊工程採包工制。
完成限度：全計劃完成限度	一年。	一年。
完成限度：本年計劃完成限期	十二月底。	十二月底。
工作百分比	264%	264%
預算：歲入或歲出	歲出	歲出
預算：數額	55、648、900、000元	（另需雨季搶險及掃雪經費一千萬元）411、166、063、25元
說明	詳見本省復員計劃公路附表（一）經費係照二十六年上半年物價加二千倍估計以下均同。	

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理經過概況或創辦緣起	計劃限度			實施方法	完成限度			預算		說明
					全計劃限度或要點	已完成限度或進度概況	本年完成限度或要點		全計劃完成限度	本年計劃完成限期	工作百分比	歲入或歲出	數額	
				費一億一千五百四十萬元咸來路一千一百九十二萬元繼續改善所需工款仍請由中央補助。										
		三、修築綠鴉公路。	續辦	由巴咸公路綠蔥坡起至長陽資坵之鴉子口止全長一六八、五公里於三十四年度六月興工修築原由六戰區長官部與本省建設廳會同組織工程指揮部辦理敵人投降後軍事進展交由本省交通處接辦尚待請中央繼續撥款。		土方已大致完成石方僅完成一部份。		設工程總段負責施工設測量隊負責測量			264%	歲出		本項工程工款已由長官部擬定五萬萬餘元現已請中央逕撥本省應用。
		四、修建本省公路管理局及各段站庫隊廠房屋。	新辦	抗戰轉進各路段站廠庫房屋完全損失應恢復原有之公路管理局及各段站廠庫隊房屋與各路停車場及養路工棚等共六百七十三棟。	計辦公房屋二四四棟廠屋七棟員工宿舍二五二棟停車棚一六三棟養路工棚五四棟。		配合路線修復進展全部完成。	發包或僱工辦理。	一年。	十二月底。	264%	歲出	1、408、000、000元	詳見復員計劃公路附表三、九、
		五、恢復公路管理局及段站廠庫隊組織。	新辦	本省戰前原設之公路管理局及鄂東鄂南漢宜襄花襄東二十路運輸段及工程段車站修車廠器材庫路警隊均因戰事撤銷本年內擬分別緩急恢復成立。	按實際需要酌量設立。	業務	公路管理局擬予恢復各運輸段工程段車站及路警隊修車廠器材庫等均按需要緩急	按實際需要一面成立。一面呈報備案。 以後要修屬原有之[illegible]	六個月。	本年年底以前。	264%	歲出	咸豐修車廠器材庫搬遷費10、000、000元	

計劃類別 計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度			實施方法	完成限度			預算		說明
				全計劃限度或要點	已完成限度或進度概況	本年完成限度或要點		全計劃完成限度	本年計劃完成限期	工作百分比	歲入或歲出	數額	
	六、羅致或招訓技術與業務人員並甄別收復區交通人員。	新辦	本省公路原有技術與業務人員因戰事遣散茲值復員之際擬按需要人數分別向各方羅致或招訓並將收復區交通人員予以甄審錄用。	羅致人員以在公路服務有年而富有經驗者為限招訓人員以高初中畢業者為限收復區交通人員應嚴密考核錄用。		先後成立並於本年四月以前將咸豐修車總廠及器材庫遷回漢口擬羅致技術人員與業務人員一千招訓二千三百人。 专管机構	羅致人員向各方約聘招訓人員由省幹團辦理收復區交通人員由公路主管機關辦理登記甄審。	一年。		26.4%	歲出	共需約聘與招訓人員旅費與專業訓練費 6,467,200,000元	
	七、補充車輛油料車胎及汽車配件。	續辦	原有車輛除戰時損失者外現有者多已逾齡且以配件缺乏勉以改配應用目前所有車輛均係燃用木炭機件鬆弛能行者僅夠三分之一經陸續報廢六十餘輛截至三十三年止先後價撥新車三七輛改裝配修三輛已分配各段行駛三十四年曾向戰時運輸管理局請撥十輛車胎五十套（正洽撥中）現為已成殘車有五十八輛鄂	(一)價撥新車五百三十輛(二)價撥輪胎一五〇〇套及足夠每車一年所需配件(三)整修接收敵偽車輛(四)價撥汽油五十萬加侖機油一萬加侖。		(一)價撥新車五百二十輛(二)價撥輪胎一五〇〇套。(四)蓄足每車一年用之配件(見復員計劃附表六)(四)價撥汽油五十萬加侖機油一萬加侖。	(一)價撥新車五百二十輛是項辦法視接收敵偽車輛不敷應用時請中央價撥最低限度須維持每百公里十輛。(二)輪胎及各項配件若一次不能完全配齊則分批請撥或自行採購。(三)價撥汽油五十萬加侖机油一萬加侖。(四)該項用費擬由省路政建設費担負不足	一年。		26.4%	歲出	5,000,000,000元	(一)上列經費係暫列數字因撥用時之汽車與配件油料車胎等價格無法估算將來購辦時再按實價報領。(二)上列車輛等項原列入復員計劃內係請中央免費撥給如未能撥給即請如數撥發經費。

湖北省档案馆

計劃類別				
計劃號次				
計劃項目		八、恢復收復區客貨運輸。	九、接收處理敵偽交通工具材料及其機構。	十、補充修車機件。
續辦或新辦		新辦	續辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	北段二十三輛（共八十輛）丙段能行駛車約共三十餘部配件及工具以限于財力僅先後採購共十五批約值國幣壹千二百萬元。	本省收復區公路共長三千九百餘公里戰前運輸極為暢旺。	屬於本省範圍內之敵偽所設交通機構及車輛器材工具等均予接收整理撥管應用。	本省現有修車機構計咸豐鄂北恩施三廠咸豐修車廠及鄂北修車廠均以戰事轉變致損失甚重恩施分廠創設不久所有設備非常簡陋復以國際路綫中斷來源缺乏省財力不及添設甚徵致過去改
計劃限度 全計劃限度或要點		擬先將漢宜襄東襄花等綫恢復通車次再恢復鄂東鄂南各綫	接收敵偽之交通機構按實際需要分別裁留。車輛工具材料交主管機關整理分配使用。	擬將應需各種修車機件籌辦齊全俾能大修車輛及自製配件。
計劃限度 已完成限度或進度概況		已先組運輸整理隊出發工作。	已先派人員當局隨軍事出發分途接收	
計劃限度 本年完成限度或要點		全省公路客貨運輸一律恢復	擬於年內編整竣事。	（一）將由咸豐遷回武漢之修車總廠應需机件補充完竣（二）充實恩施及鄂北分廠與恢復各廠之修車机件。
實施方法	數請中央貼補或貸款。	專設機構辦理。	各戰區敵偽交通工具已奉中央電令由指定軍事機關接收擬向主持接收機關商洽撥交整理。	增購貢具見本省交通復員計劃表七擬照數向中央價撥或派員至各地採購所需經費擬在本省路政建設費擔負不足之數擬請中央補足或向銀行借貸。
完成限度 全計劃完成限度		十個月。	六個月。	十個月。
完成限度 本年計劃完成限期				
工作百分比		26.4%	26.4%	26.4%
預算 歲入或歲出			歲出	歲出
預算 數額		共需開辦費710.000.000元	7.866.000.000元	50.000.000.000元
說明		上列經費原列入復員計劃內見該計劃附表九。	同前	上列機件等項原列入復員計劃內係請中央免費撥給如未能撥發即請如數撥發經費。

湖北省档案馆

計劃類別 計劃號次		
計劃項目	十一、購辦修路工具材料及測繪用品。	十二、修築各縣縣鄉道路。
續辦或新辦		續辦
過去辦理概況或創辦緣起	善情形狗于環境未能達到所需供應目的僅增設恩施分廠工作間一棟八尺六尺車床各一部立式銑床一部鑽床一部鍛工間鑄工間僅有小規模組織鄂北咸豐兩廠亦限於財力只修理舊有工具以應急需究以工具不良影响工作效率實非淺鮮本省收復區公路被敵破壞甚多復將修路應需之工具材料及測繪用品分別購辦應用。	各縣縣鄉道路除收復區各縣外其原完整縣份均自三十年起陸續整修因人力物力財力俱感缺乏歷年以來所修道路大部不合規定標準本年度全省各縣並將境內道路積極整修以利交通。
計劃限度：全計劃限度或要點		(一)原完整縣份應將境內縣鄉道路全部修整完竣。(二)新收復縣份曾經大部淪陷者應俟先將重要縣道修整完竣次再修築
計劃限度：已完成限度或進度概況		原完整縣份之道路大部均經整修新收復縣份過去因軍事關係均未能施工。
計劃限度：本年完成限度或要點	擬於七個月內購辦齊全。	原完整縣份所修道路應全部與規定標準相合新收復縣份道路以能合規定為原則。
實施方法	擬分別向中央價撥及向各地採購。	由各縣乘農隙發動民工興修工程標準及必需粮款概依三十二年度各縣經濟建設實施方案第三項之規定辦理
完成限度：全計劃完成限度		一年。
完成限度：本年計劃完成限期		
工作百分比	204%	264%
預算：歲出或歲入	歲出	歲出
預算：數額	2.914、738、000元	10、000、000元
說明	上列經費原列入復員計劃內見該計劃附表八、九、	此項經費係補助各縣修築道路之用。

湖北省档案馆

31

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目		
續辦或新辦		
過去辦理概況或創辦緣起		
計劃限度	全計劃限度或要點	鄉村道路(三)曾經一小部份淪陷縣份應斟酌實際情形將境內縣鄉道路分期整修以年內全境通路均可通行為原則。
	已完成限度或進度概況	
	本年完成限度或要點	
實施方法		
完成限度	全計劃完成限度	
	本年計劃完成限期	
	工作百分比	
預算	歲入或歲出	
	數額	
說明		

湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況	計劃限度：本年完成限度或要點	實施方法	完成限度：全計劃完成限度	完成限度：本年計劃完成限期	工作百分比	預算：出歲或入歲	預算：額數	說明
電政	貳	一、恢復本省長途電話線路及敷設武陽漢與沙市過江水線。	新辦	查原有鄂東鄂中鄂南一帶省辦長途電話線路在抗戰期中均遭破壞損失亟須趕速恢復以應需要。	恢復長途電話線路幹線十段長二五五六公里支線六二段長四一四四公里共計六七〇〇公里又敷設武陽漢及沙市過江水線四道使本省東南西北各區均有幹支線電話線路可資連絡。	已組織電訊工程隊十隊分赴鄂中開始施工其餘工程隊擬繼續組織。	本年度內照計劃全部完成。	分途派隊施工先架設漢口至樊城等十段幹線並一面敷設武昌至漢口漢陽沙市等四道水線一面架設樊城至老河口宜昌至太平溪等六十二段支綫每段綫路完成後即在沿線所經各縣鎮設立電話所以資管理。	一年。	預定本年內全部~~廢~~架設完成。	264%	歲出	2.661.656.000元	(一)幹支線路里程及所需工程費設備費與物料等均詳本省復員計劃建設部門中。 (二)所需器材擬請中央撥發故未估價。 (三)所需工程費設備費照二十六年價格增加兩千倍計算擬請中央撥發。
		二、恢復各地電話所。	新辦	本省電話網完成後各地須設立電話所以資管理電話業務。	恢復電話所九〇所。	俟各段線路次第完成時即隨時設立以資管理。	本年度內照計劃全部設立完成。	電話線路次第完成即隨時設各地需要設立先暫由原有員工抽調充任俟訓練話務員工作完成後即分派各地充實工作。	一年。	預定本年內全部設立完成。	264%	歲出	20.440.000元	上項設備費擬請中央撥發並經列入復員計劃中。
		三、創設電機修造廠一所。	創辦	原有電機修理室設備簡陋不敷應用擬予擴充成立電機修造廠一所以便修理損	購置電機修造廠必需机材使能裝配修	俟預算經費領到後即照預計需用機材。	本年六月份前照全計劃全部完成。	擬在建造廠房一所並一次購置小型車床刨床洗床以及各項工具零料連同原	六月。	預定本年六月份全部完成。	264%	歲出	280.000.000元	所需經費擬請中央撥發並經列入復員計劃內。

湖北省档案馆

計劃類別	
計劃號次	

計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況	計劃限度：本年完成限度或要點	實施方法	完成限度：全計劃完成限度	完成限度：本年計劃完成限期	工作百分比	預算：歲入或歲出	預算：數額	說明
		壞機件及製造各項配件藉應需要。	理各種有無綫電機及製造各項配件。	自行購置裝設應用。		有設俻研裝設應用。						
四、訓練技術人員。	新辦	本省恢復話綫工程人員及各地電話所話務員均感缺乏擬設班訓練以應需要。	擬訓練工程師及工程員三十六人綫務佐一百八十人話務員二百人。	俟年度開始即先招訓工程員再訓練話務員。	半年全部完成。	第一期招訓工程師及工程員三十六人訓練期間為三個月同時招訓綫務佐一百人訓練期間為一個半月再續招訓綫務佐八十人第二期招訓話務員一百人第三期續招訓話務員一百人期限均為一個半月預計半年內訓練完成。	半年。	預定半年內全部訓練完成。	264%			在本省地方行政幹部訓練團內分期設班訓練。
五、整理敵偽話綫及甄別收復區電話員工。	新辦	敵偽架設話綫經接收復後並應參酌實際需要予以整理或改善以資應用其服務員工並予以嚴格甄審以便擇優留用。	將敵偽架設話綫全部整理或改善以資應用員工予以甄別擇優留用。		照全計劃限度全部完成。	先調查敵偽在本省淪陷區內架設話綫並參照本省本年度架設長途話綫之計劃與實際情形酌予利用由電訊工程隊在照計劃架設話綫時順序整理或改善以資利用其服務員工予以嚴格甄審集中施以短期訓練後再行分發工作。	一年。	本年度內全部完成。	264%			上項話綫起訖地點如有與原計劃相同者即將原計劃之經費作整理之用如有節餘並挪作整理其他綫路之用。
六、加強無綫	續	本省專用	籌設俟經		本年	於本年度	一年。	本年		歲出		所需經費擬在省

湖北省档案馆

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目		電台設備。
續辦或新辦		辦
過去辦理概況或創辦緣起		無線電台自抗戰後均改用手搖機發電因電力甚小與遠距離聯絡甚為困難且各項机件使用過久多已逾齡以致障碍頻生妨碍通報亟須予以調整。
計劃限度	全計劃限度或要點	一百瓦電台一座及抽換各分台現用逾齡機件以加強通訊效率。
	已完成限度或進度概況	費撥到即派員採購必需機材應用。
	本年完成限度或要點	度起全計劃全部完成。
實施方法		開始時一次購辦必需機材分別裝配一百瓦電台及抽換各分台逾齡機材俾在省府所在地設立一百瓦電台一座十五瓦電台二座本省各專署所在地各設立十五瓦電台一座使均能相互聯絡以完成本省無線電通訊網。
完成限度	全計劃完成限度	
	本年計劃完成限期	度內全部完成。
	工作百分比	
預算	歲入或歲出	
	數額	7、000、000元
說明		預算內開支。

米

計劃類別	航政		
計劃號次	叄		
計劃項目	一、請求配撥新輪五十艘	二、請求貸款修理舊沉輪駁	三、建造新輪一二一艘
繼續或新辦	新辦	續辦	新辦
過去辦理概況或創辦緣起	本省居長江中游航程約兩千餘公里現有輪駁實不敷用上年曾呈請配撥新輪五十艘或撥款在國內建造新輪五十艘嗣奉指復以建造新輪甫經着手未便配撥惟本省復員工作水上交通最為重要應仍請設法配撥以應需要	自抗戰後本省實剩輪駁計三十四艘其中有被炸及觸礁沉沒者有因年久失修不能行駛者有機件失效尚在勉強應航者除上年度向中央貸款九千九百一十八萬一千元暫擇停泊水面及行駛須加修理船隻動工搶修以便復員應用外餘因經費不敷與工程浩大或事實困難均未動工	戰前本省原有輪駁約一百二十艘尚不敷用抗戰後
計劃限度 全計劃限度或要點	本省因現有輪駁太少本計劃係補充長江及內河航運復員之迫切需要	續修已修而未修竣者以及撈修一切應修當未興修之所有沉沒破舊船隻	添建新輪一二一艘以恢復
計劃限度 已完成限度或進度或要點概況		已完成四分之一	
計劃限度 本年完成限度或要點	在本年度底以前全部完成	全部完竣	全部完成
實施方法	請中央配撥	由省已與機械廠承修並由該廠赴各船沉沒及停泊地就近設立臨時修船機構修理所需材料先就舊有船隻盡量選用不足材料一面就地搜購一面向滬漢等地採購	擬請中央配撥或撥款建造
完成限度 全計劃完成限度	本年度底以前全部完成	本年度底完成	本年度底以前
完成限度 本年計劃完成限期	本年度底以前完成	本年度底完成	本年度底以前完成
完成限度 工作百分比	264%	264%	25%
預算 出歲或入歲		出歲	出歲
預算 額數		340.302.808.09元	8331.168.100元
說明	(一)另詳復員計劃案內 (二)上項輪船係請中央配撥故不列費	(一)另詳復員計劃案內 (二)上項擬請中央貸撥	(一)擬請設法配撥新輪萬一無輪可撥則請照上款撥省建造 (二)另詳復員計劃

計劃類別			
計劃號次			
計劃項目		（四）添配行船工具	（五）設置躉船倉庫
續辦或新辦		新辦	新辦
過去辦理概況或創辦緣起	或因供應軍差被敵機炸沉或因阻塞工事沉沒江底以及淪于敵後或散他處致現有輪駁僅卅四艘又多殘破沈沒不堪應用實能應航者只三四艘而已故欲恢復航運須添建大批新輪	本省原有行船工具經數年來使用大都損壞應設法添購以策安全	恢復航運即需沿途設置躉船倉庫以應需要至戰前原有碼頭設備亦多被破壞亦應加以修理及購置
計劃限度：全計劃限度或要點	上江下江襄河湘河四大幹線及武漢輪渡五處	添購鉛錨繩洋標繩鉄鍊等航行必要設備	擬造鋼質躉船一艘木質躉船三艘恢復碼頭卅所及購置營業所十所設備倉庫則視實在情形與需要再行酌辦
計劃限度：已完成限度或進度概況			
計劃限度：本年完成限度或要點		全部添購齊全	本年度底一律完成
實施方法		擬請中央在配撥新輪案內設法配撥	躉船由萬機械廠承造碼頭則視破壞情形由航務處承修各營業所設備及倉庫則視機構大小及需要情形分別購設
完成限度預算：全計劃完成限度	完成	本年底以前完成	本年度底一律完成
完成限度預算：本年計劃完成限期		本年度底以前完成	本年度底一律完成
完成限度預算：工作百分比		264%	264%
完成限度預算：出歲或入歲			出歲
完成限度預算：額數	~~44~~		471,800,000元
說明	劃案內 （三）新輪種類大小詳復員計劃附表	（一）本計劃所需各種工具各種數量另詳復員計劃附表 （二）全部工具擬請中央配撥故不列價	（一）建造躉船費三〇一、八〇〇、〇〇〇元營業所設備及碼頭修建費一七〇、〇〇〇、〇〇〇元共需款四七一、八〇〇、〇〇〇元 （二）另詳復員計劃案內

湖北省档案馆

37

計劃類別				
計劃號次				
計劃項目	（六）技術人員之準備	（七）恢復各埠營業所	（八）修整接收敵偽船隻	（九）甄別敵偽航運員工
續辦或新辦	新辦	新辦	新辦	新辦
過去辦理概況或創辦緣起	航線恢復後原有海員不敷支配亟應招訓各級海員一、五〇〇人以資補充	為管理航運業務起見應沿途設立營業所及武漢輪渡管理所	~~日~~今接降所有敵偽遺留本省境內之船隻由中央分配本省接收其實在難免無破壞情形者亟應加以修整俾資利用	本省航運員工過少敵偽所遺船隻及其機構所有在職員工應予甄審擇優錄用
計劃限度：全計劃限度或要點	訓練六個月分發任用	依照航線及各該地市場大小營業情形分別設立各營業所	勘察接收敵偽船後破壞實在情形予以修整	嚴格甄審擇其無通敵附逆重大嫌疑者予以錄用
計劃限度：全計已完成限度或進度概況				
計劃限度：本年完成限度或要點	本年度底一律訓練完竣	本年度底一律完成	本年度底以前完成	本年度底以前完成
實施方法	分兩期招考初中以上畢業人員由省幹訓團訓練六個月後分發任用	為配合航業急需新設機構財力時間均不容許故暫以租賃民房為原則	交由本省萬巴兩機械廠承修	嚴格甄審分別去留其有通敵附逆重大嫌疑者依法交付懲辦
完成限度：全計劃完成限度	本年度底止	本年度底完成	本年度底完成	本年度底以前完成
完成限度：本年計劃完成限期	本年度底完成	本年度底完成	本年度底完成	本年度底以前完成
工作百分比	26.4%	26.4%	26.4%	
預算：歲出或歲入				
預算：數額				
說明	（一）由省幹訓團負責訓練故不列費 （二）另詳復員計劃案內	（一）由營收項下開支 （二）另詳復員計劃案內	（一）修理經費俟勘察破壞實在情形後專案撥核 （二）另詳復員計劃案內	另詳復員計劃案內

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況、本年完成限度或要點	實施方法	完成限度：全計劃完成限期	完成限度：本年度完成限度	工作百分比	預算：歲入或歲出	預算：數額	說明
建	肆（一）	工業：一、遷移並擴充省營各工廠	續辦	（一）漢陽造船廠萬縣機械廠設有造船及製造各種機器工具擬遷漢陽改名漢陽造船廠內分造船造機發電三廠及材料總庫期能積極發展造船事業	一年零九個月	（一）第一期預定五個月由萬縣遷回擴充設備添置工具 第二期預定十二個月擇定沌口一帶為新廠址建築各項土木工程鋪設輕便鐵道定購重型機械 第三期預定四個月裝配機件 本年底可將第二期工程完成一部份	（一）第一期購置工具機以製造新廠所需機械 第二期建築廠房輕便鐵道造船台裝配港浮船塢 第三期裝配新廠機械	一年零九個月	本年底將新廠內之各項土木工程告一段落	75%	歲出	二百億元	另詳復員計劃案內「數額估價係就二十六年價值約計增加二千倍」
				（二）萬縣造紙廠僅有圓網式造紙機一噸半遷回武昌後當感生產不足擬加以擴充為十噸并添置兩面磨光機	十七個月	（二）第一期預定五個月由萬縣遷回設廠 第二期預定十二個月訂置各種機件及添置機械房本年底定成大部份	（二）添置100吋長網式抄紙機械八頓半1000磅打漿機十部附七五匹馬達十部一四吋對輥蒸汽二部附十爪馬達十部一〇〇〇及五〇〇瓩透平發電機各一部一〇〇〇匹馬力鍋炉二部六出水高压水泵二部	二年零五個月	本年底將添置之機械房成一部份		歲出	十三億元	仝右
				（三）武昌麻織廠萬縣麻織廠原有機件均不堪用擬予售出另訂購麻紡機一萬錠麻織機四百台自備原動力遷武昌設廠改名武昌麻織廠	二年	（三）第一期預定三個月一面將萬廠結束一面洽購機件簽訂合約 第二期預定九個月在英將所訂機件運回武昌 第三期預定十二個月將廠房及裝置機件一律完成 本年底完成一二兩期工作	（三）購置間麻機春蔴機精蔴機併条機粗紡機細紗機紡線機清理機繞紗機捲筒機整經機織機壓光機分碼機裁布機縫袋機縫边機打包機邦浦	二年內裝配完成	本年底將訂購機件運回		歲出	十六億元	仝右
				（四）沙市紡織廠原有手工紡織器具頗完善擬將較好之機件并添購一部遷沙市設廠改名沙市紡織廠	一年	（四）第一期預定三個月搬遷完畢 第二期預定九個月準備復工 本年底可以完成	（四）手工業復工後即籌設改為機械化廠	一年	本年底		歲出	十億元	上列經費本省預算開支

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況	計劃限度：本年完成限度或要點	實施方法	完成限度：全計劃完成限度	完成限度：本年計劃完成限期	完成限度：工作百分比	預算：歲入或歲出	預算：數額	說明
		二、籌設及恢復各工廠	新辦	(一)籌設武昌紡織廠以原紗布二局遷陝機件出售另訂新機件籌設五萬紗錠紡織廠內分紡紗織布漂染三廠自備動力	二年		(一)積極籌設廠房洽訂機件本年底完成各項土木工程	(一)購置鬆花機自動餵棉機開棉機除紗機併條40"自動織機70" 1 80"三枝梭踏盤力織機40"提綜力織機40"升降梭箱力織機燒毛機漂布機烘乾機拉幅機压光機染布機染色機捲足機打包機發電機配電盤變压器進電器等機件	二年	本年底完成購置機件建築廠房等工作	264%	歲出	二百四十億元	(一)另詳復員計劃案內
				(二)籌設樊城紡織廠以遷咸陽之紗錠售出與中國行合辦	同前		(二)同前	(二)同前	同前	同前			同前	(二)全計劃全武昌紡織廠另詳復員計劃案內
				(三)恢復武昌水電廠就武昌原有廠址與資源委員會合辦	二年		(三)積極整理原有機件即可初步發電	(三)已派員前往整理機件於二年內籌設能發電二萬二千瓩之容量	二年	本年底完成購置機件工作		歲出	一百億元	(三)另詳復員計劃案內
				(四)恢復大冶水泥廠供應一切建築需要	一年		(四)積極整理原有設備並添置必需機件	4、添置新型旋轉炉及全部化學分析儀器	一年	本年底完成		歲出	四十億元	(四)另詳復員計劃案內
				(五)恢復漢陽磚瓦廠就漢陽原有基地作廠址以供應武漢房屋建築之用	一年		(五)積極添建廠房訂購機器年底全部完成	5、購置輥軸碾軋機攪拌機建築升大窰	一年	本年底完成		歲出	二十億元	(五)上列經費在省預算開支
				(六)恢復漢口製革廠就近收集皮料製造革品以供社會需要	一年		(六)覓地建築廠房及機件本年底完成開始製革	6、設置大小池槽作業用器及水压機印花機擦光機脫毛機鞣皮大鼓等	一年	本年底完成		歲出	二十億元	(六)另詳復員計劃案內
				(七)接辦漢口酒精廠製造酒精以供運輸需要	三月		(七)充實設備購備原料	加緊製造以供軍交通運輸需要	三月	三月		歲出	五千萬元	(七)上列經費在省預算開支

湖北省档案馆

40

米

計劃類別		
計劃號次		伍
計劃項目		鑛業 一、恢復及擴充省營各廠礦
續辦或新辦		恢復及續辦
過去辦理概況或創辦緣起		（一）象鼻山鉄礦：大冶象鼻山一帶產鉄所產之鉄質量豐富以前設備機件於戰事轉進時已予拆毀淪陷後由日本人另行設備開採茲擬連同漢冶萍
計劃限度	全計劃限度或要點	預定每月產鉄三萬噸
	已完成限度或進度概況	
	本年完成限度或要點	達到每月預定三萬噸產量
實施方法		（一）象鼻山鉄礦於接收後連同漢冶萍公司原開獅子山老鉄山合併開採並就原鉄廠煉鉄加設煉鋼廠製成鋼軌板
完成限度預算	全計劃完成限度	
	本年計劃完成限期	五個月
	工作百分比	名75
	歲入或歲出數額	歲出元 00,000,000
說明		此項工作與預算已列入復員計劃內

湖北省档案馆

公司獅子山老鉄山礦山鉄廠一併接收開採				條等件以供鉄路造船機械之用			30,0	
(二)炭山灣煤礦〻大冶炭山灣一帶煤田寬廣質量均優原為省營官礦戰事發生後停辦茲擬恢復開採	預定每月產煤一萬噸		達到每月預定一萬噸	(二)於復廠後積極接照新法設備大量開採藉社會燃料急需	四個月	歲出	20,000,000,000元	此項計劃其預算已列入復員計劃內
(三)擴充興秭煤礦興山秭歸兩縣所產烟煤適合峽江輪運需要	預定每月產煤一萬三千噸	每月出煤一萬噸	達到每月預定一萬千噸產量	(三)於原有煤窿之外增闢新窿並於窿內添置抽	三個月	歲出	00元	

41

	二、繼續調查及測勘各縣礦產
	續辦
早已設立管理處負責飭開採惟因物資缺乏且係沿用土法開採每月僅產煤一千噸左右	本省各縣蘊藏煤鉄金銅等礦尚豐除西北各縣在戰時已經查勘外其有東南之蘄春廣濟大冶陽新蒲圻嘉魚等六縣淪為戰區未能調查實有查勘之必要
添機動力及應需設備	進行蘄春等縣查勘而利開採應用 派礦產調查隊赴蘄春等縣調查並實地測勘
	本年度
	264%
	350,000.0

湖北省档案馆

計劃類別		
計劃號次		陸
計劃項目		商業 一加强工商業管制促進民營工商業發展
續辦或新辦		續辦
過去辦理概況或創辦緣起		本省自武漢轉進後各商業市場較為繁盛之地大半淪陷因此各地公司行號或轉移外省營業或已倒閉或仍在陷區營業故商業情況遠非昔比關於公司辦理行號登記調查事項無形停滯現各地光復市場逐漸可復蘇觀自應積普遍推進以利管制藉促工商業之發展
計劃限度	全計劃限度或要點	本年度擬繼續加强工商業管制切實執行登記法令并促進民營工商業及發展對外貿易恢復取締棉花攙水攙雜機構及國貨陳列館附設商場舉辦商品展覽等事項
	已完成限度或進度或概況	
	本年完成限度或要點	本年擬完成公司及商業登記并籌備恢復棉花檢政機構及成立國貨陳列館附設商場
實施方法		(一)凡商業創設登記及異動登記依照中央編制規定嚴格執行如商號之創設須經地方主管官署呈准登記方得開業并嚴密抽查各次異動登記通飭各縣切實辦理(二)未經登記之公司依法嚴予取締并取締商號非公司組織沿用公司字樣對於公司資金之運用公積金之提存股息紅利之分配是否派員抽查(三)凡具規模之民營企業擬商由四聯總處劃撥之商業貸款定額扶助發展(四)商請工業合作協會於本省設立分會(五)輔助民營企業之發展成績優良者予以獎勵(六)恢復棉花檢政機構省設棉花攙水攙雜取締所并於取締
完成限度	全計劃完成限度	
	本年計劃完成限期	十二月底
	工作百分比	264%
預算	歲入或歲出	歲出
	數額	26.000.000元
說明		成立全省棉花檢政機構省設棉花攙水攙雜取締所并於各取締區域設分所十處共年需經臨二千萬元由省負担五百萬元列入省預算其餘一千五百萬元請花紗布管制局補助籌設國貨陳列館經費年需三百萬元及舉辦商品展覽會經費計需三百萬元列入省預算

計劃類別	
計劃號次	
計劃項目	二推進各縣續辦新制度量衡
續辦或新辦過去辦理概況或創辦緣起	本省推進各縣新制度量衡自民國二十六年省檢定所及各區檢定分所撤銷後遂行停滯迨三十一年以各縣度量衡器愈形複雜不特有碍公家征賦更興商民以舞弊機會始訂定三十二年度劃一各縣公用新制度量衡頒行劃一辦法規定征賦縣份五十縣分別完成劃一惟以戰事影响致若干縣份無法推進而後方若干縣份亦未能如期完成三十三年度經飭各縣仍將公用新制繼續推行劃一民用新制度量衡亦飭從事推進并添製衣各區縣度量標準器以備應用
計劃限度 全計劃完成限度或要點	本年度擬分期劃一本省民用新制度量衡分三期推行計分鄂東鄂南為一期鄂北為二期鄂西為三期規定三年完成
計劃限度 本年已完成限度或進度或要點概況	
實施方法	區域設分所 (七)恢復國貨陳列館附設商場 (八)舉辦商品展覽會
實施方法	本年度擬先將省檢定所及區檢定分所成立以便推進並將縣需兩種檢定員一百九十餘名在省幹訓團訓練完畢分發回縣工作再將各縣檢定用具購置齊全以資應用 (一)各縣應設置檢定員三人至四人各專署設置乙種檢定員一人兩種檢定員四人至五人全省應需人員二百六十餘人除需乙種檢定員十餘名送全度局受訓外已有兩種檢定員七十四人尚需人員一百九十餘名擬於本年分期訓練應用 (二)恢復省檢定所及各區檢定分所 (三)各縣檢定器具尚感不足擬添置檢定器具限本年六月底購置齊全規定經費每縣五萬元檢定所購置經費十萬元
完成限度 全計劃完成限度	三十七年底
完成限度 本年計劃完成限期	
完成限度 本年工作百分比	
預算 歲入或歲出	264名 歲出
預算 數額	30,080,000元
說明	恢復省度量衡檢定所年需經臨費一千二百萬元區檢定分所八所總共年需經臨費一千七百二十八萬元購置檢定用具經費八十萬元以上總共年需經費三千零八萬元列入省預算內開支

湖北省档案馆

計劃類別	[illegible]			
計劃號次	柒			
計劃項目	農業 一 糧食增產	二 棉麻增產	三 農業推廣	四 收購耕牛種籽農具肥料
續辦或新辦	續辦	新辦及續辦	續辦	
過去辦理概況或創辦緣起	自民國三十年辦理以來因機構人事變動故成效欠著	自民三十年辦理以來因機構人事變動故成效欠著	除注重優良種籽種苗外並舉辦農產展覽比賽增放農業貸款	收購普通作物種籽貸放農民以增生產
計劃限度：全計劃限度或要點概況				
計劃限度：本年計劃完成限度或進度要點概況	增種面積二百萬市畝增加產量二百萬市担	增種棉田面積一百萬市畝增產皮棉二十萬市担推廣麻田面積十萬市畝增產麻纖維十萬市担	推廣耕牛二萬頭農具二萬件種子二十一萬市担肥料五萬一千市担以增加農林畜牧推廣之數量並考核其成效	收購耕牛一千五百頭農具一
實施方法	推廣良種增施肥料防治病虫害及旱潦等方法為主以增進單位增產量並開闢荒地利用隙地休閒田等實施面積增產	擴充普通棉田面積及推廣麻田面積推廣優棉麻種籽及防治棉虫	充實農業推廣材料增加農業推廣貸款並輔各縣成立縣農林場展開縣級農業推廣業務	派員分赴各指定縣份會同縣政府辦理
完成限度：全計劃完成限度				
完成限度：本年計劃完成限期	本年底	本年底	本年底	本年底
工作百分比	264%	264%	264%	264%
預算：出歲或入歲	出歲	出歲	出歲	出歲
預算：額數	4000、000	250,000	3500.000元	2460.000000
說明	除一百萬元列入省預算外請中央補助三百萬元	除一百萬元列入省預算外擬請中央補助一百五十萬元	除一百萬元列入省預算外擬請中央補助二百五十萬元	上列經費擬請由善後救濟總署農林部補助一九六八、〇〇〇〇〇〇元本省担負四九二、〇〇〇〇〇〇元

湖北省档案馆

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況	計劃限度：本年完成限度或要點	實施方法	完成限度：全計劃完成限度	完成限度：本年計劃完成限期	預算：工作百分比	預算：歲入或歲出	預算：數額	說明
							萬件種籽二十萬市担肥料五萬市担							
	五	農業調查		調查本省農業概況藉作改良張本			搜集分析本省農業資料並完成農情報告網	以全体或選樣方法試辦本省農業普查作物生產成本調查及鄉物價調查		本年底	26.4%	歲出	2000,000	除八十萬元列入省預算外擬請中央補助一百二十萬元
	六	作物改良	續辦	此項工作始於二十九年工作範圍僅限於鄂西鄂北數年来試驗改良之稻麥棉等优良品種雖已開始繁殖推廣惟以限于經費及人力諸多效果未著			(一)擴大收集各項試驗材料引進國內外优良品種進行各項試驗研究選育新良種 (二)舉行各種良種示範及區域適應試驗 (三)繁殖各項良種五千畝 (四)推廣各項良種十萬畝	(一)收集試驗材料及各種重要試驗研究工作分在省農事定驗場及鄂東鄂南鄂西鄂北漢南漢北各農場進行 (二)良種示範及區域試驗鄂東南西北漢南北六農場及各適當縣農林場舉行 (三)良種繁殖除在省級各農場及各縣農林場進行外並特約農家繁殖之 (四)良種推廣由省縣級各場供給種籽擬定計劃與各推廣機構合作辦理之		本年底	26.4%	歲出	3,200000	上列經費由省預算開支
	七	蔬菜改良		過去因人力財力不足尚少進行重要試驗研究僅			(一)調查採集省內各重要优良	(一)調查採集引種及試驗研究由本所各農場分別進行		本年底	26.4%	歲出	1600,000	上列殖經費由省預算開支

湖北省档案馆

46

湖北省档案馆

計劃類別			
計劃號次			
計劃項目		八 農具製造	九 肥料製造
續辦或新辦		新辦	新辦
過去辦理概況或創辦緣起	作蔬菜瓜類品種之收集及簡單試驗而已	本省重要農業區大部曾經淪陷農民耕作所有之農具損失殆盡亟需大量製造供應而未淪陷之區域亦應抗戰關係農村經濟枯竭損壞之農具農民無力添置亦需大量製造以補充之	肥料之施用為增加農業增產之一主要條件本省農家因受抗戰之直接或間接影
計劃限度 全計劃限度或要點			
已完成限度或本年完成限度或進度或要點概況	蔬菜品種並向外地征集引種優良品種以供試驗研究之用（二）舉行各種試驗研究以選育優良品種（三）大量繁殖已獲之優良蔬菜瓜類種籽以供推廣	（一）製造各種重要耕作農具一○○○○件（二）輔導農家改良舊有農具五萬件	製造氮磷鉀質三種重要肥料及骨粉十萬斤並指
實施方法	（二）繁殖優良品種暫由所屬各農場進行必要時擇令適當縣農林場進行之	（一）設立大規模之農具製造廠負責製造新農具（二）由農具製造廠研究設計改良舊有農具並于各鄉縣籌設農具改製所特約民間原有鐵匠輔導改良舊有農具	設立肥料製造廠製造化学肥料及骨粉並由廠內專家研究堆肥廄肥之製造方法派員指
完成限度 全計劃完成限度			
本年計劃完成限期		本年底	本年底
工作百分比		264%	264%
預算 出歲或入歲		出歲	出歲
額數		21,000,000	30000,000
說明		上列經費由省預算開支	上尚列經費由省預算開支

47

計劃類別 計劃號次		十四	十五
計劃項目		育苗造林	改良茶葉
續辦或新辦		續辦（亦有新辦者）	續辦（亦有新辦）
過去辦理概況或創辦緣起	向多無力購買或製造肥料亟需設廠製大量肥料供應以增進地方而利生產	續辦鄂西鄂北兩林場恢復武昌京山二林場新辦鄂東鄂南兩林場	二十八年自羊樓峒遷設五峯至三十三年由政府增撥復興經費十萬元積極推進茶區改良工作羊樓峒茶葉改良場擬即恢復
計劃限度：全計劃限度或要點			
計劃限度：已完成限度或進度概況			
計劃限度：本年完成限度或要點	導農家製造堆肥廐肥等十萬市担	(一)育苗各場培育苗木二百又十萬株(二)造林各場舉行荒山造林一萬市畝(三)由各場指導民衆造林及撫育幼林一萬九千五百市畝	(一)推行茶葉更新一千市畝(二)培育良種茶苗三十萬株(三)推廣茶園面積一千五百市畝(四)指導茶農製造外銷紅茶一萬
實施方法	導農家製造之	(一)督導各場擴充苗圃面積以期達到預定培育株數(二)按照省頒造林實施辦法嚴厲執行並加強撫育幼林工作	(一)繼續培育茶苗(二)指導茶農更新衰老茶樹(三)輔導茶農製造外銷紅茶(四)擴大茶區面積(五)技術示範
完成限度：全計劃完成限度			
完成限度：本年計劃完成限期		本年底	本年底
完成限度：工作百分比		264%	264%
預算：歲入或歲出		歲出	歲出
預算：數額		7000.000	3000.000
說明		上列經費由省預算開支	上列經費由省財預算開支

湖北省档案馆

48

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目	十二 開發神農架	十三 畜牧改良及繁殖
續辦或新辦	新辦	續辦及新辦
過去辦理概況或創辦緣起	神農架天然林區域廣濶林木豐富已決定於三十五年成立機構測量該區水陸交通線以利開發	過去因機構及人事迭有變更改良工作未及舉辦繁殖工作亦未克達到預期效果為課役乳肉毛卵
計劃限度：全計劃限度或要點		繁殖工作以繁殖役用畜主乳肉用畜次之改良工作則
計劃限度：本年已完成限度或進度或要點概況	箱(五)開闢中心示範茶園四所(一)調查林區及林木(二)登記地權及勘定林界(三)開闢交通路線(四)擬訂開發方案(五)整理原有森林二千五百畝(六)荒山造林五千市畝測量方面(七)水路由神農架西滾河直達長江(八)陸路由神農架直達巴東以通長江	現有優良二種牝牛六十頭壯牛五頭已交配繁殖中牛
實施方法	（組織測量隊兩隊就原有林開闢荒(一)成立管理機構(二)完成各項設計工作(三)確立採伐方案(四)供應役員需用木材(五)建立良好水源林	收購役牛一千五百頭自行繁殖耕牛五百頭配種繁殖 充實原有鄂西畜牧場籌設鄂北畜牧場擇各地之適宜而大量繁殖於鄂西場以繁殖黃牛為主鄂北
完成限度：全計劃完成限度		繁殖工作五年改良工作二十年
完成限度：本年計劃完成限期	本年底	充實鄂西畜牧場籌設鄂北畜牧場改組耕山畜場為畜
又作百分比	26.4%	26.4%
歲入或歲出額數	歲出 $1.103.127.320^{00}$ ~~612.638.800~~	$90.000.000^{00}$
說明	列入省預算并經列入復員經費	上列經常由省預算開支

計劃類別		
計劃號次		十四
計劃項目		漁業改進
續辦或新辦		新辦
過去辦理概況或創辦緣起	各項之改進引種改良寔為畜牧事業之基礎而繁殖耕牛補充臨區畜力尤為當務之急	本省河流縱橫湖沼星佈魚產豐富漁業大可發展救對於魚種品質習性生長率以及漁船漁具并捕撈方法等均有研究改進之必要
計劃限度：全計劃限度或限度要點	以改良乳肉卵三項為主役用毛用次之	魚種分類改進捕撈方法及漁船漁具等
計劃限度：已完成限度或進度概況	三十二頭另設配種站十處與民畜配種計繁殖小牛五○○頭	
計劃限度：本年完成限度或限度要點	二千頭孵化鸡鴨各五千羽外種純種荷蘭乳牛二十頭約克縣猪盤克縣猪波支猪輔小縣猪各四頭奧頓平鸡波羅門鸡洛島紅鸡各千羽阿拉伯馬諾國格柔總馬各四匹瑞士乳牛南印肉用綿羊及优種毛用山綿羊山各四頭進行飼養觀察并附營乳業	養魚五十萬尾製造漁船一千隻漁具一萬具
實施方法	場以繁殖馬羊為主又赫山畜牧改組為畜牧試驗場專司畜種改良牧場栽培牧場管理各項技術上之寔驗充以研究所得發交各分場應用繁殖推廣	成立養魚場一所先事調查魚種飼養魚苗并籌製魚船魚具
完成限度：全計劃完成限度	牧試驗場種畜購置等統限年底完成	三年
完成限度：本年計劃完成限期		成立養魚場年底完成
工作百分比		264%
預算：歲入或歲出		
預算：數額		10.000000^{00}
說明		上列經費由省預算開支

計劃類別				
計劃號次	十五	十六	十七	十八
計劃項目	血清製造	獸疫研究及防治	病蟲防治及實驗	調整機構
續辦或新辦	續辦或新辦	新辦及續辦	續辦	續辦及新辦
過去辦理概況或創辦緣起	出品勉敷鄂西應用產量與藥效均有待改進	研究各種家畜病理及其有效與經濟之療法並加強防疫機構與人事	過去防治稻虫麥病菜虫及棉花病虫頗著成效並經實驗證明鄂西苦參子殺虫效力奇著	省林業改進 本所於二十六年創設施旋因抗戰軍興經費困難即於二十七年停辦而原有
計劃限度：全計劃限度或要點	擴大製品種類及產量並效力準確			
計劃限度：已完成限度或進度概況	上年曾製出各種血清及預防液二十五萬西西	上年曾定施牛瘟預防注射牛五十頭猪瘟預防三千頭尚具膚功		農業改進
計劃限度：本年完成限度或要點	製造各種有效血清及預防液五百萬西西即一千市斤	1.調查機構 2.畜病研究及診療 3.獸疫防治	(一)病虫防治 (二)完成病虫害調查及試驗 (三)製造器械及藥物以繁殖殺虫藥物	本所[illegible]下設(一)[illegible]藝[illegible]湖
實施方法	充實鄂西分廠咸豐廠成立獸醫用生物藥品製造總廠專司製造研究有效檢定	將原有獸疫防治隊改組為獸疫防治所由獸疫防治所附設家畜診療院辦理預計診療家畜一萬頭充實設備加強人事實施獸疫調查並分區舉辦預防注射工作	防治稻虫一百萬畝棉病五十萬畝約剷處理積谷四十萬担修建農倉七十二所防治棉花病虫二萬畝蔬果病虫三萬畝普遍調查及完成試驗十種製造器械五百件藥物三千斤繁殖殺虫藥物二百畝	湖北省[illegible]林業[illegible](1)農藝[illegible](2)[illegible]前武昌寶積庵
完成限度：全計劃完成限度	三年			
完成限度：本年計劃完成限期	充實鄂西廠增聘高級技術人員五人成立生物藥品製造總廠均限年底完成	獸疫防治所成立預防注射牛猪各一萬頭限年底完成	本年底	
工作百分比	264%	264%	264%	264%
預算：歲入或歲出			歲出	歲出
預算：額數	13200000.00	12800000.00	20000000	1550,370,660元
說明	上列經費由省預算開支	上列經費由省預算開支	事業費防治病虫害費一十萬元實驗費需款一十萬元以上事業費共二十萬元內一十萬元由省預算開支餘一十萬元由中央補助	(一)上列經費內包括 (1)經常費三一九三〇二六〇元 (2)開辦費一、五一六、〇〇〇、〇〇〇元

湖北省档案馆

計劃類別	
計劃號次	
計劃項目	
續辦或新辦 過去辦理概況或創辦緣起	武昌寶積庵農業試驗場南湖農業試驗場棉業改良場襄陽林場荊門農場隨縣棉場均鄖森林場京山林場沙市棉場及羊樓峒茶葉改良場亦因武漢荊宜相繼淪陷其業務即無形停頓嗣因鑒於戰時農業建設工作極為重要本所遂於二十八年在恩施恢復成立并先後設立鄂西農場鄂北農場鄂西林場鄂北林場五峯茶葉改良場咸豐獸疫血清製造廠恩施畜牧改良場以及獸疫病虫防治隊等惟以抗戰關係各場廠隊之工作範圍均僅限於鄂西鄂北一隅且以戰時人財物力維艱設備簡陋致工作成效多未顯著現抗戰業已勝利結束各種機構均應重新調整以奠定本省農業建設基礎
計劃限度 全計劃已完成限度或進度概況要點	
本年度完成限度或要點	北省農事寔驗場 丑鄂西農場 寅鄂北農場 卯鄂東農場 辰鄂南農場 巳漢南農場 午漢北農場 (2)林業 子湖北省林業實驗場 丑鄂西林場 寅鄂北林場 卯鄂東林場 辰鄂南林場 巳京山林場 午五峯茶場 未羊樓峒茶場 (4)農墾森林官理度 (3)畜牧獸醫 子湖北省畜牧實驗場 丑鄂西畜牧場 寅鄂北畜牧場 卯養血資
實施方法	農業試驗場改設 丑續辦 寅續辦 卯新辦 辰由前南湖農場改設 巳由前荊門農場改設 午由前隨縣棉場改設 (2)林業 子由前武昌林場改設 丑續辦 寅續辦 卯新辦 辰新辦 巳恢復 午續辦 未恢復 ~~[illegible]辦~~ (3)畜牧獸医 子由前赫山畜牧場改設 丑續辦 寅新辦 卯新辦 辰新辦 巳續辦 午由獸疫防治隊及本所畜牧獸医組合併組成 (4)病虫害 子由本所病虫害組及病虫防治隊合併組成 (5)農業推廣 子續辦 丑新辦
完成限度 全計劃完成限度	
本年計劃完成限期	
工作百分比	
預算 歲入或歲出額數	
說明	(3)農業推廣輔導區事業費二、四四〇、〇〇〇元 (二)上列經費由善後救濟總署及農林部補助一二四〇二九六五二元餘由省預算開支三一〇〇×四一三二元

湖北省档案馆

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目		十九 七 晒坪墾殖
續辦或新辦		續辦
過去辦理概況或創辦緣起		自三十年成立晒坪墾牧區後中間名称與隸屬迭有変動三十年為紀念嚴立三先生改名立三墾殖區經呈奉行政院核定為晒坪立三墾殖區管理處辦理以来現有墾民三百人已墾約二千市畝略見成效惟無事業基金無從着手發展
計劃限度	全計劃限度或要點	
	已完成限度或進度概況	
	本年完成限度或要點	驗場 辰湖北省血清製造廠 巳鄂西血清製造廠 午獸疫防治所 未病虫害 子植物病蟲害防治試驗所 ⑤農業推廣 子農業推廣輔導區 充實墾區組織行政各項技術人員增收墾民一百户墾殖生產一千市畝栽培各項优良作物二十畝育苗二十畝播種造林五十畝選購良種耕牛六頭牧猪十頭
實施方法		加強管理實施教育墾種農作物與修水利道路修建新村工程改良土壤肥料注重育苗牧畜提倡合作自衛
完成限度	全計劃完成限度	
	本年計劃完成限期	本年底
	工作百分比	26.4%
預算	歲出或歲入	歲出
	數額	4000,000
說明		除省預算撥支經常費四十萬元外擬請農林部撥領行政補助費一百六十萬元并擬向農民銀行申借金融土地改良貸款二百萬元以資擴大推進

計劃類別	建設事業		
計劃號次	捌		
計劃項目	水利 一、興辦大型水利 1、完成蓋忱渠工程	2、完成民生渠	3、完成橋兒溝蓄水庫
續辦或新辦	續辦	續辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	三十二年十一月設督工處開工以來因工粮資款之不濟及人力之困難僅完成百分之四十 三十三年秋公設督室及自忠南漳兩督工處分途負責自籌工粮積極趕辦不意故人於三十四年三月竄擾工地工料工粮損失頗鉅刻在清理並籌備復工中	三十二年六月間開工係本省行墊款二百二十五萬元現以工款用罄工程停頓最近擬請省府令省行續撥一百五十萬繼續完成中	竹山橋兒溝蓄水庫工程本府
計劃限度：全計劃限度或要點	該渠本擬於三十四年六月底完成後以故人竄擾停工	該渠本擬三十四年六月底完成以農行不予貸款省行墊款縣人民自籌款項均不能濟故陷於停工	全計劃係築堤蓄水
計劃限度：已完成限度或進度概況	三十四年二月底前該渠全部工程完成百分之六十現經故人將工料工程工粮悉予破壞耗損本年復工時必須大加整理	三十二年六月間由該縣籌款動工後又向省行挪款二百萬挪水利貸款四十五萬現農行決定不貸款乃又欲向省行挪款百五十萬完成西渠	堤工已完成百分之八
計劃限度：本年完成限度或要點	本年度完成全部百分之四十於三十五年六月底全部完成將臨時攔水塡改為永久塡灌田可由六萬增至十五萬畝稻谷四萬石小麥十五萬石	本年度完成東渠三十五年六月全部竣工受益田畝共二千百畝增加稻谷八千四百石	本年應完成堤工渠
實施方法	設立督察工程室自忠督工處南漳督工處三機關分別辦理建築物及土方等施工事宜土方以工振方式辦理建築物招商承辦	由該縣成立工務所縣長負責辦理	該工已動用民工技工三十五萬餘人動
完成限度：全計劃完成限度	三年半	二年	二年
完成限度：本年完成計劃限期	三十五年六月底	三十五年六月底	三十五年六月底
完成限度：工作百分比	75%		
預算：歲入或歲出	歲出	歲出	歲出
預算：額數	278,858,750.00	13,348,800.00	10,000,000.00元
說明	已用貸款七千萬元上列預算數請善後總署撥給以工振方式完成	該縣自籌款並借省行款共用去五百餘萬元此後擬請善後總署撥款以工振方式完成之	以上係未完工程所需工款擬請善後總署撥給以工賑

湖北省档案馆

計劃類別 計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況	計劃限度：本年完成限度或要點	實施方法	完成限度：全計劃完成限度	完成限度：本年計劃完成限期	工作百分比	預算數額：歲入或歲出	預算數額：額數	說明
			曾飭自籌興工該縣於三十二年十二月組所興工截至三十三年六月底止已完成工程百分之六十	開渠引水可灌田二千六百六十市畝	十約當全部工程百分之六十渠工及渡槽尚未開始	工改田工程由民家自辦	支工款四百六十萬元工粮九十四萬七千餘市斤現民力已竭無法繼續						方式完成之
	4. 興辦均縣大平原等五處工程	新辦	根據各縣人民請求經本府派隊測量設計並經水委會核准認有興辦價值者			本年度完成均縣大平原鄖縣武陽渠利川大来塘鳳凰南鳳北等五處受益田畝共六萬五千餘畝增加稻谷約二十萬石	由水利工程處負責統籌各渠成立暫工處工務所監工處等機構與各縣政府分別負責辦理	三十五年十二月底			出	178,380,113.98	戰後民生凋敝民力難勝擬請由善後總署救濟撥款辦理
	5. 勘測新工程	新辦	在復員期間開始勘測新收復區必須改善水旱田之灌溉工程須訂連到受益田畝共三十二萬三千畝之受益			五月底前將測量設計辦竣六月份起籌備開工均以工賑方式舉辦	由水利工程處負責統籌設立暫工處工務所監工處等機構與各縣政府分別負責辦理	三十五年底			出	323,000,000.00	經費須待計劃完成後始能確定暫以每畝千元約估之擬請由善後救濟總署撥款以工代賑
	6. 增設四個勘測隊	新辦	在復員期間業務增繁原有六個勘測隊不敷支配			元月起成立	向各地延覽技術人員成立	元月			出	5,552,320.00	四隊經常費米代金改善生活費月支四五四三六0元擬列入省概算內

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度		實施方法	完成限度			預算		說明
					全計劃限度或要點	本年已完成限度或進度或概況要點		全計劃完成限度	本年計劃完成限期	以作百分比	歲入或歲出	數額	
				故擬增設四個勘測隊連原有共十個勘測隊藉資推進									
		7、創辦穀城代水泥廠	續辦	查穀城孫家山康代水泥廠係由蓋忱渠撥款籌設據報產品甚合用擬將該廠擴充製造藉合鄂北各處工程之需要			擬充實該廠設備及資金共一千萬元				歲出	10,000,000.00	此項資金擬由各工程工料價款內撥用再由各工程領用材料計價扣還
		8、添購測繪用品	續辦	水利工程處測繪儀器向不敷用應予添製充實			擬向各公司購買				歲出	5,000,000.00	上列經費擬由省預算開支
		二、興辦小型水利 1、推行各縣一保一井等水利工程	續辦	規定各縣每保完成受益田畝一百畝之塘堰水井及其他工程但以各縣督促人員多不切實各保執行率多敷衍成績欠佳			運用義務勞動發動各縣民力辦理並以小型水利貸款補助進行但恐難如數貸到並擬由善後救濟總署撥款俾能如計劃完成	三十六年六月全部工程完成	三十五年完成	75%	歲出	3,500,000,000.00	每縣五萬畝每畝貸款千元共五千萬元七十縣合計如上數恐貸款不易擬請由善後救濟總署撥款辦理

湖北省档案馆

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度：全計劃限度或已完成限度	計劃限度：本年完成限度或進度或要點概況	實施方法	完成限度：全計劃完成限度	完成限度：本年計劃完成限期	工作百分比	預算：出歲或入歲	預算：額數	說明
營	[illegible]	營建 一、成立重要城市專管機構	新辦及續辦	抗戰以還本省城市多遭摧毀值茲勝利之後各城市之復興工作亟應通盤規劃期能達到現代化之標的而樹百年永久性之大計故將各重要城市成立專管機構辦理			（一）成立各重要城市市政籌備委員會 （二）恢復武昌（包括漢陽縣城）市政處并成立宜昌荊沙光河襄樊市政工程處		本年一月	264%		107,180,000元	已列入復員計劃中并列入經常預算
	貳	二、規劃被燹市鎮	新辦	武昌（包括漢陽在內）、宜昌、荊沙（江陵縣城與沙市、光化縣城與老河口）、襄樊（襄陽縣城與樊城）皆為本省重要市鎮其市政工程之規劃與設施均由各該處辦理			各該市鎮市區之規劃土地整理房屋之營建道路之修築衛生之設施以及公共場所圖書館公園紀念建築物等之佈置凡關市政工程之各種建設均逐一實施		本年底	264%		10,000,000,000元	上列工程費擬請由善後救濟總署撥給否則由省預算內開支
	叁	三、推行縣鄉營建	新辦	近年來各縣鄉營建工作或以地區特殊或以財力困難多未能積極辦理現戰事結束應遵照中央計劃切實推行			（一）各縣鄉分別組織各縣營建委員會及各鄉鎮營建委員會斟酌實際情形妥擬營建計劃切實推行 （二）分派技術人員前往巡迴督導		本年底	264%		1001,500,000元	上列經費內計補助各縣鄉營建工程費十億元請由善後救濟總署撥給督導費一百五十萬元由省預算開支
		四、勵行標準建築	新辦	內政部頒發公私建築制式標準圖案已分發各縣遵辦但以戰時			由各縣及各鄉鎮營建委員會切實負責推行			26.4%		2,000,000元	上列預算係作印製圖表及營建刊物之用由省預算內開支

計劃類別				
計劃號次				
計劃項目		擬訂建築法規	管理營造廠商	管理建築技師
續辦或新辦		續辦	續辦	新辦
過去辦理概況或創辦緣起	人力物力財力俱感困難多未能動工除鄂西鄂北各縣已動工尚未完成者外鄂東南中各縣同時舉辦本年中積極辦理	內政部頒發各種營建法規均已轉發各縣遵照辦理	除恩施為戰時省會建築工程較其他各縣為多其營造廠商已登記計二十六家外本省各縣均未舉辦	本省土木或建築工程人員缺乏故充建築技師者甚鮮戰後營建事業應對建築技師加以管理
計劃限度 全計劃已完成限度或本年度完成限度或進度或要點概況				
實施方法		因本省各縣地方情形不同為應實際上之需要得由省府隨時擬訂單行章則公佈施行	今後營建業務日益繁多各縣未大興故營造業務切實管理再由所派技術人員前往各縣分別督導	由省政府督勵各縣切實辦理
完成限度 全計劃完成限度				
本年計劃完成限期		本年底	本年底	本年底
又作百分比				
預算 歲入或歲出數額				
說明				

湖北省档案馆

油印一万份

湖北省政府建設廳三十五年度工作計劃目錄

行政部份

壹、工業

一、督導各縣民生工廠並令收復各縣籌設民生工廠

貳、礦業

一、調整全省民營煤鐵各礦

參、營建

一、處理營造廠商

二、處理建築技師

事業部份

湖北省档案馆

壹、公路
貳、電訊
叁、航政
肆、工業
伍、礦業
陸、商業
柒、農林
捌、水利
玖、營建

湖北省档案馆

建設

湖北省政府三十五年度施政計劃（建設部門）

~~計劃綱要~~

~~行政部份~~

壹 工業

一、督導各縣民生工廠並令收復各縣籌設民生工廠，民生工廠在縣區完整或大部份能行使職權縣份均已成立，計有恩施等二十二縣應繼續指導該廠等業務擴充，收復各縣亦照計劃在本年內一律籌設完成並指

二、極推進民營工業期能普遍發展。

貳、礦業

一、調整全省民營煤鐵各礦，本省西北各縣人民原開煤鐵各礦除仍予輔導俾增產量外，其東南各縣因戰事停頓之民礦省飭一律復工並促開發新礦予以技術上之協助

建設行政之計劃
下半年部門已自行帶回

湖北省档案馆

計劃類別	建設
計劃號次	壹
計劃項目	一、工業督導各縣民生工廠并令收復各縣籌設民生工廠
續辦或新辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	後方完整各縣已設立民生工廠者計有恩施等三十二縣各縣督導民營工業亦有進展收復各縣亦須趕籌完成
計劃限度或要點	收復各縣尚未成立民生工廠者本年度必需籌設完成達到一縣一廠之計劃並指導增進民營工業及家庭工業之技術與生產
實施方法	各縣籌設及擴充民生工廠均應將經過情形呈報查核并將業務每半年報告一次所有調查登記及指導民營與家庭工業亦應將每半年辦理情形報核
完成期限	未成立民生工廠縣限本年底完成
完成成績百分比	12.6%
說明	

湖北省档案馆

民对

計劃類別	
計劃號次	貳
計劃項目	一礦業 調整全省民營煤鐵各礦
續辦或新辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起或要點	本省各縣蘊藏煤鐵各礦尚稱豐富除西北原開民礦仍予唱導與辦俾資增產外其東南原已設權民礦一律督飭復工以供社會需要
計劃限度	增加煤鐵產量供應地方需要
實施方法	本年度除原有設權民礦督飭一律復工外並倡導人民依法呈請設立礦業權新開煤鐵等礦俾予技術上之協助
完成期限	六個月
工作成績百分比	
說明	

湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆

已对

62

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度或要點	實施方法	期限	百分比	說明
營建行政	壹	制訂建築法規	續辦	內政部頒發各種營建法規均已轉發各縣遵照辦理		因本省各縣地方情形不同為應實際上之需要得由省府隨時擬訂單行章則公佈施行	本年底		
	叁	營建							
	壹	管理營造廠商	續辦	除恩施為戰時省會建築工程較其他各縣為多其營造廠商已登記計十六家外本省各縣尚均未舉辦		今後營造業務日益繁多各縣土木大興故營造業須予切實管理再由所派技術人員前往各縣分別輔導	本年底	12.5%	
	貳	管理建築技師	新辦	本省土木或建築工程人員缺乏以致充任建築技師亦少戰後營建事業應對建築技師加以管理		由省府督飭各縣切實辦理	本年底	12.5%	

工作項目		建設 主一、督導各縣工業民生工廠并令收復各縣籌設民生工廠
預定分月進度	一月	1.擬具籌設或擴充民生工廠計劃 2.調查登記及派員指導民營及家庭工業技術改進
	二月	訂購機器工具及建築廠房
	三月	仝上
	四月	仝上
	五月	仝上
	六月	完成
	七月	籌設工廠採購原料及裝配機件
	八月	仝上
	九月	仝上
	十月	招收學徒開始訓練
	十一月	仝上
	十二月	試工
備考		

湖北省档案馆

工作項目	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	備考
貳 礦業													
一、調整全省民營煤鐵各鑛	飭各縣督促鑛商復工并獎勵人民開採新鑛	同上	同上	同上	同上	同上							
叁 營建													
一、管理營造廠商	督飭各縣市辦理												
二、管理建築技師	督飭各縣市辦理												

湖北省档案馆

三

特急件

緩發六、

必

叁

壹

65

3

湖北省交通事業管理處三十五年度工作計劃

計劃提要

路政

一、修復被敵破壞幹支公路綫：本年度全省應修復重要幹支各路綫計有三，九一八，九一公里，先將搶修漢宜、襄沙東、襄花、樊老等路恢復通車，次再恢復鄂東鄂南其他各綫限期趕修完成。

二、繼續改善現有通車公路，已通車者本年兩公路本省鄂北老白、樊老、均草等公路幹支綫工程部份已奉令移交西北公路局接管巴黔外，咸來菁各幹支綫由已成工程段輔以沿路民工繼續負責改善整理，并在本年度內限期全部改善竣事。

三、修築渝鴨公路：該段公路由巴咸公路緣葱坡經長陽資坵之鴨子口止全長一六一、五公里原由第六戰區長官部組織工程指揮部修築以應軍用已完成土方及石方一小部份旋以抗戰勝利中止改交由本省組織總段及測量隊繼續興修以清

按加長權上年九月 工程

通川宣公路

樹立幹線之基礎。

四、~~恢復~~修建本省公路各段站庫隊廠房屋抗戰期中損失段站庫隊廠等房屋~~除已~~[illegible]修復公路[illegible]計應

香視台及

[illegible]部北區五[illegible]

所公路管理局及

擬於本年度內分別修建以利業務

建辦公房屋二四四棟廠屋[illegible]棟員工宿舍二五二棟停車棚一六三棟養路工棚五四棟[illegible]以應需要。

五、恢復公路[illegible]管理局及公路工程處工務組織 擴充巴黔鄂北兩段行車設備：原駐鄂西鄂北各軍政機關均

本年度擬視實際需要將因戰事撤銷之公路管理局及各段工程處及各段站廠庫房分別恢復以立交通

乙

66

所有交通事業管理委員會、郵政電信業務為戰前經營設立主管機構

并如期開修車總廠及公路管理局漢口

~~已速復運輸情形當無過去繁忙故~~擇要於巴黔綫修建來鳳建~~恩西兩站站屋各~~一棟，鄂北綫修建石花街、白河兩站站屋各十棟~~旅客食宿站十棟~~。

羅致或招訓技術[illegible]員，共業務人員，並本省公路原有技術共業務人員大部因戰事遣散，[illegible]業務復員，須材料保管要人數分別羅雇并甄別[illegible]收復交通人員

六、擴充修車設備：恢復漢口修車總廠及器材總庫，增設修車分廠及器材分庫，并充實恩施分廠，配合各處運輸，就地修理車輛，并數招訓，以資應用，此外并[illegible]收復區交通人員，予以甄別審用，以能自製配件為主要目的。

七、補充車輛車胎及汽車配件油料：擬價向中央撥新車五百二十輛，輪胎一千五百套，汽油五十萬加侖、機油一萬加侖，并儲足每車足供一年用之配件，~~一面接收敵偽車輛及配件，隨時補充~~。

八、恢復[illegible]收復區各路客貨運輸：本省收復後，公路陸續

繕寫注意先後次序

、襄東、襄花等若干線已先組隊前往搶修通車，其餘鄂東、鄂南各線趕程本年內完全恢復通車，用便光復區難民回籍，次再根據交通需要逐漸

⑷、接收處理敵偽交通工具器材及其機構：本省收復區內之敵偽所設交通機構及所有車輛器材、修理機件等，除已先[illegible]派員前往接收外，擬程限定期內將其所有器材分別整理、儲備應用。

五、修築各縣縣鄉道路：本年度內凡各屬完整縣份應將境內縣鄉道路依照規定標準

全部修整竣事其新收復縣份係於曾經全部淪陷共匪先將全區縣道修整完竣次再整理各鄉村道路其經一大部及一小部淪陷共匪縣份宜以實際情形將境內縣鄉道路分期整修以一年內全境道路均可通行爲原則各縣築路工程標準及所需撥款擬依三十六年度各縣經濟建設實施方案第㊂項之規定辦理

九、補充修車機件：本省公路原有修理汽車
大部份於復員之時[illegible]亟須添補充實
機件因戰事損失[illegible]擬趕本年內籌[illegible]

隨需要新予補充以應需要

十一、購齊修路工具材料及測繪用品：本省收復自公路長達三千餘公里需用修路工具材料甚多擬分別購發應用

十二、辦理巴咸路掃雪及巴咸咸來兩路雨季工程：查巴咸路綫慕坡一帶每屆冬二季大雪封山需時三月始能溶化在此期内車輛不易通過為免交通停滯擬照向例組織掃雪隊辦理掃雪工作巴咸及又咸來公路每屆雨季霪雨時遭山洪沖毀影響行車擬同時辦理雨季搶修工程

湖北省档案馆

社

68

贰、电政

一、架设长途电话线路七段：查本省原有鄂东、鄂中、鄂南及鄂北各区话线均遭破坏，现复员伊始，各级亟需组织通讯设施，但由困难影响接剿工作~~困难~~甚钜。兹为适应剿匪需要，以利指挥政令，并配合中央及本省通讯设备起见，拟就鄂东、鄂中、鄂南及鄂北架设汉英（汉口至英山）、汉黄（汉口至黄梅）、汉樊（汉口至樊城）、汉沙（汉阳至沙市）、襄沙（襄阳至沙市）、武崇（武昌至崇阳）、浠黄（浠水至黄冈）等重要线路七段。

二、成立电话所二十七所：上列各段话线架设后，就沿

可如所拟

线重要地区次第架设之电话线二十七线，以资管理。

三、增设无线电台十二座。查本省原有通讯设备既经敌伪破坏无遗，而各县所处环境又复恶劣，[illegible]边区路修费重異常，欲同时普遍架设有线电话，人力物力实有未逮。拟在礼山、英山、罗田、麻城、黄冈、浠水、广济、黄梅、通山、通城、崇阳等十一县各设置十五瓦特手摇无线电机一部，以利各有线通讯，并在本省无线电总台增设一部，以资联络。

湖北省档案馆

批修

特急送存

儀核

叁、航政

一、請求配撥新輪五十艘：本省現有輪數僅存三十四艘除銹敗十四艘不能充作航行班輪外餘輪二十艘亦大多不能使用擬請配撥新輪五十艘以備應用

二、請求貸款修理舊沉輪數：本省舊沉輪數計共六十六艘需修理費四萬萬零千七百四十八萬三千八百零八元零九分當于上年度編具預算送由交通部核定撥貸款九七、一八一、〇〇〇元尚不敷三七〇、三〇二、八〇八、〇九元仍請繼續貸撥以竟全功

三、建造新輪~~二十~~五十艘：戰前本省航運船隻交通局商

營業不下數百艘欲謀戰前航運力量恢復另請配撥新輪五十三十八艘或撥款由本省自造

四、添配行船工具：行船工具如錨纜洋樁纜及錨鍊救生圈等其原有者經數年來使用大都損壞除仍就舊有中選擇一部應用外其餘不敷之數請在配撥新船案內設法配發應用以策安全

五、設置躉船倉庫：收復區之碼頭設備已多被破壞亟須培修購置至沿海各埠躉船除就現有不堪修復之鋼駁暫移四艘應用外擬另造二十四艘以應需要各處倉庫之建築俟航運恢復後勘察

實地情形與需要呈~~業~~核再行斟酌辦理

六、技術人員~~[illegible]~~之準備　航運恢復後需有各級海員不敷支配擬招考初中以上畢業~~[illegible]~~學生訓練補充

七、恢復各埠營業所　航線恢復後所有各埠營業所暫以租用民房為原則

八、~~接收日~~修整敵偽航運船隻及其機構　中央分配本省接收日偽之船隻自有破損擬俟勘察實際破損情形加以修整作資應用

九、甄別~~日~~敵偽航運員工　~~日~~敵偽所遺航運船隻及其機構所有在職員工應予考核甄審擇其無通敵附逆重大

湖北省档案馆

准照此予以錄用

湖北省档案馆

肆、工業

一、籌設各工廠　擬籌設武昌漢陽造船廠（內分造船造機發電三廠及材料倉庫將萬縣機械廠機件遷回併入）漢陽造紙廠（將萬縣造紙廠遷回擴充）武昌紡織廠（將萬縣蘇紗廠遷回擴充並補新機件）沙市紡織廠（將恩施紡織廠遷回擴充）樊城紡織廠　漢陽煉油廠　漢口火柴廠　漢口釀造廠

二、恢復及接辦各工廠　擬恢復武昌水電廠　大冶水泥廠　漢口製革廠　漢陽針釘廠　暨接辦漢口酒精廠

湖北省档案馆

特急件 經

又

叁、經、鑛業

一、恢復及擴充省營各礦廠：（1）本省象鼻山鐵礦~~於本年~~併同~~漢冶萍公司礦山及鐵廠極盼於~~本年另加煉鋼廠，製造鋼軌及板條各件，以供建國之用。（2）大冶炭山灣煤礦，~~於本年已恢復動工~~，本年積極設備新法開採，以供社會燃料之需。（3）興和煤礦原因設備不全，故產量不大，本年擬擴充技工、木料、資金，俾增新產，以期月產三千噸烟煤，而供輪運急需。

二、繼續勘測東南各縣礦產：本省蘊藏礦產素稱豐富，除西北各縣，在戰時已大部份勘測查過外，尤以東南各縣，

湖北省档案馆

礦藏更佳，交通極較便，本年即派礦產調查隊，即行前往勘測事宜，以便及時開採，而供社会需要。

湖北省档案馆

特予 [illegible]

陸商公業

計畫摘要　甘廣寧

六、[illegible]推進各縣新制度量衡工作(1)

依本年政府頒佈度量衡檢定所應[illegible]區分所暨各縣度量衡[illegible]製造廠以期

促成完成劃一全省新制度量衡(2)

五、訓練度量衡檢定人員分赴各區切實施管理新制推行商業事宜

加強推進商業新制並促進民營工業發展(1)

六、加強工商業管制切實推行登記法令(2)

凡設立公司及商店應嚴行登記

七、本年政府擬召集[illegible]棉花攬收攬新收棉

[illegible]

所并於各區域設分所十處

五~~四~~ 3 籌備恢復國貨陳列館及附設市場

六~~五~~ 4 協理輔助民衆企業之發展成績優良者予以獎勵

七~~六~~ 5 促進對外貿易并調查各路市生產

湖北省档案馆

10

74

~~湖北省農業改進所三十五年度工作計劃~~ 林

~~甲 計劃提要~~

一、稻麥及襍作改良　調查蒐集各地稻麥及玉蜀黍馬鈴薯大豆芝麻落花生甘藷等品種進行各項育種及栽培試驗并舉行良種示範及繁殖

二、棉麻改良　蒐集國內外棉麻品種進行各項重要試驗研究并舉行栽培調查及良種區域試驗

三、~~襍作~~桐漆改良　培育油桐及漆苗推廣種植並研究改進產製方法及調查運銷情形 ~~搜集玉蜀黍馬鈴薯甘藷大豆芝麻落花生及甘藷等重要作物之品種分別進行各項育種及栽培試驗~~

四、園藝改良　調查採集各地蔬果花卉品種及其栽培方法舉行各項試驗研究并大量繁殖優良品種

柏華摸製

湖北省档案馆

五、茶葉改良　選育優良茶種研究調製製方法指導更新現有茶園并調查產製運銷情形

六、肥料製造　製造骨粉十萬斤并研究指導農家製造堆肥及厩肥百萬担

七、育苗造林　由省營林場圃育苗六00、000株造林~~六0、000~~五0、000株并督導各縣農林場培育樹苗發動各縣民衆造林及撫育幼林保林等運動~~各縣工作計劃呈府分飭各縣詳擬呈核~~

八、畜牧改良　購優良種~~豬八頭雞四十羽鴨二十羽羊十六隻從事~~ 家 家 從事研究改進並大量 ~~改良土種畜禽并增購耕牛三百頭繁殖耕牛一百頭~~

家禽一萬羽

九、血清製造　製造各種血清及菌苗五百萬西西（c.c.）

十、病虫研究　完成病虫害調查及防治試驗十種并繁殖藥物廿一畝

十一、獸疫病虫防治研究　研究獸疫病虫防治方法并診治畜病壹萬頭施行牛瘟豬瘟預防注射各一萬頭防治稻虫一百萬畝麥病五十萬畝棉花病虫二十萬畝蔬菓病虫五萬畝藥劑處理積谷四十萬担指導修建農倉七十二所

十二、水產改進　設立水產實驗場辦理漁撈製造養殖之改進及魚類增產保護運銷等事宜

十三、桑蚕改良　搜集省內外优良蚕種及桑苗加以試育並鼓勵人民繁殖

~~農業調查　以選樣調查法或全體調查法試辦本省農業普~~

拍華□製

十四、農業推廣　除舉辦森林漁牧推廣及農貸工作外並繼續辦理粮食作物推廣暨棉花增產~~查或作物生產成本調查~~

十五、神農架森林勘察　勘察林區範圍林木種類及數量水陸交通綫并擬定開發計劃

十六、調整機構　擴大本所組織增加技術人員設立本所實驗總場恢復羊樓峒茶場隨縣棉場（更名漢北農場）荊门農場（更名漢南農場）并新設鄂東農林場鄂南農林場水產實驗場及肥料製造廠

湖北省档案馆

三

物來源
經費籌

[redacted] 除 [redacted]

柒、水利

※一、興办大型水利工程之速其完成並恢復（均縣大平原、鄖縣副揚渠、利川大塘、來鳳南鳳北等渠）（恩施縣利渠、宜都招坪渠及竹谿民生渠及竹山橋兒溝堤庫）擴建·并庫

興办處灌溉工程已核定貸款者，商請農行陸續迅撥，未核定貸款者，商請農行仍予設法增貸，對於收復區之善後渠及均縣大平原灌溉工程，並商請善後救濟總署湖北分署發撥款項物資，以工賑方式舉办土工，藉以減輕民力負担，至~~自用民~~（由地方）舉办之竹谿民生渠、竹山橋兒溝蓄水庫兩處工程，民力已竭（均已完成百分之六十以上者），貸款迄未發，亦同意應（由農行）商方設法使其完成，所需經費均不列入省概算，故未編附工作計劃進度分月進度表

※二、興办小型水利工程之速促督導办理一保一井之工程、或塘堰溝渠涵閘堤圩等工程，每保以能查完

~~國營農田畝一千萬畝另最低限度修復完竣連續施~~

~~擬係撥利~~大量貸~~貸~~接濟~~款以資恢復各縣之需要~~

三、培修江漢幹堤：本省江漢幹堤，共長一八〇〇餘公里，向由江漢工程局分段設置四工務所，負責修防，自武漢淪陷，歷年各堤段岁修之工程，迄未辦理，現抗戰勝利，~~即~~已飭呈准恢復以前各工務所，積極提辦~~修~~公安石首等縣幹堤堵口，並飭各該縣督修民堤潰口，~~進行搶修加築堤身~~。又派員會同勘估其他幹堤工程，續籌興修。~~修築護岸搶護險工等工程~~，所需經費已由江漢工程局呈由水利委員會存儲案備，不列入本省預算，故本篇附之作計劃表及月進度表。

湖北省檔案館

湖北省縣施造紙廠出品

四、剷毀天祜垸已築堤基：湘省違禁私築洞庭湖天祜垸案，前經奉行政院了義肆字第二六七九號指令：准俟戰局敉平定，即由行政院水利委員會派員前往主持撤除剷毀，並准組設處理洞庭湖天祜垸盜挽堤基監察委員會，監督執行。現抗戰勝利，業即早日已商准行政院水利委員會派揚子江水利委員會傅主任委員汝霖前往主持，准傅主任委員主張會址設南京，以與本府工作地點過遠，甚諸多不便，函商建議改設湘省，尚未准復。擬以前備，所需經費，由水利委員會編列，不列入本省預算，故未編附工作計劃表及分月進度表。

二、興辦小型水利工程：本省以大型水利工程受農貸三十三、四兩年新工不貸款之限制，舉辦無幾，故以後特注重於民力可能舉辦之小型水利工程，並招聘技術人員添購測繪用具，將原有六個水利工程勘測隊擴充四隊，合為十隊，以八隊按八個行政督察區每區分駐一隊，[illegible]督導該區各縣一保一井小型水利工程，二隊辦理其他勘測事件，並繼續訓練大量水利技術人員，以應收復區內各縣之需要

湖北省檔案館

12 78

特急件
信字五九

杜
帖

孫營建

一、戰前重要城市由政專管機構：本省重要城鎮市政專（工程）管機構，除漢口市政府外，並及武昌（包括漢陽縣城）恢復市政處外，如、宜昌、荊沙（江陵縣城與沙市）、老河口（光化縣城與老河口）、襄樊（襄陽縣城與樊城）等處，均設市政工程處。其開辦費及經常費估計共需~~一〇七八〇〇〇〇元~~一二三二八〇〇〇〇

二、規劃被災市鎮：本省重要城鎮市政設施、均由各該工程處統籌規劃，印發（呈核）實施。[illegible]工程費估計共需一〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇元。

周行法
九、九。

湖北省档案馆

三、推行縣鄉營建：各縣立即分別組織縣鄉營建委員会及鄉鎮營建委員会，切實推行營建事務，並由省府分派技術人員分往縝細督導。（中央縣鄉營建工程補助費估計共需一,000,000,000元及縣鄉建設督導費一,500,000元。）

四、勵行標準建築：內政部所頒各項建築標準劃訂圖案飭縣切實遵照辦理。（估計共需圖表印刷費二,000,000元。）

五、擬訂建築法規：內政部所頒建築法規均

湖北省档案馆

下

2億 　2億內外

計劃項目	續辦或創辦	過去辦理概況或創辦緣起	全計劃限度或要點	已成限度或進度概況	本年完成限度或要點	實施方法	全計劃完成期限	本年計劃完成期限	本年度工作成績以百分比計	預算數額	說明
壹叁、公路											
一、修復被敵破壞幹支公路線	續辦	本省在戰前已完成公路計幹線一、六七七、二七公里支線二、八一五、〇八公里合計四、四九二、二七公里迄武漢淪陷轉進以後僅存鄂西之巴咸鄂北之老白樊老孟及武漢近郊等線三十四年三月敵犯鄂北樊老孟老又淪敵手計共損失路線三、九八八、九一公里現值敵寇投降失地重收亟應從速恢復舊有各路線	擬定於六個月修復較重要幹支線二、〇七八、四四公里其餘支線一、四二三、二四公里及武漢近郊公路四一八、五三公里統於一年內修復共計應修復公路三、九一八、九一公里	已組織工程隊兩隊分往漢宜襄花等路趕辦	先行恢復漢宜襄沙襄花及樊老等路交通其他按進度表陸續趕進	以民工為主包工為輔由工程隊負責指揮	一年	十二月底		歲出 ~~55648900.000元~~ ~~2000000000~~ 800,000,000	詳見本省復員計劃公路附表一 [illegible]廿六年至本年物價加一千倍計[illegible]
二、繼續改善巴咸、咸來兩公路	續辦	本省現有通車公路除鄂北之老北路已奉令移交西北公路局接管外僅有鄂西之巴咸公路三四五、〇〇公里咸來路五三、〇〇公里巴咸咸來為川湘鄂惟一交通線關係復員甚巨沿線多崇山峻嶺陡坡急灣且建築時多未按規定標準施工年來雖不斷改善但均未能澈底三十四年度中央派美籍工程司白蒂到路視察并奉准核撥巴咸路改善費一億一千五百四十萬元咸來路一千一百九十二萬元	巴咸咸來兩路擬於三五年度整理路基計土石方三三、八三四、九〇公方改善迴頭灣三十三處路面一〇〇公里涵洞三〇〇座駁岸五千公方護欄三千公尺添建道棚十七棟		各項改善工程於三十五年底全部完成	由巴咸工程段負責主持技術人員由各方招致普通土石方路面工程由路線[illegible]經過縣份征工修築特殊工程採包工制	一年	十二月底		歲出 411,166,063.25元 (另需雨季搶險及掃雪經費一千萬元) 200000000	本項未列入概算擬向中央專案請款

79

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目	三、修築綠鴨公路	四、~~恢復~~修建公路局及本省公路各段站庫隊廠房屋
續辦或新辦	續辦	新辦
過去辦理情況或創辦緣起	凡繼續改善所需工款請由中央補助 由巴咸公路綠蔥坡起至長陽資邱之鴨子口止全長一六二.五八公里於三十四年度六月興工修築原由六戰區長官部與本省建設廳會同組織工程指揮部辦理敵人投降後軍事進展交由本省交通處接辦尚待請中央繼續撥款	抗戰轉進各路段站廠庫房房屋完全損失應恢復原有之公路管理局及各段站廠庫隊房屋與各路停車場及養路工棚等共六百七十三棟
計劃限度：全計劃限度或要點		計辦公房屋二四棟廠屋〤棟員工宿舍二五二棟停車棚一六三棟養路工棚五四棟
計劃限度：已成限度或進度概況	土方已大致完成石方僅完成一部份	
計劃限度：本年完成限度或要點		能各路線修復進展全部完成
實施方法	設工程總段負責施工另設測量隊負責測量	發包或僱工辦理
完成期限：全計劃完成期限		一年
完成期限：本年計劃完成期限		十二月底
工作成績百分比		
預算數：歲入歲出	歲出	歲出
	~~50,000,000元~~	7408000000元
說明	本項工程工款已由長官部撥定五千萬元不敷之款已請中央一並撥本省不另用	詳見復員計劃公路附表三九、 ~~預算數係照二十六年上半年物價增加二千倍計算~~ 本項未列入歲出概算擬向中央另專案請款

500000000元

湖北省档案馆

計劃類別		
計劃項目	五 擴充巴黔鄂北兩段行車設備	五、恢復公路管理局及段站廠庫修理組織
續辦或新辦	續辦	新辦
過去辦理經過概況或創辦緣起	三十四年度原計劃續行建修巴黔線之硃砂土、來鳳、建始、黔江四站站屋四棟，司機宿舍一棟，鄂北線之段屋一棟，石花街、白河兩站站屋兩棟，旅客食宿站一棟，嗣因是項修建經費中央迄未撥發，致興工	本省戰前原設立公路管理局及鄂東鄂南漢宜襄花襄東等運輸段及工程段車站修車廠器材庫路警隊嗣因戰事撤銷本年內分別續急恢復成立
計劃限度：全部計劃限度或要點		按實際需要紹且呈設立
計劃限度：已成限度或進度概況		
計劃限度：本年度完成限度或要點	本年度原駐鄂西鄂北各重要軍政機關均已遷復，運輸情形當無過去繁擁，擬擇要於巴黔線修建來鳳、建始兩站站屋各一棟，鄂北線修建石花街、白河兩站站屋各一棟，旅客食宿站一棟	
實施方法	由巴咸鄂北兩公路工程段主辦，採分包制招商承包，依限完成	公路管理局恢復及各運輸工程段車站及路警隊[illegible]車廠器材庫等均按實際需要急先後成立并於本年四月以前將咸豐修車廠器材及[illegible]庫[illegible]
預定進度：全部計劃完成期限		按實際需要大本年一面成立一面[illegible]年底并報[illegible]案[illegible]月以前 [illegible]
預定進度：本年計劃完成期限	本年六月底	
各項經費分比		
歲入或歲出	歲出	歲出
數額	~~本項目預算經費一千五百萬元除由省預算列支三百萬元外餘千二百萬元請中央補助~~	咸豐修車廠器材庫概算費 10,000,000元
說明	復員後全省恢復各路線運輸設備均詳復員計劃建設部門草案中之公路部份丑寅卯辰未酉戌等項	本項歲出未列入概算以另專案向中央請款

湖北省档案馆

減列為十億

計劃類別	
計劃號次	七
計劃項目	補充車輛油料輪胎及汽車配件 均係燃用木炭機件
續辦或新辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	原有車輛多已逾齡且以配件來源缺乏勉以改配應用以維運輸故目前所有車輛皆鬆弛[illegible]能行經者僅夠二分之一（陸續報廢六十餘輛截至三十三年止先後價撥新車三七輛改裝配修三輛已分配各段行駛三十四年曾向戰時運輸管理局請撥十輛輪胎五十套（正洽撥中）現屬已成段車有五十八輛鄂北段二十三輛（共八十一輛）兩段能行駛車約共三十餘部配件及工具以限于財力僅[illegible]由先後採購共計約值國幣壹千二百萬元 除戰時損失者外現有者
計劃限度：全計劃限度已成度或進度或要點概況	（一）價撥新車由配件總五百二十庫價撥輛（見復員計劃表四）輪胎四套先後購進（二）價撥輪胎一五〇〇材料配件共五套及足夠批約可供每車一年半年適用所需配件（三）整修接收敵偽車輛（四）價撥汽油五千加侖機油一千加侖
計劃限度：本年完成限度或要點	（一）整修接收敵偽車輛以暢運輸（二）價撥新車五百二十輛（三）價撥輪胎一五〇〇套（四）籌足每車一年用之配件（見復員計劃附表六）（四）價撥汽油五千加侖機油一千加侖
實施方法	（一）盡量整修接收敵偽車輛分配各光復路線駛用（二）價撥新車五百二十輛是項辦法視接收敵偽車輛不敷應用時請中央價撥最低限度須維持每百公里一輛（三）輪胎及各項配件若一次不能完全配撥齊則分批請撥（四）或自撥購該項用費擬由省路政建費擔負不足數請中央貼補或貸款 （五）價撥汽油五千加侖機油一千加侖
完成期限：全計劃完成期限	壹年
完成期限：本年計劃完成期限	
以往成績百分比	
預算數額：歲入或歲出	歲出
預算數額	~~1000000000~~元 200,000,000 ~~100000000~~元
說明	價撥新車數字係按復員計劃中較繁路綫每百公里十輛所新列 （一）上列經費係暫列數字因[illegible]按用時之汽車每輛件油料車路並價格無法估算如未知亦時再按實價報領 （二）上列車輛等項原列入復員計劃內係請中央免費撥給如未撥給仍請照舊按價撥給 ~~（三）[illegible]~~

湖北省檔案館

83

列五千万

列壹億

計劃次別	計劃項目	過去辦理概況（續辦或新辦或創辦緣起）	計劃限度（全計劃限度或要點／本年度完成限度或進度概況要點）	實施方法	完成期限（全計劃完成期限／本年度完成百分比）	工作預算（歲入或歲出數）	說明
六	羅致技術人員招訓技術業務人員分別[illegible]收復區[illegible]人員	新辦 本省公路業務人員技術人員大部因戰事失散[illegible]值復員之際[illegible]需要人數分別向各方羅致或招訓[illegible]收復區交通人員予以甄審錄用（復員）	羅致人員以曾在公路服務有年而富有經驗者為限 招訓人員以高初中畢業者為限 收復區交通人員[illegible]經甄審合格者[illegible] 擬羅致技術業務人員一千人 招訓人員二千三百人	羅致人員由本處向各方聘請 招訓人員由本處辦理 收復區交通人員由公路主管機關辦理登記審查	一年	歲出 共需約聘與招訓人員旅費~~[illegible]~~1,200,000元（與專業訓練費） 50,000,000元	詳細計劃見附表九 上項歲出未列入概算擬另專款向中央請款
八	恢復收復區各營運機構	新辦 本省收復區公路共長三千九百餘公里戰前[illegible]運輸極為暢旺	擬先將漢宜襄東[illegible]各線恢復由恢復鄂東鄂南各線[illegible]次第恢復 已先組運輸整理處出發工作	全省營業[illegible]設機構統一辦理一律恢復	十個月	歲出 營運開辦費 100,000,000元	詳細計劃見附表[illegible] 該項經費未列入概算擬另專案向中央請款
九	接收敵偽交通工具材料及其機構	續辦 凡在本省範圍內之敵偽所設交通機構及車輛器材工具均予接收整理以資應用	接收敵偽之交通機構車輛船舶工具材料等分別整理分配使用 已派人員隨軍前進接收	擬在本年內協同各戰區[illegible]由中央專事接收機關主持接收會同有關機關整理	六個月	歲出 7,866,000,000元	因前項接收人員旅費[illegible]
十	購辦修理工具材料及測繪用品	本省收復區公路被敵破壞亟待修復需用工具材料及測繪用品為數甚巨		擬分別向中央請撥及向各地採購	擬於七個月內辦齊全	歲出 ~~29,147,38,000元~~ 100,000,000元	上列經費原列入概算該計劃可見計劃附表八 上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款
十一	修築各縣鄉道路	續辦 各縣鄉道路收復區各縣[illegible]修路自卅年起陸續整修[illegible]人力物力財力俱感缺乏[illegible]未能修築道路[illegible]本年度全省各縣應修築之道路[illegible]以利交通	一、原定興修縣鄉道路[illegible]二、新收復各縣[illegible]三、[illegible]擬[illegible]以一年內全修築完竣[illegible]	原定修築由各縣[illegible]按其實施方案第三[illegible]辦理	一年	歲出 10,000,000元	此項經費係補助各縣修築道路用未列入概算擬另專案向中央請款

改列位置

九、補充修車機件

續辦

現況及擬辦

本年修車機構有咸豐鄂北恩施三廠咸豐修車廠及鄂北修車廠均以戰事轉變致損失甚重恩施分廠創設不久所有設備非常簡陋復以國際路線中斷來源缺乏省財力不及添設甚微致過去改善情形拘于環境未能達到所需供應目的僅增設恩施分廠工作間一棟八尺六尺車床各一部立式銑床一部鑽床一部鍛工間鑄工間僅有小規模組織鄂北咸豐兩廠亦限于財力只修僅理舊有工具以應急需究以工具不良影響工作效率實非淺鮮

~~恢復漢口總廠及器材總庫增設修車分廠及器材分庫充實恩施分廠整修接收車輛~~

~~已組織漢宜公路汽車修理隊出發襄花襄沙兩路修理隊刻正籌備中~~

將來需 各科修 車機件 件須大修 均由本省全 車輛及 自製 配件

計劃期限

(一)增充由咸豐遷回武漢之修車總廠以配件為的

(二)整修接收車輛補助運輸

(三)整理器材總庫並增設每段一個器材分庫

(四)恢復各路線次第增設修車分廠以備各地修理車輛

(五)充實恩施及鄂北分廠

車機件 均修各 各廠之 修車機件

實施方法

(一)增購工具配件見復員計劃表一

(二)增設修車分廠器材分庫之合需分配機械設備見復員計劃附表六七

(三)增購工具材料擬請中央價撥一部份餘則自行採購

(四)增設之修車分廠器材分庫房屋取當地適用者暫充之俟後另建新房

(五)技術人員依復員計劃於事前羅致拍訓補充之

(六)充實恩施分廠所需機械由咸豐總廠酌撥備用

(七)增購工具及各項配件所需經費擬在本省路政建設費担負不足之數擬請中央補足或向銀行借貸

七、一部份以救向中央價撥或洽員主各地採購

充當機件補充完竣

歲出須數

~~50,00,000 000元~~ 500000000元

本省交通

說明

(一)本年度工作計劃以配合復員為前題

上列机件等項原列入復員計劃內係請中央負擔撥給於案撥發即請撥款撥發經費

上項支出未列入概算以另專案向中央請款

電訊 一、架設本省長途電話重要線路七段	新辦	查原有鄂東鄂中鄂南及鄂北話線均遭敵偽破壞亟須次第架設以應剿匪需要	架設長途幹線七段計長一千七百三十七公里~~[illegible]~~長	組織工程隊分期架設	本年度內照計劃全部完成	分期（按照下列次序）架設（1）由漢口至[illegible]（2）漢口至黃陂（3）[illegible]（4）[illegible]（5）[illegible]（6）[illegible]（7）[illegible]陽武[illegible]常德黃岡[illegible]線以鐵線架設其餘均以銅線架設	一年	本年度全部完成	歲出	878,913,200元	上項支出未列入概算以另專案向中央請款
二、成立~~[illegible]~~電話所二十七所	新辦	上列各段話線架設後應按實際需要~~[illegible]~~擇地成立電話所以便管理	成立電話所二十七所	分期成立	本年度內照計劃全部完成	按照（各段）話線架設次序分期成立漢口、黃陂、宋埠、羅田、英山、浠水、廣濟、黃梅、孝感、雲夢、安陸、隨縣、棗陽、樊城、漢陽、沔陽、潛江、沙市、襄陽、自忠、荊門、武昌、賀勝橋、咸寧、通山、崇陽、黃岡等二十七電話所	一年	本年度全部完成	歲出	8,100,000元	
三、增設無線電台十二座	新辦	查本省前經淪陷各縣原有通訊設備均遭破壞距離省會較遠縣份	增設十五瓦特電台十二座	分向各地採購電台同時設立	本年度內照計劃全部完成	分向國內各電器材廠購置十五瓦特手搖發電收發報機十二部分在英山禮山應山黃安羅田縣	一年	本年度全部完成	歲出	~~34,120,000元~~ 30,000,000	新設各無線電台經常費擬俟核定後再函由各縣政府按照編制標準開支

宜、安、岸各有線電話四縣設置無線電台以通音

利通訊

襄廣兩黃梅通山通城崇陽等十一縣各設置一部另在總台處設一部

湖北省档案馆

計劃類別 計劃次		
計劃項目	(一)請求配撥新輪五十艘	(二)請求貸款修理舊沉輪駁
續辦或新辦	新辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	本省居長江中游本省航程約兩千餘公里因現有輪駁輪駁年中艘空不敷太少用上年曾呈請本計劃緣配撥新輪二十艘或撥款在國內建造新輪五十艘補充長江嗣奉指復以建造新輪甫屆籌艘運手未便配撥惟復員本省復員工作之迫切水上交通最為需要重要茲仍請設法配撥以應需要	自抗戰後本省業續修已完剩輪駁計卅艘已修而成四其中有被炸及未修竣分之船雖沉毀者有其以及一因年久失修不堪修一能行駛者有機而未與件失效而未能修之所強病航者降上有沉設年度向中央貸款者的款九付已有一艘修復
計劃限度：全計劃限度或已完成限度或進度概況		
計劃限度：本年完成限度或要點	在本年度底全部以前完成	全部完竣
實施方法	請中央配撥	由鄂西兩機械廠承修並由該廠在各船舶沉毀及停泊地就近設立臨時修船機構修理所需材料先就舊有船材及文保管適用不足添料
完成期限：全計劃完成期限	本年度底以前完成	本年度底完成
完成期限：本年計劃完成期限	本年度底以前完成	本年度底完成
工作成績百分比		
預算：歲入數 歲出額	岁出	岁出 370,302,808.09元
說明	一、詳復員計劃案內 另 二、上項輪船係請中央配撥故不列費	一、詳復員計劃案內 另 二、上款係請中央貸撥（未列入概算擬另書案）

3

致石油知照

列355[illegible]完

		停泊水面及行駛途加修理船隻動工能修以便復員需用但因經費不敷与工程浩大或事實困難均未動工		一面就地搶購一面向滬漢等地採辦	一面就地搶購一面向滬漢等地採辦			
三、建造新輪（二五○艘）	新办	戰前本省原有輪舨約一百余艘尚不敷用抗戰[illegible]後~~[illegible]有輪~~[illegible]或因供應軍差被敵機炸沉或因阻塞軍事沉毀江底以及淪于敵後或散失他處現有輪駁僅卅四艘又多殘破沈沒毀不堪應用實能應航者只三四艘而已故欲恢復航運須添建大批新輪	添建新輪二五○艘以恢復上江下江襄河湘河四大幹線及武漢輪渡五支	全部完竣	擬請中央配撥或撥款[illegible]商建造	本本年度年底以前完成 度底以前完成	出生 3,500,000,000元	1、擬請設法配撥新輪萬一無輪可撥則請照上款撥省建造 2、詳復員計划案內 3、新輪種類大小詳復員計划附表 4、上[illegible]項支出未列入概算擬另專案向中央請款
四、添配行船工具	新办	本省原有行船工具經數年來使用大部損壞亟設法添購以策安全	添購[illegible]且[illegible]將[illegible][illegible]運等[illegible]行安要設備	全部添購齊全	擬請中央在配撥新輪案內設法配撥	本本年度年底以前完成 年度底以前完[illegible]	8,531,168,100元	1、本計劃所需各種工具名稱及量詳另計劃附表 2、全部工具擬請中央配撥故不列价

2

已列

五、设置万趸船仓库	新办	恢复航运即（拟造钢质）需沿途设置（趸船一般）万趸船仓库（本省趸）以应需要至战（船二三般恢复）前原有码头设（码头）备亦多被破坏亦应加以培修及添置（所及营业所二十所设备费）仓库则视实在情形与需要酌量增设 再行酌办	本年度底一律完成	万趸船由万本承造机械厂承造码头则视破坏情形由航务处承修各营业所设备及仓库则视机构大小及需要情形分别购设	本年度底一律完成 本年度底一律完成	初步	~~47~~1,800,000元 ~~47~~ 100,000,000	1、造趸船费三〇〇、〇〇〇、〇〇〇元营业所设备及码头修建费一七〇、〇〇〇〇〇〇元共需款四七〇、〇〇〇、〇〇〇元 2、[illegible]
六、技术人员之准备	新办	航运恢复后~~请求中央拨训练~~~~新编~~本省原有海员不敷支配亟应招训各级海员一五〇名人以资补充 训练六个月分发任用	本年度底一律训练完竣	分两期招考本年初中以上毕业青年由省办训练团训练六个月以后分发任用	本年度底止 本年度底完成			1、由省干训团负责训练（招不到则另） 2、详另员计划内
七、恢复各埠营业所	新办	为管理航运依照航业务状况及各沿途设立营业该地方营业所及武汉埠大小营业	本年度底一律完	为配合~~本省~~航业~~本~~营业急需设机构以时间	本年度底实成 本年度底完成	初步		1、由营收项下开支 2、详另员计划案内

3

六、	八、修整接收日偽船隻	九、甄別日偽航運員工
	新辦	新辦
輪渡管理所	日人投降所有日偽遺棄本省境內之船隻由中央分配本省接收其中難免無破壞甚鉅亟加以修整俾資利用	本省航運員工達[illegible]日偽所遺船隻及其機構所有在職員工應予甄審錄用 擇優
情形分別設立分營業所	勘察接收日偽船隻破壞實在情形予以修整	嚴格甄審按其無通敵附逆重大嫌疑者予以錄用
惟本省[illegible]或以租賃民房為營業所	本年度底以前完成	本年度底以前完成
均不容許投標以租賃民房為原則	交由本省萬四兩機械廠承修	嚴格甄審擇其無通敵附逆者錄用分別去留其有通敵附逆重大嫌疑者依法交付懲辦
	本年度底完成	本年度底以前完成
	本年度底完成	本年度底以前完成
	八、修理經費另候勘察破壞實在情形後專案報核 工、用 詳另見計劃內	用 詳另見計劃案 擬

已对

計劃類別	建設			
計劃號次	一			
計劃項目	工業 一、籌設各工廠			
續辦或新办				
過去辦理概況或創辦緣起	1.漢陽造船廠 萬縣机械廠設有造船及製造各種机器工具拟全部遷回併入該廠內分造船農具造机三廠及材料倉庫期能積極發展造船工業。	2.漢陽造紙廠 將萬縣造紙廠之一噸半圓網式机件遷回扩充為十噸并添購一面磨光机	3.武昌紡織廠 以原紗布二局遷陝机件出售另定五萬紗錠新机件並將萬縣蘇綸廠內紡織机件遷回併入內分紡紗織布印染三廠自備動力。	4.沙市紡織廠 以恩施紡織廠完善机件遷回另添購新机件計劃同武昌紡織廠
計劃限度 全計劃限度或數量	1.一年零九個月	2.一年零五個月	二年零二個月	同前
計劃限度 已完成限度或進度概況				
計劃限度 本年完成限度或要点	第一期預定五個月將万縣机件遷回扩充設備添置工具。 第二期預定十二個月圍定沌口一帶为新廠地建築各項土木工程鋪設輕便鉄道定購重型机械。 第三期預定四個月裝配机件。 本年底可將第二期工程完成一部份。	第一期預定五個月由萬縣遷回 第二期預定十二個月訂購各種机件及添置机械房 本年底完成大部份	第一期預定五個月一面將萬廠机件遷回一面派購机件簽訂合約籌設廠房 第二期預定九個月將定購机件運回 第三期預定十二個月將廠房及裝配机件一律完成	同前
實施方法	第一期購置工具机製造新廠所需机械 第二期建築廠房輕便鉄道造船台製配浮船塢 第三期裝配新廠机械	添置100吋長網式抄紙机一部 1,000磅打漿机十部附75匹馬達十部 14呎對徑蒸汽六部附15匹馬達十部 1000及500瓩透平發電机各一部及1000匹馬力鍋炉二部	購置鬆花机自動餵棉机開棉机併紗机併条机40″自動織机80″三校粗踏盤力錠机40″捻線力紡机40″升降捲緯力織机燒毛机漂布机烘乾机拉幅机絲光机染布机染色机捲尾机打包机發電机配電盤變壓器及電器等机件	同前
完成期限 全計劃完成期限	一年零九個月	一年零五個月	二年零二個月	同前
完成期限 本年計劃完成期限	本年底將新廠內之各項土木工程告一段落	本年底將机械房完成一部份	本年底完成購置机件建築廠房等工作	同前
工作成績百分比				
預算數額 歲入或歲出	歲出	歲出	歲出	歲出
預算數額 數額	十億元	十億元	十億元	十億元
說明	另詳復員計劃案內。上項支出未列入概算擬另專案請中央撥款	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款

湖北省档案馆

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦或新辦	過去辦理概況或計劃辦理緣起	計劃限度：全計劃限度或要點	計劃限度：已完成限度或進度概況	計劃限度：本年完成限度或要點	實施方法	完成期限：全計劃完成期限	完成期限：本年計劃完成期限	工作負責機關	預計數額：歲入或歲出	預計數額：數額	說明
				5. 樊城紡織廠 以遷咸陽之紗廠停工與中國紡織公司擬辦								歲出	十億元	全計劃同武昌紡織廠 上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款
				6. 漢陽煉油廠 以日人所設之第一工業製藥株式會社漢陽工場加以整理擴充	一年		第一期擬定二個月將蘇油部修向工擬定 第二期擬定四個月煉重油部修向 第三期擬定六個月修理煉潤滑油部修理		一年	本年底可全部完成		歲出	二千萬元	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款
				7. 漢口火柴廠 以日人所有特利洋行之原火柴廠暫時租用承辦	一年零四個月		第一期擬定四個月修理圍牆建築製梗廠房 第二期擬定四個月修理各種機件並自備動力 [redacted]增加機械設備擴充廠房	修理並添置軸列機軸外機頭藥混合機裝盒機	一年零四個月	本年底可將機件修理大致完成		歲出	二千萬元	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款
				8. 漢口釀造廠 以日人所營之高木釀造廠及吉田玻璃器皿四廠合併組成	八個月		第一期擬定二個月將內部修葺從事小規模生產 第二期擬定六個月增加釀造品產量二倍玻璃品產量七倍	釀造部無動力設備玻璃器皿部用電力發動	八個月	本年八月底可全部完成		歲出	二千萬元	上列歲出未列入概算擬另專案向中央請款
		二、恢復及接辦各工廠		1. 恢復武昌水電廠 就武昌原有廠址与資源委員會合辦	二年		積極整理原有機件即可初步發電	擬於一年內籌設能發電二萬二千瓩之容量	二年	本年底完成購置機件工作		歲出	五億元	另詳復原計劃書內 上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款
				2. 恢復大冶水泥廠 供給一切建築需要	一年		積極整理原有設備並添置必需機件	添置新型旋射爐及全部化學分析儀器	一年	本年底完成		歲出	五億元	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款
				3. 恢復漢口製革廠 就近收集皮料製造以供社會需要	一年		覓地建築廠房及機件本年底完成開始製革	設置大小池槽作業用具及水壓機印花機擦光機脫毛機鞣皮大鼓等	一年	本年底完成		歲出	二億元	上項歲出未列入概算擬另專案向中央請款

92

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目		
續辦或新辦		
過去辦理概況或創辦緣起	4.恢復漢陽鋼鐵廠 就漢陽原有基地作廠址以供武漢房屋建築之用	5.接办漢陽酒精廠 製造酒精以供運輸需要
計劃限度 全計劃限度或數量	一年	三個月
計劃限度 已完成限度或進度概況		
計劃限度 本年完成限度或要點	積極添置廠房訂購機件年底完成	充實設備購儲原料
實施方法	購置輥軸碾軋機攪拌機 建築升火窯	加強製造以供交通運輸需要
完成期限 全計劃完成期限	一年	三個月
完成期限 本年計劃完成期限	本年底完成	三個月
工作成績百分比		
預算 歲入或歲出	歲出	歲出
預算 數額	五千万元	五千万元
說明	上項歲出未列入概算 擬另專案向中央請款	上項歲出未列入概算擬 另專案向中央請款

湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆

事業 1 甲

三、列壹億　(二)　列伍億　列三億　194

計劃類別	
計劃號次	伍柒
計劃項目（續辦或新辦）	鑛業 一、恢復及擴充省營各鑛廠　恢復　續辦
過去辦理概況或計劃緣起	大象鼻山鉄鑛、為省大冶象鼻山一帶所產之鉄質量豐富用於全國以前設備抗戰於戰事轉進時已予拆毀淪陷後由日本公司行設備開採戰事結束即連同漢冶萍公司（獅子山老鉄山）鑛山鉄廠一併接收開採 之大冶源華煤鑛、大冶炭山塘一帶煤田寬廣質量均優原為省營官鑛戰事發生後停辦戰後接收開採設廠並籌備開採 三、式柳煤鑛羊山柳歸兩縣所產烟煤適合峽江輪運需要早已
全計劃完成限度	象鼻山鉄鑛預定每月產鉄[illegible]萬噸 源華煤鑛預定每月產煤一萬噸 柳煤鑛預定每月產煤一萬噸
本年度完成限度要點及進度	達到每月預定三萬噸產量 達到每月預定一萬噸產量 每月出煤一萬噸　達到每月預定三萬噸產量
實施方法	大象鼻山鉄鑛於接收後連同漢冶萍公司原開獅子山老鉄山合併開採並就原鉄廠煉鉄加設煉鋼廠煉成（製）鋼軌板條等件以供鉄路造船機械之用 已源華煤鑛於復廠後積極擴充以新法設備大量開採以供社會燃料急需 柳煤鑛於原有煤窿之外增開
全計劃完成限期	五個月 四個月 二個月
本年度完成計劃工作所佔全部百分比	~~15%~~ ~~15%~~ ~~15%~~
預計本年度歲出數額	歲出 ~~3,000,000~~ 300,000,000 (3,000,000,000)元 500,000,000 歲出 ~~2,000,~~ ~~2,000,000,000~~元 歲出 ~~500,000,000~~ 100,000,000元
說明	此項工程事業費已列入中央復員計劃內上項歲出未列入概算擬另案向中央請款 此項工作已列入復員計劃內此項歲出未列入概算擬另案籌請款 此項歲出未列入概算擬另案向中央請款

洽列壹億元　洽列伍億　洽列三億

設立管理處督飭開採惟因物資缺乏之際且沿用土法開採每月僅產煤一千噸左右

二、繼續調查及測勘各縣礦產

續辦

本省東南西北各縣蘊藏煤鐵金銅等礦甚豐除西北各縣在戰時已經查勘多數外其有東南之蘄春廣濟大冶陽新蒲圻嘉魚等六縣均為戰區未能調查實有查勘之必要

力物力財力加開新窿并推灌內添置抽水機動力及西南要設備

進行蘄春等縣查勘以便列印成冊而利開採產南

派礦產調查隊赴蘄春等縣調查并實地測勘

本年底

~~0-15~~%

礦產調查隊經費內開支

湖北省档案馆

计划类别	
计划编次	
计划项目	办理工商业管制促进民众工商业发展
续办或新办	续办、
迄未办理概况或创办缘起	本省武汉封锁的文商业私[illegible]工、场物乃缺乏商业国施大中[illegible]制裁沦陷因此实施行
计划限度（全计划限度或百分占一）	本年度[illegible]
已完成限度或进度概况占一	
本年度预计完成限度	本年拟完成凡工商业登全三成分局部恢复及占有成工商业处置劳动登记记并筹组商业会备恢复制造之产补充货物检存局方金之创立国货设厂使地陈列馆方之货附设商场累呈次业务的方行向业务广大推广各地恢复功能营运功能加以切实、
实施方法	
经费预算	43,000,000 元 [illegible]
说明	以上大省棉花检测机构有设棉花检验机检验办法所并于各埠区域设分所十处共年需经费约式千万元由省分担五百万元（未列）款项另案请款其的一千五百万元请~~[illegible]~~中央补助筹设国货陈列馆经费式千万元未列概算另案请款等办齐之属

湖北省档案馆

調查事項佈告知

業經詳細調查核

各地支發未報

場運動會存款及

為欵自應團體保

積極籌劃到部

非過於剩餘甚為

制裁但各場單

方案之前途不

展

正辦

照等

事項

查明

[illegible]

三分之一作為

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

運用以積

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三百餘萬

[illegible]

[illegible]

[illegible]

照表係為

計三百萬元未

列入有預算者

擬另專案請款

湖北省档案馆

97

2

营业收

定款扶助

散股

四面补之

共业合作

村合作社

有限责任

仝

汉阳新民

保合会董

三教宗

鄂东代表

当户出货

汉阳

纺纱织布

花纸印机

棉布印染

五洋纸烟

新旧机纱

开办纺织

湖北省档案馆

区域访分
所
（七）小型图
书陈列馆
附设书场
（八）业务部
（九）展览
会

湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆
湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆
湖北省档案馆 湖北省档案馆 湖北省档案馆

98 四列劃分經常費

李孝[illegible]

襍

3

推進各縣新制度量衡

續辦

本省推行各縣新制度量衡自民國廿六年省檢定所及各區檢定分所撤銷後遂行停滯迨卅年以各縣度量衡器[illegible]不特有礙公家徵儲更為商民以舞弊今始訂定卅二年度劃一各縣公用新制度量衡須行劃一及法規定征儲縣份五十縣分別完成劃一惟以戰事影響若干縣份無從推進而後方若干縣份亦未能

年度[illegible]期劃本省度量衡用新制度量衡三期推行計分期本部爭為一期杭北為三期第二期三期規定三十年完成

本年度各縣應設置擬先將省檢定員三人至四人等略謹置區檢定分所設置乙種檢定員一人兩種檢定員以便推進四人至五人全省需人員需兩種二百六十餘人檢定員需乙種檢定員一百九十餘名查全省度局曾訓練兩種檢定員七十餘名現已有兩種省幹訓團訓練完畢分發回縣工作再將各縣檢定用儲

尚需人員一百九十餘名擬於本年分二期訓練兩種檢定員

置新[illegible]推行新制度量衡以資應用

各區檢定分所及省檢定所

廿

卅

安出

30.0

2980000元

恢復省度量衡檢定所年需經費一千二百万元區檢定分所八所總共年需經費一千七百二十八萬元以上經常費共年需經費三千[illegible]八萬元

購置檢定用具經費八十萬元

未列入省概算內

經常門列四三[illegible]元

擬另書案向中央請款

如期完成卅三年度經飭各縣仍將公用新制繼續推行劃一民用新制度量衡亦飭繼續推進并添製各區縣度量衡標準器以備應用

以便推行至設縣度量衡檢定所係依需要情形設置部頒法規辦理指導至於各縣檢定業務尚感不健全擬添置檢定器具限本年六月底前購置齊全規定經費每縣五百元專案呈請核定之所購置經費十萬元

湖北省档案馆

99

✓

乙 工作計劃

計劃類別	
計劃號次	
計劃項目	(一)稻麥及雜糧改良
續辦或新辦	續辦
過去辦理概況或創辦緣起	此項工作始於二十九年在鄂西試驗成功之優良稻種「抗战秈」「鄂農三号」已推廣三年另有「宾陽早」一種正在繁殖示範中優良麥「中農二八」「美国玉皮」「金大二九〇五」三
計劃限度：全年計劃限度或要点	
計劃限度：已完成限度或進度概況	
計劃限度：本年完成限度或要點	(一)蒐集各地品種進行各項育種及栽培試驗 (二)舉行良種示範及區域適應試驗 (三)繁殖良種五千畝
實施方法	(一)收集材料舉行試驗分在省農所及所屬各農場進行 (二)良種示範及區域試驗分在省農所各農場及各縣農林場進行 (三)良種繁殖除在省
完成期限：全計劃完成期限	
完成期限：本年計劃完成期限	本年底
工作進度百分比	
預算：歲入或歲出	歲出
預算：數額	~~2000,000~~ 3000,000
說明	上列經費除二十万元由省預算開支外其餘擬專案請款

怡華樓製

湖北省档案馆

L

(二)棉麻續改良辦

種已推四年現有襍交良種一種正在示範繁殖中至於襍作方面落花生原甘蔗在鄂西已選獲優良品種數種正在示範繁殖預備推廣中大豆芝麻在鄂西已有初步成績其他甘藷及馬鈴薯等尚未正式尚進行

(一)搜集國內外棉麻品種進行各種比較栽培試驗
(二)調查棉麻品種及栽培産銷情形
(三)引種優良品種并舉行良種區域試驗

級及縣級各農林場進行外并特約農家繁殖之
(一)由~~本~~省農所及所屬各農場分別進行
(二)由~~本~~省農所設計主持飭省級縣級各農場協助進行
(三)引種由本所舉辦良種區域試驗由~~本~~省農所計劃交各場辦理

本年底

歲出
8000.000
~~8,000,000~~

上列經費由除十万之省預算開支外其餘擬專案請款

湖北省档案馆

（三）桐漆改良（上年係雜作改良科目）	續辦及新辦	在鄂西鄂北方面宣導勸油桐栽廣著有成效并在鄂西林場設有示範油榨替代人民榨油至於漆樹栽培及產製運銷方面亦由省府設有機構[illegible]辦理尚應加以研究改進以廣外銷	（一）大量培育油桐及漆苗推廣種植 （二）研究改進製榨方法 （三）調查產量及運銷情形 （一）由省農處及鄂西林場進行 （二）由省府令飭鄂西鄂北各縣之政府督導人民大量栽植	本年底	3,000,000	上列經費由省預算開支外餘另擬專案請款
（四）園藝改良	續辦及新辦	在鄂西時因人力財力不足尚未進步行重要試驗研	徵集蔬菓花卉品種進行各種試驗并 由[illegible]所酌量情形分在所屬各農場進行	本年底	歲出 5,000,000	上列經費由省預算開支未列入概算擬另專案請款

有若

湖北省档案馆

究僅作蔬菜瓜類品種之收集及簡單試驗已獲有優良蔬菜及瓜類品種并已開始推廣

繁殖已獲蔬菜良種

(五)茶葉改良

續辦及新辦

自二十八年羊樓峒茶場遷移五峯後因人力財力不足及敵人之摧殘破坏迄今尚無顯著成效擬即恢復羊樓峒茶場繼續工作

(一)選育優良茶種培育茶苗三千萬株(二)開闢茶園推廣優良茶苗[illegible]十萬株(三)指導茶農更新茶園

由羊樓峒及五峯茶葉改良場（并成立羊樓峒茶業改良場）共同進行

本年底

歲出

3,000,000

上列經費除七六、九四〇元由省預算開支外其餘擬另专案請款

湖北省档案馆

101

（六）肥料製造

新創辦

肥料之施用為增加農業生產主要條件之一本省農家因受抗戰之直接或間接影响多無力購買或製造肥料亟需政府製造大量肥料供應以增進地力而利生產

并製造外銷茶[redacted]葉[redacted]（以[illegible]）製造骨粉十萬斤并指導農家自製堆肥廄肥一百萬担

成立漢陽肥料廠負責辦理之

本年底

歲出

20、000、000

上~~列~~項經費[redacted]未列入省預算開支擬另專案請款

✓

(七)育苗造林
續辦或新辦
續办鄂西鄂北兩林場新辦鄂東鄂南兩農林場
(一)育苗各場培育苗木六十萬株(二)造林各場舉行荒山造林五萬株(三)由各場指導各縣農民林場培育樹苗發動各縣民衆造林及撫育幼林及保林等運動~~各縣工作計劃[illegible]府令飭各縣詳擬呈核~~
(一)督導各場擴充苗圃面積以期達到預定培育株數(二)按照省須造林实施办法嚴勵執行并加強保育林工作
本年底
歲
歲出
8,000,000.00
上列經費除二十万元由省預算開支外餘款專案請款

湖北省档案馆

102

并入農案

（八）畜牧改良

續辦

過去因机構及人事迭有變更改良工作亦未克達到預期效果為謀役乳肉毛卵各項之改進引種改良実為畜牧事業之基礎而繁殖耕牛補充處畜力尤為當務之急

繁殖工作以繁殖役用畜為主乳肉用畜之改良工作則以改良乳肉卵三項為主役用毛用次之

現有優良士種牝牛六十頭壯牛五頭已交配繁殖小牛三十二頭另設配種站十處為民畜配種計繁殖小牛三○○頭

由省撥購役牛三百頭得行繁殖耕牛一百頭配種繁殖五百頭卵化鷄鴨各二千羽引種盤克縣豬波支豬各四頭奧頓平鷄波羅門鷄絡島紅鷄各一十羽瑞士乳牛貳十頭邱肉用綿羊及優種毛用山羊綿羊各二頭進行飼養觀察並附営乳業

充実畜牧改良場大量繁殖耕牛乳牛豬鴨鷄羊隸山畜牧場改組為畜牧實驗場專司畜種改良牧草栽培牧場管理各項技術上之實驗究以研究所得發交各分場應用繁殖推廣

（九）血清製造

續辦及

出品勉敷鄂西應用

擴大製品

上年曾製出各種

製造各種有效血清及預

充實鄂西設備分廠並成立廠事宜

本年度

歲出

12,000,000

上列經常除四百三十万元由省預算開支外其餘擬另專案請款

上項經費未列入概算擬另專案請款

柏華樓製

		新辦	產量与藥效均有待改進	種類及產量兼效力準確	血清及預防液二十五萬西西	防液四百六十萬西西	製造研究藥效鑑定	本年底	歲出	10,000、000	上列經費由省預算開支
	(十)病虫研究		過去舉行實驗多種證明鄂西苦蚕子殺虫奇效並繁殖除虫菊十畝			完成病虫害調查及實驗繁殖殺虫藥物	普遍調查及完成試驗千種繁殖殺虫藥物二十畝	本年底	歲出	1000、000	上列經費由省預算開支外其餘擬另專案請款 除八万元
	(十一)獸疫病虫防治	續辦	(一)獸疫方面上年度曾實施牛瘟預防注射牛五千頭猪瘟預防注射三千頭尚具膚功(二)病虫方面过去防治稻虫麥病			(一)獸疫方面預計診療家畜一萬頭(二)病虫防治	(一)獸疫方面分期舉行各地區預防工作(二)病虫方面防治稻虫一百萬畝麥病五十萬畝藥剂處理積谷四十萬担修建農倉七十	本年底	歲出	5、000、000	上列經費由省預算開支外其餘擬另專案請款 除四十六万元

103

???

菜虫及棉花病虫頗著成效

二所防治棉花病虫二千萬畝於蔬菜病虫五萬畝

（十二）水產改進

新辦

本省河流縱橫湖沼星佈魚產丰富惟捕撈方法古舊運銷儲存亦不得法加之一般農民利用灌溉塘堰經營養魚[illegible]其事[illegible]

舉辦湖塘養良魚示範二處指導漁民改進漁撈及養良一千戶設立魚市場示範冷藏及簡易

等設水產實驗場及魚、市場並舉办漁撈貸及養殖殖示範

成立水產實驗場一所[illegible]並与市政府接洽籌設魚市場及与農行洽商漁貸

本年底

歲出

1,200,000

上列項~~經費由省~~未列入預算~~開支~~擬另專案請款

（十三）桑蚕改良

續办前在鄂西舉办尚鮮成效現及鄂東鄂中宜新办於蠶[illegible]育亟待繼續研究改良

搜集省内由省農所外优良蚕种及鄂東農林场负责試育并散勵人民智于進行育

本年底

歲出

960,000

上~~款~~項未列入概算擬另專案請款

此

（十六）農業推廣

續辦

除举办森林漁牧推廣、及西農貸工作外並繼续办理粮食作物推廣、暨棉花調查

情報告綱粮食作物推廣計推廣稻麥蔬菜種子一三六〇市担推化學肥料九〇〇〇〇〇市担推廣綠肥種子二三五市担防治病虫害七三八、五〇〇市~~敲~~佈置示範網三二〇〇處

生產成本調查推廣良種增施肥料防治病虫害及推廣改良棉種等畝

本年底

歲出

~~15,0000~~ ~~2、000、000~~ 2,000,000

除~~弍拾~~十五萬元列入省預算外其餘請中央補助~~陸佰萬元~~

[illegible]

湖北省档案馆

(五)	神農架森林勘察	新辦	神農架天然林區域廣闊林木豐富已經省府決定於三十五年度先行勘察	勘察森林區範圍林木種類數量水陸交通經營方法并擬定開發計劃	由省府派員組織勘察隊並請中央派員協助進行之	本年六月底	歲出	~~60,000,000~~ 20,000,000	上列經費由省預算內開支
(六)	調整機構		本省原有之農林場圃均因武漢荊宜相繼淪陷其業務即無形停頓嗣因鑒於戰時農業建設極為重要本所遂於二十八年在恩施恢復	(一)擴大省農所組織增技術人員(見修正省農所組織規程)(二)恢復羊樓峒茶場隨縣棉場(改名漢		本年六月底	歲出		本項所需經常事業及開辦費均見三十五年度經費概算書除鄂東農林場鄂北農林場已列入概算外其餘擬另專案請款

湖北省档案馆

成立并先後在鄂西鄂北設立現有各場廠隊惟以抗战関係各場廠隊之工作範圍僅限於鄂西鄂北一隅且以战時人財物力維艱設備簡陋致工作成效多未顯著現抗战業已勝利結束本省農林机構似應重新調整以奠定本省農業建設基礎

北農場）荊门農場（改名漢南農場）（三）新設鄂東農林場鄂南農林場水產实驗場肥料製造廠

湖北省档案馆

~~总计 11,186,000,000元~~

(二)

本省三十五年度营建部门工作计划表

计划类别	营建		
计划号次	壹	贰	叁
计划项目	收复区主要城镇及未受抗战[illegible]	规划被毁市镇	推行县乡营建
续办或新办	新办及续办	新办	新办
过去办理抗战或创办缘起	抗战以还，本省城市多遭摧毁，倾颓待苏。胜利以来[illegible]之后，中省城市之满目[illegible]，工作重在恢复规划，期能达到现代化工程的目标，于百年永久性之大计，特将各重要城市繁荣之市容机构分理条整，城市市政事业应措施事宜。	武昌（包括汉阳县城）、宜昌、沙市（江陵县城）、光化（老河口）、襄阳（樊城）。此外各县较重要市镇，其市政工程之规划与设施，均由各县办理。	本年度各县乡营建工作，特殊或以财力困难，[illegible]
计划限度（全年工作计划限度或需要进度概况）			
实施方法	一、成立各重要城市市政筹备委员会 二、恢复及重建宜昌、荆沙、光化、老河口、樊城市政工程处 武昌（包括汉阳县城）	一、先派员分赴各地规划当地营建工程，应予修建之道路、市场、卫生设施、公园、图书馆及纪念建筑等分期实施。	一、各县乡设营建委员会，[illegible] 二、[illegible]拟具营建计划，切实推行 三、省派员巡回督导
完成期限	本年一月前	本年年底	本年年底
工作预算 岁入岁出款	112,284,000 ~~107,180,000元~~ ~~181,840,000元~~	10,000,000,000元	1,001,500,000元 ~~500,000元~~ ~~1,001,500,000元~~
说明	已列入沙市计划。上项岁出未列入概算，拟另专案请款。	上列工程费拟请由善后救济总署拨给，如不敷，由省预算开支，未列入概算，拟另专案请款。	上列经费内补助各县乡营建工程费[illegible]一百五十亿元，由省预算开支，未列入概算，拟另专案请款。请由善后救济总署拨给。

105

肆、	勵行標準建築圖案	新办	由內政部頒發之和建築式樣標準圖案本省本省推建築物標準圖案物之得由省府負責之辦但此時人力物力財力俱感困難多未能動工更以鄂西鄂北各縣已動工而未完成者外鄂東南中各縣同時舉辦實有困難極辦理	由各縣市分令各鎮營造委員會切實負責推行之		2,000,000元 ~~200,000元~~	上列預算係作印製標準圖案及營建刊物之用由省預算開支
伍	擬訂新建築法規	續办	由內政部頒發各種營造法規均已轉發各縣遵照辦理	因本省各縣地方情形不同尚須顧及實際上之需要酌由省府隨時擬訂重要單行章則以資施行	本年底		
陸	管理營造廠商	續办	除因恩施為戰時省會建築工程較多其他各縣均無營造廠商之登記計二十六家外其本省各縣均未舉辦	今後營造業務口岸各營業者由所派技術人員分別負責各縣營業辦理	本年底		
柒	管理建築技師	新办	本省土木或建築工程人才缺乏充建築技師者甚鮮將俟從事建築業者對建築技師加以管理	由省府督飭各縣切實辦理	本年底		

故營造業務須切實管理

刪　刪　刪

107

計劃類別	計劃號次	計劃項目	續辦過去辦理概況或創辦緣起	計劃限度			實施方法	完成期限		工作成績百分比	預算		說明
				全計劃限度或要点	已完成限度或概況	本年完成限度或要点		全計劃完成期限	本年計劃完成期限		歲入或歲出	數額	
建設 事業	壹	水利 一.興辦~~農田~~大型水利 二.完成[illegible]渠工程	續辦卅一年十一月設督工處開工以來因工糧貸款之不濟及人才之困難僅完成百分之四十卅三年秋分設督室及南漳[illegible]督工處分途督責工並自購工糧積極趕修不意敵人於卅四年三月竄擾工地工料工糧損失頗鉅刻在清理并準備復工中	該渠本拟於卅四年六月底完成後以敵人竄擾停工	卅四年二月底前該渠全部工程完成百分之六十現經敵人[illegible]工料工程工糧悉予破壞耗損本年復工財務須大加整理	本年度完成全部百分之四十於卅五年六月底全部完成將臨時灌水擬改為永久渠灌田可由六萬增至十五萬畝稻谷四十五萬石小麥十五萬石	設立督察工程室自襄督工处荊漳督工处三机関分別辦理建築物及土方等施工事宜土方以工振方式辦理建築物招商承辦	三年半	卅五年六月底	40%	歲出	278,858,750^{00}	已開貸款七千萬元此後拟請善後總署撥給款以工振方式完成
		三.完成民生渠	續办卅二年六月開工係省行墊款一百二十五萬元現以工款用罄工程停頓最近拟請省府令省行續撥一百伍十萬繼續完成中	該渠本拟卅四年六月底完成以農行不予貸款省行墊款與人民自籌款項均不能濟工致陷於停工	卅二年六月間由該縣籌款動工後又由省行挪款二百萬挪水利貸款四十五萬現暫行決定不貸款乃另款向省行挪款一百五十萬完成西渠	本年度完成東渠卅五年六月全部竣工受益田畝共二千八百畝增加稻谷八千四百石	由該縣成立工務所縣長負責办理	二年	卅五年六月底	30%	歲出	13,348,800^{00}	該縣自籌款與借省行款共用去伍百餘萬元此後拟請善後總署撥款以工振方式完成之
		3.完成桥兜溝蓄水庫	續办 竹山桥兜溝蓄水庫工程本府前曾由縣自籌興工該縣於卅二年十二月組所興工截至卅三年六月底止已完成工程百分之六十	全計畫係築堤蓄水開渠引水可灌田二千六百六十市畝	堤工已完成百分之八十約當全部工程百分之六十渠工及渡槽尚未開始	本年應完成堤工渠工改由程由民眾自办	該工已動支工款四百六十萬元工粮九十四萬七千餘市斤動用民工投工三十五萬餘人~~[illegible]~~現民力已竭無法継續~~[illegible]使其完成~~	二年	卅五年六月底	60%	歲出	10,000,000.^{00}元	~~[illegible]~~以上係未完工程~~[illegible]~~所需工款~~[illegible]~~擬請善後總署撥給款以工賑方式完成之

上列預算數[illegible]註

湖北省档案馆

刪 ✓ 刪

事業

108

計劃類別				
計劃號次	卅	貳、	五、	7
計劃項目	興辦均縣大平原等五處工程	勘測新工程	增設四個勘測隊 [illegible]	創办款城水泥廠
續辦或新辦	新办	新办	新办	續办
過去辦理概況或創辦緣起	根據各縣人民請求、經本府水勘測隊測量設計並經水委会核准認有興办價值者	在復員期間開始測勘、以收復區增加生產必須改善水旱田之灌溉工程計達到受益田畝共二十三萬二千畝之要求、	在復員期間業務增繁原有六個勘測隊不敷支配故擬增設四個勘測隊連原有共十個勘測隊藉資推進、	查款城孫家水泥廠係因寒陂渠樓費款所需設、擴振產品甚合用、擬將該廠擴充製造、藉合鄂北各处工程之需要、
計劃限度：全計劃已完成限度或概況要點				
計劃限度：本年度完成限度或要點	本年度完成均縣大平原、鄖縣武陽、渠利川大塘、秉鳳、鳳南鳳北等五處、受益田畝共六萬五千餘畝、增加稻谷約廿萬石、	五月底前將測量設計办竣六月份起籌備開工、以工振方式舉办	元月起成立	
實施方法	由水利工程處負責統籌各渠成立督工处工務所監工处等機構由各縣政府分別負責办理	由水利工程處負責統籌設立督工处工務所等機構由各縣政府分別負責办理、	向各地延覽技術人員	擬充實該廠設備經費及資金共壹千萬元、
完成期限：全計劃完成期限				
完成期限：本年計劃完成期限	卅五年六月底	卅五年底	元月	元月
工作成績百分比	100% 完成	100% 完成		
預算：數字或收入支出	179,380,113.98	233,000,000.00	11,900,000	10,000,000.00
說明	戰後民生凋敝民力難勝擬請由善後救濟總署撥款办理	經費須待計劃完成後始能確定暫以每畝千元約估之擬請由善後救濟總署撥款以工代賑	除新添四隊及原有六隊經常費另列外計新添四隊開办費四十萬元之各隊移動費三百萬元購置手抽車旅費三百萬元印刷費五十萬元之各隊出外利出金一百萬元之添置測繪用儀器用品五百萬元之合計為一千一百九十萬元之擬由省預算內列支	此項資金擬由各工程工料價款內撥用再由各工程領用材料計價扣還

刪 刪 事業

計劃類別		
計劃號次		
計劃項目	8 ~~添~~購測繪用品器	二十四 興辦小型水利 ~~推行各縣一保一井等水利工程~~
續辦過去辦理概況或新辦創辦緣起	續辦 水利工程 ~~本處測繪儀器向不敷用，時向民衆借用，[illegible]~~ 應予添置充實	續辦 各縣每保規定其完成受益田畝一百畝之塘堰水井及其他工程，但以各縣督促人員多不切實，各保執行成績多鮮佳
計劃限度 全計劃限度或要點		
計劃限度 全計劃已完成限度或概況		
計劃限度 本年完成限度或要點		
實施方法	~~擬~~由各公司購買	運用義務勞動發動各縣民力辦理，並以小型水利貸款補助進行 ~~[illegible]~~ 但恐難以款貸到等，擬請由善後救濟總署撥款俾能如計劃完成
完成期限 全計劃完成期限		卅五年完成工程 全部完竣
完成期限 本年計劃完成期限		
工作成績百分比		50%
預算數額 歲入		
預算數額 歲出	歲出 5,000,000.00	歲出 3,500,000,000.00
說明	擬上列經費擬由省預算開支	每縣五萬畝每畝貸款千元共五千萬元七十縣合計約上數恐貸款不易擬請由善後救濟總署撥款辦理

109

湖北省档案馆

叁

工作項目	(一)修復被敵破壞幹支公路線（三九一八·九一公里）	(二)繼續改善~~現[illegible]~~[illegible]至咸來西公路	(三)修築綠資公路	(四)~~恢復~~修建本省公路管理局及各段站廠庫隊房屋	(五)、恢復公路管理局及段站廠庫隊組織	(六)羅致或招訓技術與業務人員并甄別收復區交通人員
一月	完成346公里	完成7%		完成5%	草擬局與段廠庫路線組織規程	(一)[illegible]各方[illegible]人員
二月	完成346公里	完成7%		完成5%	呈報[illegible]遴選人員	(二)甄別收復區交通人員
三月	完成346公里	完成7%		完成5%	成立公路管理局	(三)招訓人員并開班訓練
四月	完成346公里	完成8%		完成5%	成立[illegible]	訓練人員
五月	完成346公里	完成8%		完成7%	成立各[illegible]之[illegible]	同上
六月	完成348.144公里	完成8%		完成7%	成立各[illegible]修車廠	同上
七月	完成300公里	完成9%		完成7%		同上
八月	完成300公里	完成9%		完成7%		同上
九月	完成300公里	完成10%		完成7%		同上
十月	完成300公里	完成11%		完成10%		同上
十一月	完成300公里	完成8%		完成10%		同上
十二月	完成340.117公里	完成8%		完成25%		同上
備考						訓練完畢分發工作

7

乙

	工作項目	(六)補充修車機件	(七)補充車輛輪胎及配件油料	八、恢復收復區業務 運輸
	預定分月進度			
併同第七項[illegible]辦理	一月	~~籌劃裝配漢口修車總廠及器材總庫并價購機械設備及材料~~	修整接收敵偽車輛百分之一十撥購新車四十輛輪胎一百五十套	請領經費并派定購料人 [illegible]
〃	二月	~~裝配修車總廠及器材總庫續購機械設備及材料10%~~	修整接收敵偽車輛百分之二十撥購新車四十輛輪胎一百五十套	派定購料人員到達目的地
〃	三月	~~裝配修車總廠籌備鄂西段修車分廠及器材庫續購材料及工具計劃數量10%~~	修整接收敵偽車輛百分之二十撥購新車四十輛輪胎一百五十套	向售料機關洽商購料備辦及手續
〃	四月	~~完成修車總廠裝配鄂西段修車分廠器材分庫續購材料及工具計劃數量10%~~	修整接收敵偽車輛百分之二十撥購新車四十輛輪胎一百五十套	啟運車輛油料配件購接辦就緒
〃	五月	~~完成鄂西段修車分廠器材分庫續購材料工具計劃數量10%籌備鄂東段修車分廠器材分庫改善已成段修車分廠~~	修整接收敵偽車輛百分之二十撥購新車五十輛輪胎一百五十套	準備起運回省
運回機件百分之四十	六月	~~裝配鄂東段修車分廠器材分庫續購材料工具計劃數量10%籌備鄂南段修車分廠器材分庫~~	回 撥購新車百輛輪胎二百五十套及各車配件其汽油十五萬加侖機油三千加侖	
運回機件百分之四十	七月	~~完成鄂東段修車分廠器材分庫續購材料工具計劃數量10%裝配鄂南段修車分廠器材分庫~~	回 撥購新車百輛輪胎二百五十套及各車配件其汽油十萬加侖機油二千加侖	
[illegible]完全運抵漢口	八月	~~裝配鄂南段修車分廠器材分庫續購材料工具計劃數量10%籌劃鄂北段修車分廠及器材庫~~	回 撥購新車百輛輪胎二百五十套及各車配件其汽油五萬加侖機油一千加侖	
分撥各[illegible]廠應用	九月	~~完成鄂南段修車分廠器材分庫續購材料工具計劃數量10%籌劃鄂北段修車分廠及器材分庫~~	回 撥購新車六十輛輪胎二百五十套 〃	
分撥[illegible]完竣	十月	~~裝配鄂北段修車分廠及器材分庫續購工具材料計劃數量10%~~	回 撥購新車六十輛輪胎二百五十套 〃	
	十一月	~~裝配鄂北段修車分廠器材分庫再度整理漢口修車總廠~~	回 撥購新車四十輛輪胎一百五十套 〃	
	十二月	~~完成鄂北段修車分廠器材分庫整理漢口修車總廠~~	回 撥購新車四十輛輪胎一百套 〃	
	備考			

漢宜鄂南鄂東恢復幹線幹線各支線通車

[illegible] 各路正式通車

工作項目	預定　月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
~~(五)擴充孝感鄂北兩運輸段行車設備~~	~~完成孝感站屋工程及附屬設備~~	~~完成建始站屋工程50%~~	~~完成建始站屋全部工程及附屬設備~~	~~完成白河站屋工程及附屬設備~~	~~完成石花街站屋工程及附屬設備~~	~~完成鄂北運輸段旅客食宿站站屋工程及附屬設備~~							
九、接收整理敵偽交通工具材料及其机械	接收完竣 敵偽交通工具材料機械均接收完竣	修理接收車輛整理机械	修車 同上 机械整理完竣	修車 同上	修理完竣分撥交回	分配材料調撥機件							
十一、籌辦修路工具材料及附件用品	係同第七段辦理	〃	〃	〃	〃	運回完竣 材料運回 工具分撥 附件用品應用 百分之平							
十二、修築各縣縣鄉道	分別咨縣調查境內應修道路	各縣報告完全造達者開	依限補助經費并令動工	修築時期	同上	農忙停修	同上	復工	復工	復工	完成 報核	農[illegible]	

湖北省档案馆

工作項目	工作進度												備攷
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
一、架設本省長途電話重要線路七段	架設漢黃綫	仝上	架設漢黃綫	仝上	架設漢樊綫	仝上	仝上	架設漢沙綫	仝上	架設襄沙綫	仝上	架設武崇及浠黃綫	
二、成立電話所二十七所	成立漢口黃陂宋埠黃岡英山等五電話所	仝上	成立浠水廣濟黃梅等三電話所	仝上	成立應城雲夢安陸隨襄陽樊城等六電話所	仝上	仝上	成立漢陽沔陽潛江沙市等四電話所	仝上	成立襄陽自忠荊門等三電話所	仝上	成立武昌賀勝橋咸寧通山崇陽黃岡等六電話所	
三、增設無線電台十六座	同時設立												

湖北省档案馆

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
參、航政													
一、請求配撥新輪五十艘	一次配撥或分期配撥												
二、請求貸款撥修理沉□輪駁共□艘	續貸王家某修復船隻	撥修建華建昌及水面停修船[illegible]	修理二艘	修理二艘	修理二艘	修理建昌建武二號駁及水面停泊船隻	修理一艘	修理二艘	各修理一艘				擬修沉舊輪駁十八艘中有輪建華長慶建陽建武及十二號駁次及水底需打撈大修但須候河水上漲小修較時大修船隻分作二期每期十後常修理各修船隻二艘於六月底完全竣成
三、自造新輪一百二十一艘	請求配撥新輪六十一艘						請求配撥新輪六十艘						
四、添配引水船只	請求逐月配撥新輪一艘撥修												
五、設置萬縣船廠	擬添設當業計設[illegible]												萬縣船廠配撥請款成據以款由本省自造

六、訓練技術官員一千五百人

七、恢復各埠業務

八、修整已損毀日偽船隻

九、接收日偽船隻運至工

一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月

備考

開設一班訓練七十五人

恢復漢口通郵江[illegible]業務 ~~宜昌~~ 調查石首天門 ~~沙市~~ 重港武沙陽 [illegible]宗桑孝[illegible] ~~株~~陽[illegible]長[illegible]營

指指收船集[illegible]招標重修另換急先修復船[illegible]

三個月[illegible]引擾[illegible]勞務[illegible]手閘[illegible]洋或[illegible]留用[illegible]分

開設一班訓練七十五人

恢復南京鎮江上海湘潭香[illegible]常德[illegible]長沙[illegible]

湖北省档案馆

工業

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
一、籌設各工廠													
1. 漢陽造船廠	將萬縣機件分批起運	〃	〃	〃	全部運畢	圈定新廠址	建築各項土木工程	〃	〃	〃	〃	〃	未完成工程次年繼續
2. 漢陽造紙廠	將萬縣機件分批運回	〃	〃	〃	全部運抵漢陽	添置廠房	〃	〃	〃	〃	〃	〃	同右
3. 武昌紡織廠	將萬縣可用紡布機運回並訂購機件	〃	〃	〃	機件運畢	建築廠房	〃	〃	〃	〃	〃	〃	同右
4. 沙市紡織廠	將恩施完善機件起運至漢市	〃	〃	〃	機件運畢洽購機件	建築廠房	〃	〃	〃	〃	〃	〃	同右
5. 樊城紡織廠	與中國紡織洽商合同	〃	負定廠址訂購機件	建築廠房	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	同右
6. 漢陽棕油廠	整理原廠房	〃	榨菜油部份開工籌劃煉重油	〃	〃	〃	修理煉潤滑油機件	〃	〃	〃	〃	完成	

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
7. 漢口火藥廠	修理圍牆裝藥製藥房	〃	〃	〃	修理各種機件自備動力	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	未完工程次年繼續
8. 漢口釀造廠	修葺內部	〃	開始小規模生產繼續擴大產量	〃	〃	〃	〃	完成					
六、恢復及接辦各工廠													
1. 恢復武昌水電廠	整理房屋添置設備及機件	〃	〃	〃	初步發電添購蒸汽發電機	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	未完工程次年繼續
2. 恢復大冶水泥廠	整理廠房添置設備	〃	修建廠房訂購機件	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	運回機件	裝置完成	
3. 恢復漢口製革廠	整理廠房訂購機件	〃	修建水用池槽井	〃	〃	〃	〃	收集原料	〃	〃	〃	開始製革	
4. 恢復漢陽翻砂廠	整理房屋添置用具及訂購機件	〃	添置鍛冶爐灶及工作器具	〃	添置廠房	〃	〃	〃	〃	收購原料	〃	試工	
5. 接办漢口酒精廠	充實設備並購儲原料	〃	●										

工作項目	預定分月進度 一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	備考
象鼻山鐵礦	增加鍋爐煉鋼廠	同上	增加鋼軌保鐵軌 同上	同上	完成								
炭山灣煤礦	增開新窿	同上	加強人力及工具器械執行各項	完成									
興秭煤礦	增加工人工具	~~安~~購置抽水機設備等項 勞力	完成 繼續辦理	同上 開闢新窿	同上	同上	同上	完成					
繼續調查測勘鄂東南礦產	派礦產隊勘測鄂東各縣	勘測	同上	鄂東勘測完竣	完成報告及南採計劃	勘測鄂南各縣	同上	同上	同上	同上	完成辦理報告及南採計劃	完成報告計劃	

湖北省档案馆

10

工作項目預定各月進度表

工作項目

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月

(一)推進各縣民用新制度量衡

令飭各縣遵照實施宣傳調查籌工作并催送省檢定員參加省幹訓團度政班受訓

成立省檢定所及區分所

各縣製造販賣度修理非法度量衡器具各商令飭一律停止營業并指導改進

各縣現有度量衡製造廠商令飭各縣等辦營業登記并發給執照

各縣製造已送商店所有合法新器令飭實施檢定并鑿驗印鑑并飭各縣繼續保送學員入班受訓完成訓練兩種檢定員一百八十餘名

辦理各縣公私原有度量衡舊制器具尚未經檢定者一律送縣府檢定合格者鑿烙印鑑准予使用不合度者[illegible]能修理者指導改進使用

同上

同上

賡續辦理訓練檢定員完成訓練兩種檢定員一百十餘名

派員赴各縣指導推行新制度量衡并考核度政推行情形

同上

令飭各縣辦理挨戶普查如發現有未鑿烙印鑑之不合法器具立飭銷毀并酌予罰鍰必要時函省派員協助

同上

成立檢查隊赴縣協助推行

(二)加強工商業管制切實執行登記制度并促進民營工商業以發展國民經濟

令飭各縣市先行辦理調查新設處所有[illegible]已登記情形[illegible]未登記[illegible]

仝上

通飭各縣市呈報工商業市場及民營企業情形籌設棉花檢驗[illegible]所

仝上

民商業[illegible]

仝上

令飭各縣[illegible]籌備成立之國貨陳列[illegible]

仝上

辦理輔導[illegible]

丙、分月進度表

工作項目	預定分月進度											
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
一、稻麥改良	(一)麥作試驗田間觀察記載 (二)蒐集試驗種籽 (三)籌設實驗場	(一)麥作管理記載 (二)擬定水稻區域試驗及示範計劃 (三)籌設實驗場 (四)繼續徵集雜作試驗種籽	(一)麥作試驗記載 (二)擬定水稻試驗計劃及清理種籽 (三)整理試驗場地籌設各農場 (四)擬定雜作試驗計劃清理種籽	(一)水稻試驗播種 (二)麥作試驗繼續觀察記載 (三)籌設各農場 (四)播種玉蜀黍及落花生等試驗	(一)麥作試驗開始收穫 (二)稻作預備移植 (三)繼續籌設各農場 (四)播種大豆芝麻等作物	(一)稻作移植及管理 (二)麥作繼續收穫並整理試驗種籽 (三)管理記載移植甘薯等	(一)稻作及雜作管理記載 (二)麥作翻曬種籽並析算試驗結果	(一)徵集麥作試驗種籽 (二)稻作及雜作開始收穫	(一)繼續收穫稻作及雜作 (二)擬定麥試驗計劃及整理種籽	(一)麥作播種 (二)稻作整理種籽並析算試驗結果 (三)雜作繼續收穫整理種籽分析試驗結果	(一)麥作管理記載 (二)稻作試驗分析結果	(一)編輯年終總報告 (二)麥作繼續管理記載
二、棉麻改良	(一)蒐集種籽 (二)籌設實驗場	同上月並擬定試驗計劃	同上月並籌設各農場	播種		同前月	開始收穫繼續調查	繼續收穫並行脫籽	同前月並完成調查工作	整理種籽並分析試驗結果	同前月	編輯試驗報告
三、桐漆雜作改良	(一)徵集試驗種籽籌設實驗場 (二)代理農民榨油 (三)調查產銷情形	同前月並培育桐漆幼苗各項準備工作	同前月並擬定試驗計劃及清理種籽 (一)造林 (二)幼苗管理	播種玉蜀黍及落花生等試驗 同前月	播種大豆芝麻等作物 (一)除草、 (二)施肥	管理記載移植甘薯等 繼續前月工作並開始收割漆	管理記載及調查 指導收割並進行產量調查	同前月並開始收穫 同上月	同上月 (一)收穫 (二)調查	繼續收穫並整理種籽分析試驗結果 指導收穫製造	同前月 代農民榨油及運銷指導	編造試驗工作總報告 同上月並
四、園藝改良	徵集各項試驗種籽並籌設實驗場	同前月	擬定試驗計劃清理種籽開始播種	清理種籽繼續播種	移植及管理記載	管理記載及收穫	同前月並進行各項調查	同前月	播種收穫	同前月	管理記載收穫移植	編造年終報告
五、茶葉改良	籌設羊樓洞茶場	同前月並收集茶種	播種育苗	管理茶園收穫茶葉開始製茶	繼續前月工作並進行調查工作	同前月	指導茶農精製茶葉及包裝運銷	同前月	指導茶農更新茶園	同前月	同前月並完成調查工作	編輯工作報告
六、肥料製造	籌備製造廠	同前月並收購畜骨	同前月并開始製造骨粉	製造骨粉及副產物	同前月	同前月	同前月	同前月	同前月	同前月	同前月	編輯報告檢討工作成效
七、育苗造林	(一)播種 (二)區劃圃地	(一)處理種籽 (二)深耕圃地	(一)整理苗床 (二)造林	(一)播種 (二)扦插	同前月	(一)除草 (二)間苗	同前月	(一)除草 (二)施肥	(一)除草 (二)移植	同前月	(一)播種 (二)區劃林地 (三)造林	(一)播種 (二)造林 (三)假植苗木
八、畜牧改良	修建場地勘察牧地	購置種畜及牧草種籽	籌備家禽孵化餘同上月	播種牧草繼續家禽孵化	配種育雛觀察行進種畜性能	同上月	同上月	同上月	同上月	收割牧草準備冬料繼續上月未完工作	同上月	年終業務檢討
九、血清製造	充實鄂西廠配備購置器材	製造各種血清及菌苗五十萬西西	同上月	同上月	仝上月	檢驗出品效能製造各種血清及菌苗六十萬西西	同上月	同上月	製造各種血清及菌苗五十萬西西	同上月	同上月	同上月
十、病蟲研究	調查各種病虫害	同上月	進行各種防治試驗及除虫菊分栽	進行各種防治試驗	同上月	同上月	同上月	同上月	同上月及除虫菊播種	調查各種病蟲害及進行防治試驗	同上月	同上月
十一、獸疫病虫防治 獸疫	充實防疫器材技備	診療病畜開始春季牛豬防疫注射各二千頭	同上月	同上月	診療病畜並事研究	同上月	同上月	同上月	同上月	開始秋季預防注射牛豬各二千头	同上月	診療病畜年終業務檢討
病蟲	推行修建新式農倉	同上月	防治蔬果病虫害	剪除病稈病穗防治害棉地老虎及防治蔬果病虫害	防治稻作負泥虫剪除麥類病穗防治害棉地老虎及防治蔬果病虫害及防治積穀害虫	防治積穀害虫防治棉蚜及防治蔬果病虫害	防治稻螟稻苞虫積穀害虫害棉地老虎及蔬果病虫害等	同上月	防治蔬果病虫害	同上月	處理麥種及推行修建新式農倉	同上月
十二、水產改進	籌設養魚場	同上月	同上月並收集魚苗	收集魚苗擬定養魚實驗計劃	製造漁具並開始養魚實驗	同上月並製造漁船	養魚實驗並製造漁船漁具	同上月	同上月	同上月	同上月	整理實驗結果編輯工作報告
十三、農業調查蠶桑改良	擬定本省農業調查計劃登記農產物價 (一)整枝及除條 (二)徵集蚕種及桑苗	編制調查表格登記農產物價 同上月並定植桑苗蚕種催青	整理本省農業統計資料登記農產物價 (三)蚕種消毒 (四)孵化	同上月 飼蚕	統計本省蚕業產量登記農產物價 收繭製種	估計本年度夏作產量登記農產物價 製種繅絲	試辦農作物生產成本調查登記農產物價 調查產銷情形	同上月	同上月	同上月 桑園除草施行整枝	調查本省特產登記農產物價 同上月	調查本省特產登記農產物價並整理指數編製年報 整枝施肥
十四、農業推廣	編製上年度工作報告	頒發本年度糧食作物推廣及棉花增產計劃大綱	辦理水稻貸放指導製造施用肥料及擴充普通棉田面積並推廣優良棉種	籌劃並辦理麥病防治工作及指導植棉技術	籌劃並辦理良種收購事宜及調查棉花生長情形與棉田登記	防治虫害並籌劃良種貸放事宜及編撰本年上半年工作報告	辦理良種貸放登記並估計棉花增產量	籌劃良種如水稻收購事宜並指導棉農選種留種	收購水稻種籽並辦理上年度棉種貸歸	指導棉農剪花栖花及小麥栽培事宜並收購棉種	指導冬季治螟及調查棉花加工事宜	編製年報及籌劃下年度增產事宜
十五、神農架森林勘察				勘察	同上月	整理勘察報告並擬定開發計劃						

改修[illegible]話案入、
留稍後上先苡、

預定分月進度

	工作要目	大型水利工程	小型水利工程
勝利渠88% 豐坪渠90% 及民生渠橋兜涌渠各65%	元月	〈一〉繼續完成蓋枕渠60%〈二〉籌備鄂北二處工程（勝利渠太平原工程開工民生渠）鄂西三處工程（利川太塘寺[illegible]鳳北）共五處開工〈三〉開始測量修復及增闢各區並酌設善水旱田三灌溉預計達到本年度水旱田共三十三萬三千畝 〈四〉增設四個勘測隊	〈一〉办理一保一井之工程并繼續抽查督促三十四年度既做各工程及催送三十四年驗送報告表與三十五年查報表
勝利渠90% 豐坪渠100% 及民生渠橋兜涌渠各70%	二月	〈一〉繼續完成蓋枕渠70%〈二〉籌備鄂北二處鄂西三處共五處〈三〉測量完成水旱田三十二萬三千畝20%〈四〉增設四個勘測隊出發指定地點 組織完竣	仝上
勝利渠100% 及民生渠橋兜涌渠各80%	三月	〈一〉繼續完成蓋枕渠80%〈二〉完成鄂北二處鄂西三處共五處工程20%〈三〉測量完成水旱田三十二萬三千畝40%〈四〉办理水利指導員訓練班共六十人 分途出發	仝上
及民生渠橋兜涌渠各90%	四月	〈一〉繼續完成蓋枕渠85%〈二〉完成鄂北二處鄂西三處共五處工程40%〈三〉測量完成水旱田三十二萬三千畝80%〈四〉繼續办理水利指導員訓練班 開始勘測	仝上
完及民生渠橋兜涌渠全部工程	五月	〈一〉繼續完成蓋枕渠90%〈二〉完成鄂北二處鄂西三處共五處工程60%〈三〉測量完成水旱田三十二萬三千畝〈四〉繼續办理水利指導員訓練班 仝上	仝上
並办理民生渠橋兜涌渠驗收及善後[illegible]	六月	〈一〉完成蓋枕渠〈二〉完成鄂北二處鄂西三處共五處工程80%〈三〉籌備興办水旱田三十二萬三千畝以工振計畫興办〈四〉繼續办理水利指導員訓練100% 仝上	仝上
	七月	〈一〉办理蓋枕渠驗收手續并籌設該渠管理所〈二〉完成鄂北二處鄂西三處共五處之工程〈三〉水旱田三十二萬三千畝之各項工程須完成20%〈四〉繼續办理水利指導員訓練本屆內須完成[illegible]之外并辦實習〈五〉借東水利指導員訓練班課業 仝上	〈一〉办理一保一井之工程抽驗三十四年度既做工程與督導三十五年度既做工程 〈二〉三十六年驗收表彙齊三十五年查報表亦須办畢
	八月	〈一〉办理驗收鄂北二處鄂西三處共五處工程手續并設各渠管理所〈二〉水旱田三十二萬三千畝之各項工程〈三〉分發各縣水利指導員 仝上	仝上
	九月	〈一〉水旱田三十二萬三千畝之各項工程本月內須完成40% 仝上	仝上
	十月	〈一〉水旱田三十二萬三千畝之各項工程本月內須完成60% 仝上	指導各縣恢復原有水利工程外仝上
	十一月	〈一〉水旱田三十二萬三千畝之各項工程本月內須完成80% 仝上	仝上
	十二月	〈一〉完成水旱田三十二萬三千畝之各項工程 仝上	仝上外并催送三十五年驗收表與三十六年查報表
	備攷		

12

事業

~~本省三十五年度營建事業~~（三）~~預定分月進度表~~

◎

工作項目	預定分月進度												備考
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	
一、成立市鎮事業機構	一、組織全省市政籌備委員會 二、成立武昌漢陽宜昌沙市老河口襄樊市政工程處 三、成立各縣營建委員會 四、成立各~~鄉保~~鄉鎮營建委員會									一	全上	全上	若未能同時組織者得賡續組織之
二、規劃被災市鎮	各市政工程處籌備各該市鎮測量工作	繼續測量工作	全上	全上	整理圖表		計劃新城市編製預算呈核撥款	施工	全上	全上	全上	全上	
三、推進縣鄉營建	指派技術人員前往循迴督導	營建委員會辦理測量等事宜	全上	全上	整理圖表	編擬計劃及預算	施工	全上	全上	全上	全上	全上	
四、厲行標準建築	各地各項公私建築均應遵照內政部頒發之全國公私建築制式圖案規定之制式建築之該項制式若有不足時得由建廳擬定呈准公佈施行	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	
五、擬定建築法規	各項建築法規除有明令公佈者外由廳視事實需要隨時擬定呈准公佈施行	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	
六、管理營造廠商	辦理營造廠商登記事宜	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	
七、管理建築技師	辦理建築技師登記事宜	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	全上	
~~八、辦理經常事業~~	~~辦理其他臨時交辦及例行事件~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	~~全上~~	

不要

[illegible]九廿五